MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 6 DE OBRA - 27 DE AGOSTO DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO — N° de contrato: 03/2.025

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3			CERTIFICADO N° 4			CERTIFICADO N° 5			CERTIFICADO N° 6		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	5.600,00	403	2.256.800	2.200,00	403	886.600	1.500,00	403	604.500	1.200,00	403	483.600	700,00	403	282.100						
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	5.600,00	652	3.651.200	2.200,00	652	1.434.400	1.500,00	652	978.000	1.200,00	652	782.400	700,00	652	456.400						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.377.611	1.377.611	1,00	1.377.611	1.377.611															
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318	2,00	175.659	351.318															
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	5.600,00	1.600	8.960.000	2.200,00	1.600	3.520.000	1.500,00	1.600	2.400.000	1.000,00	1.600	1.600.000	900,00	1.600	1.440.000						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	5.600,00	2.401	13.445.600	2.200,00	2.401	5.282.200	1.500,00	2.401	3.601.500	1.000,00	2.401	2.401.000	900,00	2.401	2.160.900						
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4.620,00	6.301	29.110.620	1.800,00	6.301	11.341.800	500,00	6.301	3.150.500	1.200,00	6.301	7.561.200	300,00	6.301	1.890.300	420,00	6.301	2.646.420	400,00	6.301	2.520.400
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	1.331,00	88.800	118.192.800	336,00	88.800	29.836.800	392,00	88.800	34.809.600	400,00	88.800	35.520.000	45,00	88.800	3.996.000	58,00	88.800	5.150.400	100,00	88.800	8.880.000
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	38,00	68.164	2.590.232	8,00	68.164	545.312			0	8,00	68.164	545.312				8,00	68.164	545.312	14,00	68.164	954.296
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).-	M2	4.620,00	40.000	184.800.000	700,00	40.000	28.000.000	500,00	40.000	20.000.000	1.400,00	40.000	56.000.000	880,00	40.000	35.200.000	633,47	40.000	25.338.974	506,53	40.000	20.261.026
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	19,00	1.102.683	20.950.977	2,70	1.102.683	2.977.244										2,70	1.102.683	2.977.244	13,60	1.102.683	14.996.489
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	4.620,00	1.901	8.782.620							2.000,00	1.901	3.802.000	800,00	1.901	1.520.800	820,00	1.901	1.558.820	1.000,00	1.901	1.901.000
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	4.620,00	2.225	10.279.500																4.620,00	2.225	10.279.500
14	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m² c/u.	M3	7,30	1.166.667	8.516.669													7,30	1.166.667	8.516.669			
15	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UN	6,00	575.000	3.450.000																6,00	575.000	3.450.000
16	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	42.333	1.727.186																40,80	42.333	1.727.186
17	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	9,00	654.696	5.892.264													9,00	654.696	5.892.264			
18	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	M3	3,60	752.167	2.707.801																3,60	752.167	2.707.801
19	Piso de hormigon simple 10cm	M2	8,50	176.367	1.499.120																8,50	176.367	1.499.120
20	Tapas de hormigon armado 1.30*0.86	M3	0,30	3.150.000	945.000																0,30	3.150.000	945.000
21	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	5.600,00	340	1.904.000																5.600,00	340	1.904.000
		TOTAL CONTRACTUAL			431.391.318	TOTAL CERTIFICADO 1		86.583.286	TOTAL CERTIFICADO 2		85.644.100	TOTAL CERTIFICADO 3		109.895.512	TOTAL CERTIFICADO 4		46.946.898	TOTAL CERTIFICADO 5		62.626.164	TOTAL CERTIFICADO 6		72.625.518

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

	RUBROS ADENDA 1	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO DE ADENDA N° 1		
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	117,30	2.401	281.637	117,30	2.401	281.637
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	117,30	6.301	739.107	117,30	6.301	739.107
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	13,80	68.164	940.663	13,80	68.164	940.663
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	117,30	40.000	4.692.000	117,30	40.000	4.692.000
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	117,30	1.901	222.987	117,30	1.901	222.987
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	117,30	2.225	260.993	117,30	2.225	260.993
			TOTAL ADENDA 1		7.137.388	TOTAL CERTIFICADO		7.137.388

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 6/6	14.379.711
SON GUARANIES, CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	3.601.291
SON GUARANIES, TRES MILLONES SEICIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 6 Y CERTIFICADO DE ADENDA 1	61.182.204
SON GUARANIES, SECENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTO CUATRO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.884

Escaneado con CamScanner