PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM

En la ciudad de Caacupé, a los 15 días del mes de junio del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, de la Sección de Control y Seguimiento, la Arq. Virginia Duarte, Administradora de Contrato y Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L., correspondiente a la Orden de Servicio N°22, según Contrato N° 22/2021. Se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unid.	Cant.	P. Total	Observación
1.1	Limpieza integral de cubos o cajas de ascensores.	Un.	4	275.040	REALIZADO
1.2	Limpieza integral del interior de cabinas y de sala de máquina.	Un.	4	275.676	REALIZADO
1.12	Limpieza, ajuste y lubricación de guías de cabinas y contrapesos, incluyendo la verificación de piezas desgastadas y/o dañadas. (cotizar por un evento que incluye un equipo)	Un.	4	285.564	REALIZADO
1.18	Verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente.	Un.	4	184.800	REALIZADO
1.26	Verificación de sistemas de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, tanto en cabinas como en los distintos niveles. (Sistema de botoneras).Prueba, verificación de intercomunicadores de cabina.	Un.	4	223.660	REALIZADO
1.27	Control de funcionamiento de sistemas de seguridad instalados en la cabina.	Un.	4	219.708	REALIZADO
1.30	Verificación de funcionamiento de cabina que debe ser silencioso o pobre en ruidos, sistema de apertura y cierre; cerraduras, contactos y rodillo de arrastre.	Un.	4	223.688	REALIZADO
1.31	Control del accionamiento del interruptor de fin de viaje.	Un.	4	184.800	REALIZADO
1.32	Verificación y reajuste de conexiones eléctricas en la caja de bornes.	Un.	4	256.668	REALIZADO
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
2.22	Mano de obra por Reparación de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas.	Un.	1	991.792	REALIZADO
2.24	Mano de obra por Reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado.	Un.	2	2.443.384	REALIZADO

Los trabajos descriptos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma; con respecto al Plan de Racionalización, este Mantenimiento Preventivo cuenta con la autorización del Consejo de Administración, según MEMORANDUM M.C.A N°156/2023; y según el informe de la sección de Patrimonio, el MANTENIMIENTO CORRECTIVO no supera el 40% del valor patrimonial. Por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

RICARDO SAUCEDO ROMERO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

SALA DE CONTROL

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

ADMINISTRADORA DE CONTRATO
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
C.I.C. N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

CONTROL Y SEGUIMIENTO