MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: AGOSTO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑIA COSTA PUCU	125.250.000	39,06%	60,72%	99,78%	48.922.100	76.057.900	124.980.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	25.050.000	39,06%	60,72%	99,78%	9.784.420	15.211.580	24.996.000
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.262.500	39,06%	60,72%	99,78%	2.446.105	3.802.895	6.249.000
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**31.312.500**	39,06%	60,72%	99,78%	**12.230.525**	**19.014.475**	**31.245.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**36.691.575**	**57.043.425**	**93.735.000**

SON GUARANIES: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Mario Benítez
Representante Legal
Tel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021
CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU
ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

				Contractual		CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (Gs)**	**Precios Totales (Gs)**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Preparación de la obra**													
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	6.000	162.600	27,10		27,10	162.600		162.600	100,00%		100,00%
	b- Replanteo	M2	27,10	7.000	189.700	27,10		27,10	189.700		189.700	100,00%		100,00%
	c- Vallado perimetral	Ml	20,00	196.000	3.920.000	20,00		20,00	3.920.000		3.920.000	100,00%		100,00%
	d- Obrador	M2	40,00	220.000	8.800.000	40,00		40,00	8.800.000		8.800.000	100,00%		100,00%
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	450.000	4.050.000	9,00		9,00	4.050.000		4.050.000	100,00%		100,00%
3	Estructura de H° A° :													
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	1.830.000	3.477.000	1,90		1,90	3.477.000		3.477.000	100,00%		100,00%
	Muros de nivelación :													
	a- De 0,30 m.	M2	11,00	185.000	2.035.000	11,00		11,00	2.035.000		2.035.000	100,00%		100,00%
4	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	121.000	871.200		7,20	7,20		871.200	871.200		100,00%	100,00%
5	**Aislación asfáltica :**													
	a- De paredes	M2	5,50	78.000	429.000	5,50		5,50	429.000		429.000	100,00%		100,00%
6	Muros de elevación :													
	a- De 0,15 para revocar	M2	60,00	82.400	4.944.000	50,00	10,00	60,00	4.120.000	824.000	4.944.000	83,33%	16,67%	100,00%
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados	M2	44,00	122.000	5.368.000	40,00	4,00	44,00	4.880.000	488.000	5.368.000	90,91%	9,09%	100,00%
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	23.000	358.800	15,60		15,60	358.800		358.800	100,00%		100,00%
7	**Techo :**													
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	40,00	250.000	10.000.000	20,00	20,00	40,00	5.000.000	5.000.000	10.000.000	50,00%	50,00%	100,00%
8	**Revoques :**													
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	80,00	25.000	2.000.000		80,00	80,00		2.000.000	2.000.000		100,00%	100,00%
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	25.000	510.000		20,40	20,40		510.000	510.000		100,00%	100,00%
9	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	35,00	48.000	1.680.000		35,00	35,00		1.680.000	1.680.000		100,00%	100,00%
10	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	22,00	160.000	3.520.000		22,00	22,00		3.520.000	3.520.000		100,00%	100,00%
11	Aberturas metálicas y maderas:													
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y	UN.	1,00	1.390.000	1.390.000		1,00	1,00		1.390.000	1.390.000		100,00%	100,00%
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y	UN.	2,00	1.000.000	2.000.000		2,00	2,00		2.000.000	2.000.000		100,00%	100,00%
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00	650.000	2.600.000		4,00	4,00		2.600.000	2.600.000		100,00%	100,00%
	d- Ventanas balancines	M2	3,17	265.000	840.050		3,17	3,17		840.050	840.050		100,00%	100,00%
12	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	72.700	981.450		13,50	13,50		981.450	981.450		100,00%	100,00%
13	Rampa peatonal	UN.	1,00	1.100.000	1.100.000		1,00	1,00		1.100.000	1.100.000		100,00%	100,00%
14	**Alfeizar de ventanas :**													
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	15.000	270.000		18,00	18,00		270.000	270.000		100,00%	100,00%
15	Pinturas :													
	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00	10.000	630.000		63,00	63,00		630.000	630.000		100,00%	100,00%
	b- De paredes revocadas al látex	M2	63,00	20.000	1.260.000		63,00	63,00		1.260.000	1.260.000		100,00%	100,00%
	c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	29.400	476.280		16,20	16,20		476.280	476.280		100,00%	100,00%
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	36.500	115.705		3,17	3,17		115.705	115.705		100,00%	100,00%
	e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	44,00	21.200	932.800		44,00	44,00		932.800	932.800		100,00%	100,00%
	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00	17.900	662.300		37,00	37,00		662.300	662.300		100,00%	100,00%
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50	20.000	470.000		23,50	23,50		470.000	470.000		100,00%	100,00%
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	27.000	472.500		17,50	17,50		472.500	472.500		100,00%	100,00%
16	Revestimientos :													
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	78,00	85.000	6.630.000		78,00	78,00		6.630.000	6.630.000		100,00%	100,00%
17	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	3,17	194.000	614.980		3,17	3,17		614.980	614.980		100,00%	100,00%
18	Desagüe Pluvial													
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	58.000	1.015.000		17,50	17,50		1.015.000	1.015.000		100,00%	100,00%
19	Instalación eléctrica													
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	120.000	240.000		2,00	2,00		240.000	240.000		100,00%	100,00%

Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Diego A. Valdez
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021
CONSTRUCCION DE SSHH INCLUSIVO DE 4,40X6,15 - COMPAÑÍA COSTA PUCU
ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02
PERIODO: AGOSTO 2021

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	130.000	1.300.000		10,00	10,00		1.300.000	1.300.000		100,00%	100,00%
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	40.000	1.000.000		25,00	25,00		1.000.000	1.000.000		100,00%	100,00%
20	Artefactos eléctricos													
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	134.000	1.340.000		10,00	10,00		1.340.000	1.340.000		100,00%	100,00%
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	130.000	130.000		1,00	1,00		130.000	130.000		100,00%	100,00%
	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	203.000	609.000		3,00	3,00		609.000	609.000		100,00%	100,00%
21	Instalación sanitaria :													
	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00	18.000.000	18.000.000		1,00	1,00		18.000.000	18.000.000		100,00%	100,00%
	b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	UN.	1,00	15.000.000	15.000.000	0,50	0,50	1,00	7.500.000	7.500.000	15.000.000	50,00%	50,00%	100,00%
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	8.000.000	8.000.000	0,50	0,50	1,00	4.000.000	4.000.000	8.000.000	50,00%	50,00%	100,00%
22	Barras de asinamiento	UN	3,00	270.000	810.000		2,00	2,00		540.000	540.000		66,67%	66,67%
23	VARIOS													
	a) Limpieza final	M2	27,10	2.000	54.200		27,10	27,10		54.200	54.200		100,00%	100,00%
	c) Cartel de Obra	UNID	1,00	2.000.000	2.000.000		1,00	1,00		2.000.000	2.000.000		100,00%	100,00%
	d) Placa conmemorativa	UNID	1,00	1.990.435	1.990.435		1,00	1,00		1.990.435	1.990.435		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**125.250.000**				**48.922.100**	**76.057.900**	**124.980.000**	**39,06%**	**60,72%**	**99,78%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Giuto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 12 días de agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR el Sr. Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Preparación de la obra**					
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	27,10		27,10
	b- Replanteo	M2	27,10	27,10		27,10
	c- Vallado perimetral	Ml	20,00	20,00		20,00
	d- Obrador	M2	40,00	40,00		40,00
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	9,00		9,00
3	**Estructura de H° A° :**					0,00
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	1,90		1,90
	Muros de nivelación :					0,00
	a- De 0,30 m.	M2	11,00	11,00		11,00
4	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20		7,20	7,20
5	**Aislación asfáltica :**					0,00
	a- De paredes	M2	5,50	5,50		5,50
6	**Muros de elevación :**					0,00
	a- De 0,15 para revocar	M2	60,00	50,00	10,00	60,00
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	44,00	40,00	4,00	44,00
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	15,60		15,60
7	**Techo :**					0,00
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	40,00	20,00	20,00	40,00
8	**Revoques :**					0,00
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	80,00		80,00	80,00
	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40		20,40	20,40
9	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	M2	35,00		35,00	35,00
10	**Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.**	M2	22,00		22,00	22,00
11	**Aberturas metálicas y maderas:**					0,00
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00		1,00	1,00
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00		2,00	2,00
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4,00		4,00	4,00
	d- Ventanas balancines	M2	3,17		3,17	3,17
12	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	13,50		13,50	13,50
13	**Rampa peatonal**	UN.	1,00		1,00	1,00
14	**Alfeizar de ventanas :**					0,00
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00		18,00	18,00
15	**Pinturas :**					0,00
	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00		63,00	63,00

Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

CONTRATACION DIRECTA No.08/2021

ID N°: 397,481 CONTRATO N° 14/2021 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 02

PERIODO: AGOSTO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 12 días de agosto del año 2021, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY SERVICIOS", REPRESENTADA POR el Sr. Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
	b- De paredes revocadas al látex	M2	63,00		63,00	63,00
	c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20		16,20	16,20
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17		3,17	3,17
	e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	M2	44,00		44,00	44,00
	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00		37,00	37,00
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50		23,50	23,50
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50		17,50	17,50
16	**Revestimientos :**					0,00
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	78,00		78,00	78,00
17	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	3,17		3,17	3,17
18	**Desagüe Pluvial**					0,00
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50		17,50	17,50
19	**Instalación eléctrica**					0,00
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00		2,00	2,00
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00		10,00	10,00
	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00		25,00	25,00
20	**Artefactos eléctricos**					0,00
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00		10,00	10,00
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		1,00	1,00
	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00		3,00	3,00
21	Instalación sanitaria :					0,00
	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00		1,00	1,00
	b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	UN.	1,00	0,50	0,50	1,00
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	0,50	0,50	1,00
22	**Barras de asinamiento**	UN	3,00		2,00	2,00
23	**VARIOS**					0,00
	a) Limpieza final	M2	27,10		27,10	27,10
	c) Cartel de Obra	UNID	1,00		1,00	1,00
	d) Placa conmemorativa	UNID	1,00		1,00	1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto