MUNICIPALIDAD DE QUIINDY **CERTIFICADO Nº 1** **CONTRATO N° 02/2026 "Construcción de Badén Longitudinal de P.B.C y Obras Complementarias - Zona Matadería Municipal" ID:477.563** **CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona**	**Fecha: 18/5/2026** Avance del mes: 32,98% Avance de obra: 32,98%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 02/2026 "Construcción de Badén Longitudinal de P.B.C y Obras Complementarias - Zona Matadería Municipal" ID:477.563	187.070.367	61.701.651	32,98%	32,98%
MONTOS TOTALES		**187.070.367**	**61.701.651**	**32,98%**	**32,98%**

Total Certificado	**61.701.651**
Retención 5%	3.085.083
Monto total a facturar	**58.616.568**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	32,98%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	32,98%

Fiscal de Obras

Arq. Ramón Cardozo Rojas
Director de Planificación, Fiscal de Obras
y Asesor Tecnico
Reg. Prof. MOPC Nº 3.763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO N° 02/2026 "Construcción de Badén Longitudinal de P.B.C y Obras Complementarias - Zona Matadería Municipal" ID:477.563

CONTRATISTA : TERRACOM de Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona

Fecha: 18/5/2026

Avance del mes: 32,98%

Avance de obra: 32,98%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de Obra	un	1	985.050	985.050	-		-	-	-	-
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	65	74.937	4.870.905	-	60,00	60,00	-	4.496.220	4.496.220
3	Destape de suelo vegetal s/ Cordón	m3	95	75.900	7.210.500	-	90,00	90,00	-	6.831.000	6.831.000
4	Relleno y Compactación manual	m3	75	99.880	7.491.000	-	35,00	35,00	-	3.495.800	3.495.800
5	Capa de Piedra Trit. s/ Suelo Compactado	m3	37	318.931	11.800.447	-	12,00	-	-	3.827.172	3.827.172
6	Destronque manual	un	4	433.812	1.735.248	-	3,00	2,00	-	1.301.436	1.301.436
7	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	32	618.475	19.791.200	-	2,50	2,50	-	1.546.188	1.546.188
8	Cordón H° 10x40x50	m	370	61.160	22.629.200	-	320,00	320,00	-	19.571.200	19.571.200
9	Pavimento tipo Empedrado	m2	770	69.300	53.361.000	-		-	-	-	-
10	Losa H°A°	m3	3,2	3.751.000	12.003.200	-	1,10	-	-	4.126.100	4.126.100
11	Revoque a 1 capa, e:1,5cm	m2	30	62.700	1.881.000	-	15,00	15,00	-	940.500	940.500
12	Relleno y Compactación Manual	m3	68	151.305	10.288.740	-	55,00	45,00	-	8.321.775	8.321.775
13	Contrapiso Ripio-cemento e: 6cm	m2	60	42.148	2.528.880	-	25,00	25,00	-	1.053.700	1.053.700
14	Carpeta Alisada	m2	60	34.393	2.063.580	-		-	-	-	-
15	Revoque Cordón	m	135	69.040	9.320.400	-	75,00	210,00	-	5.178.000	5.178.000
16	Mampostería Ladrillo Común e:15cm	m2	32	173.003	5.536.096	-		-	-	-	-
17	Regularización Registro Eléctrico	gl	1	1.794.981	1.794.981	-		-	-	-	-
18	Pintura Cordón	m	350	13.557	4.744.950	-		-	-	-	-
19	Retiro de Escombros	gl	80	50.628	4.050.240	-	20,00	20,00	-	1.012.560	1.012.560
20	Limpieza Final	gl	1	2.983.750	2.983.750	-		-	-	-	-
Totales					**187.070.367**				-	**61.701.651**	**61.701.651**

Arq. Ramón Cardozo
Fiscal de Obras

Arq. Ramón Cardozo Rojas
Director de Planificación, Fiscal de Obras
y Asesor Tecnico
Reg. Prof. MOPC Nº 3.763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

TERRACOM
RUC: 4793260 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

ACTA DE MEDICION N° 1

CONTRATO N° 02/2026 "Construcción de Badén Longitudinal de P.B.C y Obras Complementarias - Zona Matadería Municipal" ID:477.563							
ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Cartel de Obra	un	1,00			0,00	0,00%
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m2	65,00		60,00	60,00	92,31%
3	Destape de suelo vegetal s/ Cordón	m2	95,00		90,00	90,00	94,74%
4	Relleno y Compactación manual	m3	75,00		35,00	35,00	46,67%
5	Capa de Piedra Trit. s/ Suelo Compactado	m3	37,00		12,00	12,00	32,43%
6	Destronque manual	m3	4,00		3,00	3,00	75,00%
7	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	32,00		2,50	2,50	7,81%
8	Cordón H° 10x40x50	m3	370,00		320,00	320,00	86,49%
9	Pavimento tipo Empedrado	m2	770,00			0,00	0,00%
10	Losa H°A°	m3	3,20		1,10	1,10	34,38%
11	Revoque a 1 capa, e:1,5cm	m2	30,00		15,00	15,00	50,00%
12	Relleno y Compactación Manual	m2	68,00		55,00	55,00	80,88%
13	Contrapiso Ripio-cemento e: 6cm	m2	60,00		25,00	25,00	41,67%
14	Carpeta Alisada	ml	60,00			0,00	0,00%
15	Revoque Cordón	ml	135,00		75,00	75,00	55,56%
16	Mampostería Ladrillo Común e:15cm	m2	32,00			0,00	0,00%
17	Regularización Registro Eléctrico	m2	1,00			0,00	0,00%
18	Pintura Cordón	m2	350,00			0,00	0,00%
19	Retiro de Escombros	m2	80,00		20,00	20,00	25,00%
20	Limpieza Final	m2	1,00			0,00	0,00%

Fiscal de Obras
Arq. Ramón Cardozo Rojas
Director de Planificación, Fiscal de Obras
y Asesor Tecnico
Reg. Prof. MOPC N° 3.763

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
TERRACOM
RUC: 4703960 - 4

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS