MUNICIPALIDAD DE PILAR

Licitación Contratación Directa de ID Nº418515 Construcción de Cercado Perimetral y Reparaciones de Aulas en el Colegio Nacional 6º Compañía Medina.

CONTRATACION DIRECTA - EMPRESA CONTRATISTA: R.A.S CONSTRUCCIONES

FISCALIZACION DE OBRAS

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 01

PERIODO: Diciembre/ 2022

OBRA: Construcción de Cercado Perimetral y Reparaciones de Aulas en el Colegio Nacional 6º Compañía Medina.

		Contractual				CANTIDADES			Convenio Modificatorio/Disminución		MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	DISMINUCION	CANTIDAD ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	0,0%	100,0%	100,0%
2	Desmantelar cerramiento existente	Metro lineal	141,5	30.000	4.245.000	0	141,50	141,50	0,00	141,50	0	4.245.000	4.245.000	0,0%	100,0%	100,0%
3	Colocación 180,1 ml de tejido (1,50)" (Alambre liso reforzado (540,3 ml) y Alambre de pua 540,3 ml (2 rollos).)	Metro lineal	180,10	106.000	19.090.600	0	136,50	136,50	43,60	136,50	0	14.469.000	14.469.000	0,0%	100,0%	100,0%
4	Anclaje de postes curvos (2,80 altura)	Unidad	61,00	100.000	6.100.000	0	55,00	55,00	6,00	55,00	0	5.500.000	5.500.000	0,0%	100,0%	100,0%
5	Excavación, relleno y compactación	Metros cúbicos	19,14	103.000	1.971.420	0	14,53	14,53	4,61	14,53	0	1.496.590	1.496.590	0,0%	100,0%	100,0%
6	Losita de Hº (0,30X0,30) DE 10 espesor.	Metros cúbicos	0,55	1.650.000	907.500	0	0,495	0,495	0,055	0,495	0	816.750	816.750	0,0%	100,0%	100,0%
7	Cimiento de Hº Ciclopeo.	Metros cúbicos	19,70	1.030.000	20.291.000	0	14,94	14,94	4,76	14,94	0	15.388.200	15.388.200	0,0%	100,0%	100,0%
8	Mampostería de 0,30. (nivelación)	Metros cuadrados	56,00	186.000	10.416.000	0	48,00	48,00	8,00	48,00	0	8.928.000	8.928.000	0,0%	100,0%	100,0%
9	Columnas de Hº Aº para soporte del portón.	Metros cúbicos	0,24	3.000.000	720.000	0	0,24	0,24	0,00	0,24	0	720.000	720.000	0,0%	100,0%	100,0%
10	Reparación de techo con recuperación.	Metros cuadrados	270	170.000	45.900.000	0	270,00	270,00	0,00	270,00	0	45.900.000	45.900.000	0,0%	100,0%	100,0%
11	Revoque en galería (1m altura)	Metros cuadrados	29	46.000	1.334.000	0	29,00	29,00	0,00	29,00	0	1.334.000	1.334.000	0,0%	100,0%	100,0%
12	Pintura exterior con enduido.	Metros cuadrados	294	29.000	8.526.000	0	294,00	294,00	0,00	294,00	0	8.526.000	8.526.000	0,0%	100,0%	100,0%
13	Portón de acceso vehicular.	Unidad Medida Global	1	5.250.000	5.250.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0	5.250.000	5.250.000	0,0%	100,0%	100,0%
14	Cartel de obra.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0	2.000.000	2.000.000	0,0%	100,0%	100,0%
15	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	0,0%	100,0%	100,0%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)				128.751.520						0	116.573.540	116.573.540	0,0%	100,0%	100,0%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	116.573.540
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	128.751.520
TOTAL	100,0%

R.A.S. Construcciones
de Ramón A. Sosa R.
RUC: 3199170-0
Cel: 0975-000.345 Pilar

RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. DESIDERIO LOPEZ
FISCALIZACIÓN

Escaneado con CamScanner