Tecnologia del Sur S.A.E.

RUC: 80035629-2
Tte. Coronel Zapata Velazquez 373
Telefonos (525-21 ; 222 754 ; 222 858 ; 223 870
ASUNCION - PARAGUAY

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Licitacion Publica Nacional ID: 388295
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI

CERTIFICADO N° 5

MES:ENERO
Año: 2 023

Resolucion Municipal N°: 833/2021
Fecha del Contrato: 44727,00 Fecha de Orden de Inicio: 28/3/2022
Plazo contractual: 180 dias

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	14,12%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	86,93%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	42,00%

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES					MONTOS				
			Cantidad Contractual	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO Gs.	Total Contrato	ACUMULADO ANTERIOR Gs.	PRESENTE Gs	TOTAL ACUMULADO Gs.
1	AVENIDA EUSEBIO AYALA ENTRE AVENIDA CHOFERES DEL CHACO Y CALLE CEDRO - TRAMO 1	Unidad Medida Global	1			-						
1.1	Cuneta de Hº -a = 0,60 m. E = 0,12 m. - Fck = 260 kg/cm2 - Longitud= 515 m					-						
1.1.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	515		515,00	515,00	100%	11.263	5.800.445	5.800.445	-	5.800.445
1.1.2	REMOCION Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	515		515,00	515,00	100%	50.504	26.009.560	26.009.560	-	26.009.560
1.1.3	EXCAVACION	Metros cúbicos	155		155,00	155,00	100%	11.691	1.812.105	1.812.105	-	1.812.105
1.1.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	515		515,00	515,00	100%	9.214	4.745.210	4.745.210	-	4.745.210
1.1.5	CUNETA DE Hº - a =0,60 m. E = 0,12 m. - Fck = 260 kg/cm2 - Longitud= 515	Metro lineal	515		515,00	515,00	100%	88.592	45.624.880	45.164.202	-	45.164.202
1.1.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	261		509,80	509,80	99%	18.330	3.684.330	3.684.330	-	3.684.330
1.2	Badenes y Pavimento de Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 kg/cm2 - Área : 6.070 m2				201,00	201,00	100%					
1.2.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO					-						
1.2.2	REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	Metros cuadrados	1.420	734,07000	685,92	1.419,99	100%	11.263	15.993.460	7.725.517	8.267.830	15.993.347
1.2.3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	4.650	-	4650,00	4.650,00	100%	61.233	284.733.450	284.733.450	-	284.733.450
1.2.4	EXCAVACION	Metros cúbicos	6.070	695,30000	5374,70	6.070,00	100%	50.504	306.559.280	271.443.848	35.115.431	306.559.279
1.2.5	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	2.429	57,79000	2067,39	2.125,18	88%	11.691	28.385.748	24.169.856	675.623	24.845.479
1.2.6	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m. Fck = 260 kg/cm2	Metros cuadrados	6.070	695,29000	5374,70	6.069,99	100%	9.214	55.928.930	49.522.485	6.406.402	55.928.887
1.2.7	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø6 1 C/20	Metros cuadrados	6.070	695,30000	5374,70	6.070,00	100%	191.950	1.165.136.500	1.031.673.665	133.462.835	1.165.136.500
1.2.8	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metro lineal	185	65,07000	83,88	148,95	81%	214.560	39.767.600	18.030.844	13.987.447	32.018.291
1.3	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 16.450 m2	Metros cúbicos	3.156	258,74000	1929,31	2.188,05	69%	18.330	57.849.480	35.364.252	4.742.704	40.106.956
1.3.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES					-						
1.3.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	8	-	8,00	8,00	100%	766.614	6.132.912	6.132.912	-	6.132.912
1.3.3	CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	Unidad	8	1,00000		1,00	13%	307.805	2.462.440	-	307.805	307.805
1.3.4	LOSA DE Hº - ESPESOR : 10 CM PARA PASEO CENTRAL	Metro lineal	2.012	600,88000	1021,80	1.622,68	81%	52.351	105.330.212	53.492.252	31.456.669	84.948.921
1.3.5	CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con	Metros cuadrados	1.006	200,14000	469,81	669,95	67%	97.242	97.825.452	45.685.264	19.462.014	65.147.278
1.3.6	RIEGO DE LIGA	Metros cuadrados	1.006	200,14000	469,81	669,95	67%	42.584	42.839.504	20.006.389	8.522.762	28.529.151
1.3.7	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Litros	15.450		15450,00	15.450,00	100%	5.470	84.511.500	84.511.500	-	84.511.500
1.3.8	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 kg/m2	Tonelada	773		773,00	773,00	100%	586.379	453.270.967	453.270.967	-	453.270.967
2	AVENIDA EUSEBIO AYALA ENTRE AVENIDA BOGGIANI Y AVENIDA MADAME LYNCH - TRAMO 2	Unidad Medida Global	1		1814,00	1.814,00	100%	582.669	1.056.997.846	1.056.997.846	-	1.056.997.846
2.1	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 9.620 m2					-						
2.1.1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	8			-						
2.1.2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	8			-		766.614	6.132.912	-	-	
2.1.3	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Tonelada	33	11,81000	21,19	33,00	100%	307.805	2.462.440	-	-	
2.1.4	CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	Metro lineal	1.600		781,40	781,40	49%	219.161	7.232.313	4.644.022	2.588.291	7.232.313
2.1.5	LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PAA PARA PASEO CENTRAL	Metros cuadrados	1.040		351,63	351,63	34%	52.351	83.761.600	40.907.071	-	40.907.071
2.1.6	RIEGO DE LIGA	Litros	9.620		9620,00	9.620,00	100%	97.242	101.131.680	34.193.204	-	34.193.204
2.1.7	REGULARIZACION ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	441		441,00	441,00	100%	5.470	52.621.400	52.621.400	-	52.621.400
2.1.8	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 kg/m2	Tonelada	1.154		1154,00	1.154,00	100%	586.379	258.593.139	258.593.139	-	258.593.139
3	Varios	Unidad Medida Global	1			1.154,00	100%	582.669	672.423.106	672.423.106	-	672.423.106
3.1	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	950			-			-			
3.2	Señalización vertical - señales peventivas y reglamentarias	Unidad	20			-		101.749	97.679.040	-	-	
3.3	Cartel de obra	Unidad	2			-		825.866	16.517.320	-	-	
4	AVENIDA BRUNO GUGGIARI ENTRE AVENIDA EUSEBIO AYALA Y ECUADOR	Unidad Medida Global	1		2,00	2,00	100%	2.088.567	4.177.134	4.177.134	-	4.177.134
4.1	Cuneta de Hº - a = 0,60 m. E= 0,12 m. - Fck = 260 kg/cm2 - Longitud= 586 m					-						
4.1.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	586	-	586,00	586,00	100%	11.263	6.600.118	6.600.118	-	6.600.118
4.1.2	REMOCIÓN Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	586	-	586,00	586,00	100%	50.504	29.595.344	29.595.344	-	29.595.344
4.1.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	176	-	176,00	176,00	100%	11.691	2.057.616	2.057.616	-	2.057.616
4.1.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	586	-	586,00	586,00	100%	9.214	5.399.404	5.399.404	-	5.399.404
4.1.5	CUNETA DE Hº - a= 0,60 m, E= 0,12 m. - Fck = 260 kg/cm2 - Longitud=515	Metro lineal	586	-	586,00	586,00	100%	88.592	51.914.912	51.914.912	-	51.914.912
4.1.6	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	229	-	229,00	229,00	100%	18.330	4.197.570	4.197.570	-	4.197.570
4.2	Badenes y Pavimento de Hº - E=0,17m - Fck = 260 kg/cm2 - Área: 170 m2					-						
4.2.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	170		170,00	170,00	100%	11.263	1.914.710	1.914.710	-	1.914.710
4.2.2	REMOCIÓN Y REPOSICION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	170		170,00	170,00	100%	50.504	8.585.680	8.585.680	-	8.585.680
4.2.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	63		63,00	63,00	100%	11.691	736.533	736.533	-	736.533
4.2.4	COMPACTACIÓN DE BASE	Metros cuadrados	170		170,00	170,00	100%	9.214	1.566.380	1.566.380	-	1.566.380
4.2.5	BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E= 0,17 m. Fck = 260 kg/cm2	Metro lineal	84		84,00	84,00	100%	191.950	32.631.500	32.631.500	-	32.631.500
4.2.6	VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12-EST.Ø8 1 C/20	Metros cúbicos	82		82,00	82,00	100%	214.960	18.056.640	18.056.640	-	18.056.640
4.2.7	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA					-		18.330	1.503.060	1.503.060	-	1.503.060
4.3	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Área: 18.900 m2	Metros cuadrados	4.300	1.904,43000	2195,57	4.100,00	95%	11.263	48.430.900	24.728.705	21.449.595	46.178.300
4.3.1	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	4.300	1.904,43000	2195,57	4.100,00	95%	50.504	217.167.200	110.885.067	96.181.333	207.066.400
4.3.2	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cúbicos	3.440	1.377,80000	2062,20	3.440,00	100%	11.691	40.217.040	24.109.180	16.107.860	40.217.040
4.3.3	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	2.150	852,22000	1097,78	1.950,00	91%	82.722	177.852.300	90.810.557	70.497.343	161.307.900
4.3.4	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e=0,50 m	Metros cuadrados	4.300	1.991,45000	2195,57	4.187,02	97%	80.406	345.745.800	176.537.001	160.124.529	336.661.530
4.3.5	BASE TELFORD - e=0,60 m	Metro lineal	1.000	439,50000		439,50	44%	60.578	60.578.000		26.624.031	26.624.031
4.3.6	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS EN PASEO	Unidad	30			-		766.614	22.998.420	-	-	
4.3.7	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DETAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	30			-		307.805	9.234.150	-	-	
4.3.8	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	30			-		5.470	164.253.000	59.623.000	36.375.500	95.998.500
4.3.9	RIEGO DE LIGA	Litros	19.900	6.650,00000	10900,00	17.550,00	88%					

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
ING. JOAQUIN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Felipa S. Villalba de Anacco
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

8 (ocho)

39 (treinta y nueve)

Tecnología del Sur S.A.E.

RUC: 80028535-2
Tte. Coronel Ayala Velazquez 373
Telefonos | 525-21 | 223 754 . 223 085 | 223 370
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Licitacion Publica Nacional ID: 388295
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI

CERTIFICADO N° 5

MES:ENERO
Año: 2.023

Resolucion Municipal N°: 633/2021
Fecha del Contrato: 44727,00 Fecha de Orden de Inicio: 28/9/2022
Plazo contractual: 180 dias

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	14,12%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	86,93%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	42,00%

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES					MONTOS				
			Cantidad Contractual	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO Gs.	Total Contrato	ACUMULADO ANTERIOR Gs.	PRESENTE Gs.	TOTAL ACUMULADO Gs.
4.3.10	IREGULARIZACION ASFÁLTICA -Tasa 60 kg/m2	Tonelada	1.154	300,00000	894,00	1.194,00	100%	566.379	700.136.525	524.222.826	175.913.700	700.136.526
4.3.11	CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	1.961	462,77000	1312,21	1.774,98	91%	562.695	1.142.653.129	764.610.333	269.650.989	1.034.261.322
4.3.12	REMOCION Y REPOSICION DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	900	210,45000		210,45	35%	141.081	84.636.000	-	29.686.287	29.686.287
4.3.13	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	Metros cúbicos	4.472	3.463,53000		3.463,53	77%	18.330	81.971.760	-	63.486.505	63.486.505
5	**Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap**	**Unidad Medida Global**	1			-						
5.1	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap					-						
5.2	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1.172	32,10000		32,10	3%	11.263	13.200.236	-	361.542	361.542
5.3	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.172	32,10000		32,10	3%	50.504	59.190.688	-		
5.4	Excavación	Metros cúbicos	1.754	107,57000	39,30	146,77	8%	11.651	20.506.014	458.287	1.257.601	1.715.888
5.5	Remocion de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.020	153,68000	56,00	209,68	21%	141.061	143.882.220	7.899.416	21.678.254	29.577.670
5.6	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	220	62,88000		62,88	29%	68.455	15.060.100	-	4.304.450	4.304.450
5.7	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	2.344	384,20000	140,00	524,20	22%	13.225	31.001.744	1.851.640	5.081.429	6.933.069
5.8	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	340	26,00000		26,00	8%	9.920	3.372.800	-	257.920	257.920
5.9	Válvulas 2"	Unidad	68	4,00000		4,00	6%	551.323	37.485.964	-	2.205.292	2.205.292
5.10.1	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	4.384	524,20000		524,20	12%	5.840	25.602.560	-	3.061.328	3.061.328
	Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	68	4,00000		4,00	6%	330.625	22.482.500	-	1.322.500	1.322.500
6	**Varios**	**Unidad Medida Global**	1			-						
6.1	Varios					-						
6.2	Señalización horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	2.040			-		101.749	207.567.960	-	-	
6.3	Señalización vertical - señales preventivas y reglamentarias	Unidad	20			-		825.866	16.517.320	-	-	4.177.134
	Cartel de obra	Unidad	2		2,00	2,00	100%	2.088.567	4.177.134	4.177.134	-	7.822.832.389
	Treinta y un mil ciento setenta y seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez y ocho								8.999.419.477	6.552.208.588	1.270.623.801	
								MONTOS TOTALES, IVA incluido		6.552.208.588	1.270.623.801	7.822.832.389

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TEOSUL S.A.E.
ING. JOAQUIN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Diego Vazquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. DIEGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Maria Sabina Sotelo de Amarco
Notaria y Escribana Publica Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel 441.534
Asunción - Paraguay

39 (treinta y nueve)

9 (nueve)

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 5
Tecnología del Sur S.A. RUC: 80033539-2 Tte. Coronel Ayala Velazquez 373 Telefonos (595-21) 223 754 ; 223 858 ; 223 870 ASUNCION - PARAGUAY	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Licitacion Publica Nacional ID: 388295 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI	MES:ENERO

Resolucion Municipal N°:	833/2021	AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	15/6/2022	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	14,12%
Monto Contractual :	Gs 8.999.419.477	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	86,93%
		C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	42,00%

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	8.999.419.477	72,81%	6.552.208.588	14,119%	1.270.623.801	86,926%	**7.822.832.389**
TOTALES	**8.999.419.477**						**7.822.832.389**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**8.999.419.477**	6.552.208.588	1.270.623.801	**7.822.832.389**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**1.799.883.895**	1.310.441.718	254.124.760	**1.564.566.478**
FONDO DE REPARO 5%	**449.970.974**	327.610.429	63.531.190	**391.141.619**

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
ING. JOAQUIN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Teresa A. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. DIEGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

12 (Doce)

39 (treintainueve)

Tecnología del Sur S.A.

RUC 80092039-9
Tte. Coronel Ayala Velazquez 373
Telefonos (525-21) 223 754 , 223 958 225 870
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Contratacion de Obras
Licitacion Publica Nacional LPN ID: 368295
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y BRUNO GUGGIARI

CERTIFICADO N° 5

MES:ENERO

Año: 2.023

Resolucion Municipal N°: 833/2021
Fecha del Contrato: 15/6/2022
Monto Contractual : Gs 8.999.419.477

Fecha de Orden de Inicio: 28/9/2022
Plazo contractual: 180 dias

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	14,12%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	86,93%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	42,00%

A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.270.623.801
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	6.552.208.588
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	7.822.832.389
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.270.623.801
B.2	SUBTOTAL	1.270.623.801
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	254.124.760
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	1.016.499.041
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	ANTICIPO	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.799.883.895
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	1.310.441.718
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	254.124.760
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	1.564.566.478
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	235.317.417
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	63.531.190
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	327.610.429
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	391.141.619
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	235.317.417
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	391.141.619
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	7.822.832.389
C.3.f	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	7.667.008.187

ING JOAQUIN FERNANDEZ
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
ING. JOAQUIN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE
Maria Sabina M. Portillo de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. DIEGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

13 (Trece)

39 (Treinta y Nueve)