GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de 2 aulas en ESCUELA BASICA Nº1.912 DON ISAAC ORTIZ - ALBERDI

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 14/01/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 284.094.165
ANTICIPO RECIBIDO 56.818.833

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			76.353.631	76.353.631
DESCUENTO ANTICIPO	25%		14.204.708	
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**62.148.922**	

SON GUARANIES: Sesenta y dos millones ciento cuarenta y ocho mil novecientos veinte y dos.----------

p/ CONTRATISTA
CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de 2 aulas en ESCUELA BASICA Nº1.912 DON ISAAC ORTIZ - ALBERDI

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descipcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	0
	Limpieza y preparación del terreno	M2	149,00	6.333	943.617		149	149,00	0	943.617	943.617	100%
	Replanteo	M2	149,00	5.333	794.617		149	149,00	0	794.617	794.617	100%
	Excavación y carga de cimiento	M3	31,50	741.667	23.362.511		31,5	31,50	0	23.362.511	23.362.511	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	0%
	Viga cumbrera y Dados de HºAº	M3	1,80	2.533.000	4.559.400			0,00	0	0	0	0%
	Encadenado de H°A°	M3	4,50	2.516.000	11.322.000			0,00	0	0	0	0%
	Muro de Nivelación				0			0,00	0	0	0	0%
	de 0,45	m2	15,50	246.667	3.823.339		15,5	15,50	0	3.823.339	3.823.339	100%
	de 0,30	m2	5,00	203.333	1.016.665		5	5,00	0	1.016.665	1.016.665	100%
	de 0,60	m2	1,00	345.000	345.000		1	1,00	0	345.000	345.000	100%
	Relleno y apisonado	m3	53,50	111.667	5.974.185		53,5	53,50	0	5.974.185	5.974.185	100%
	Aislación asfaltica	m2	16,00	56.667	906.672		16	16,00	0	906.672	906.672	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	0%
	De 0,15 para revocar	M2	11,50	148.333	1.705.830		10	10,00	0	1.483.330	1.483.330	87%
	De 0,30 para revocar	M2	8,00	196.667	1.573.336		7	7,00	0	1.376.669	1.376.669	88%
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	101,00	211.667	21.378.367		85	85,00	0	17.991.695	17.991.695	84%
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,50	206.667	3.616.673		15	15,00	0	3.100.005	3.100.005	86%
	Envarillado bajo abertura 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,50	46.667	2.356.684			0,00	0	0	0	0%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	0%
	De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	21,50	298.333	6.414.160		18	18,00	0	5.369.994	5.369.994	84%
	de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	380.000	4.180.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	0%
	De tejas y tejuelones prensado a maquina	M2	190,00	326.667	62.066.730			0,00	0	0	0	0%
	Viga y planchuela en galeria	un	2,00	2.883.000	5.766.000			0,00	0	0	0	0%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	0%
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	78,50	61.667	4.840.860			0,00	0	0	0	0%
	de pilares y vigas	ml	21,50	68.333	1.469.160			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	134,00	48.000	6.432.000		134	134,00	0	6.432.000	6.432.000	100%
	Piso tipo ceramico	M2	134,00	170.000	22.780.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo	ML	72,50	46.667	3.383.358			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	0%
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	2,00	2.233.333	4.466.666			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas:				0			0,00	0	0	0	0%
	Ventanas tipo blindex	M2	31,00	943.333	29.243.323			0,00	0	0	0	0%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	0%
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	32,00	76.000	2.432.000			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	0%
	De paredes al latex	M2	78,00	28.667	2.236.026			0,00	0	0	0	0%
	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	29.667	593.340			0,00	0	0	0	0%
	De viga cumbrera	M2	18,30	32.000	585.600			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	31,00	32.000	992.000			0,00	0	0	0	0%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	29.667	6.230.070			0,00	0	0	0	0%
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	30.000	5.700.000			0,00	0	0	0	0%

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	33,00	31.000	1.023.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	31.000	341.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	0%
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	53,00	83.333	4.416.649			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica	GL	1,00	8.000.000	8.000.000		0,2	0,20	0	1.600.000	1.600.000	20%
	Artefactos eléctricos	GL	1,00	7.550.000	7.550.000			0,00	0	0	0	0%
	Mobiliarios:				0			0,00	0	0	0	0%
	Pizarrones	UN	2,00	1.283.333	2.566.666			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	M2	140,00	26.000	3.640.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 2,40m x 1,00m	UN	1,00	1.833.333	1.833.333		1	1,00	0	1.833.333	1.833.333	100%
	Placa conmemorativa de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.233.333	1.233.333			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	0%
					0			0,00	0	0	0	0%
					284.094.165					**76.353.631**	**76.353.631**	**26,88**

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
Arq. de Obras - Mat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**76.353.631**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**284.094.165**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**26,88**