CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA:CONTRATO N° 36 /2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO 1 Y 2 - COMPAÑÍA
EMPRESA CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES - RUC: 945927 - 8
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 173,999,994

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 63,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			PORCENTAJE EJECUTADO
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO I	Unidad Medida Global	1		59.542.684		0	0		10.083.754	10.083.754	
1.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	2	941125	1.882.250		0	0		-	-	
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.014	950	963.300		100	100		95.000	95.000	100%
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.014	955	968.370		100	100		95.500	95.500	100%
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longit	Metro lineal	338	10500	3.549.000		68	68		714.000	714.000	20%
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.014	9725	9.861.150		203	203		1.974.175	1974175	20%
1.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.014	17711	17.958.954		203	203		3.595.333	3.595.333	20%
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.014	17782	18.030.948		203	203		3.609.746	3.609.746	20%
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.014	2705	2.742.870		0	0		-	0	
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.014	2704	2.741.856		0	0		-	0	
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	338	2497	843.986		0	0		-		
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO II	Unidad Medida Global	1		114.457.310		0	0		100.079.850	100.079.850	
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	941125	1.882.250		0	0		-		
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.950	950	1.852.500		1.950	1.950		1.852.500	1.852.500	100%
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.950	955	1.862.250		1.950	1.950		1.862.250	1.862.250	100%
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longit	Metro lineal	780	10500	8.190.000		780	780		8.190.000	8.190.000	100%
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.950	9725	18.963.750		1.950	1.950		18.963.750	18.963.750	100%
2.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.950	17711	34.536.450		1.950	1.950		34.536.450	34.536.450	100%
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.950	17782	34.674.900		1.950	1.950		34.674.900	34.674.900	100%
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.950	2705	5.274.750		0	0		-	-	
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.950	2704	5.272.800		0	0		-	-	
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	780	2497	1.947.660		0	0		-	-	
			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)			**173.999.994**				**0**	**110.163.604**	**110.163.604**	**63,00%**

MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	**110.163.604**
MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	**-**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	**-**
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	**110.163.604**

Firma
Nombre: LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
En calidad de: PROPIETARIO - LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA:CONTRATO N° 36 /2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑÍA CUMBARITY - ID 401009

EMPRESA CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES - RUC: 945927 - 8

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 173,999,994

Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
				Anterior	Actual	Acumulado
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑÍA CUMBARITY CON ID 401009	173.999.994	0,00%	-	110.163.604	110.163.604
TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO					110.163.604	
TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR					-	
DESCUENTO					-	
FONDO DE REPARO (5%)					5.508.180	
TOTAL A COBRAR					104.655.424	

Total a Cobrar: Ciento cuatro millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinte y cuatro guaranies IVA Incluido

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
DIRECTORA DE CATASTRO Y OBRAS

FISCAL DE OBRAS

LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
CONTRATISTA

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

PLANILLA CONTRACTUAL

OBRA:CONTRATO N° 36 /2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑÍA CUMBARITY - ID 401009

EMPRESA CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES - RUC: 945927 - 8

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 173,999,994

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO I	Unidad Medida Global	1		59.542.684
1.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	2	941125	1.882.250
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.014	950	963.300
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.014	955	968.370
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	338	10500	3.549.000
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.014	9725	9.861.150
1.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.014	17711	17.958.954
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.014	17782	18.030.948
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.014	2705	2.742.870
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.014	2704	2.741.856
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	338	2497	843.986
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO II	Unidad Medida Global	1		114.457.310
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	941125	1.882.250
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.950	950	1.852.500
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.950	955	1.862.250
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	Metro lineal	780	10500	8.190.000
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.950	9725	18.963.750
2.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.950	17711	34.536.450
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.950	17782	34.674.900
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.950	2705	5.274.750
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.950	2704	5.272.800
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	780	2497	1.947.660
					Precio Total	**173.999.994**

Firma
Nombre: LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
En calidad de: PROPIETARIO - LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
DE CATASTRO Y OBRAS

ACTA DE MEDICION - CERTIFICADO Nº 01

OBRA:CONTRATO N° 36/2021 CD N° 37/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO 1 Y 2 - COMPAÑIA CUMBARITY" con ID: 401009

En la Ciudad de Villeta del Departamento Central, se reunen por una parte el Señor..... designado como Fiscalizador de la Obra por parte de la Municipalidad de Villeta y por la otra el Señor LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO como representante de la Empresa LBB CONSTRUCCIONES, adjudicado según Contrato N°36/2021 para la ejecución de la Obra denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN CALLE MARCIAL GONZALEZ TRAMO Y - COMPAÑIA CUMBARITY" con ID: 401009.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO I	Unidad Medida Global	1	0	0	0
1.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	2	0	100	0
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.014	0	100	0
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.014	0	100	0
1.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, long	Metro lineal	338	0	68	0
1.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.014	0	203	0
1.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.014	0	203	0
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.014	0	203	0
1.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.014	0	0	0
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.014	0	0	0
1.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	338	0	0	0
2	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO - TRAMO II	Unidad Medida Global	1	0	0	0
2.1		Cartel de obra	Unidad	2	0	0	0
2.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.4		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, long	Metro lineal	780	0	780	0
2.5		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.6		Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	1.950	0	1.950	0
2.8		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	1.950	0	0	0
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.950	0	0	0
2.10		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	780	0	0	0

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

MUNICIPALIDAD DPTO. DE OBRAS

Firma
Nombre: LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
En calidad de: PROPIETARIO - LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8