CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE TRES AULAS CON TECHO DE TEJAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6418 MARÍA AUXILIADORA.-

CONTRATO: Nº 83/2022

Fecha: 29/10/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/10/2.022	al: 29/10/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE TRES AULAS CON TECHO DE TEJAS, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6418 MARÍA AUXILIADORA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							SEGÚN ADENDA Nº 1			SEGÚN ADENDA Nº 1			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	CARTEL DE OBRA	GL	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.2	EXCAVACIÓN Y CARGA DE Hº Aº	M3	EVENTO	3,55	3.000.000	10.650.000	0	3,55	3,55	0	10.650.000	10.650.000	100%
1.3	PILARES DE Hº Aº	M3	EVENTO	2,4	3.200.000	7.680.000	0	2,40	2,40	0	7.680.000	7.680.000	100%
1.4	CONTRA VIGA DE Hº Aº 0,25 m x 0,45 m	M3	EVENTO	1,6	3.200.000	5.120.000	0	1,60	1,60	0	5.120.000	5.120.000	100%
1.5	VIGAS DE Hº Aº EN GALERIA	M3	EVENTO	0,8	3.200.000	2.560.000	0	0,80	0,80	0	2.560.000	2.560.000	100%
1.6	PARED DE 0,15M PARA REVOCAR	M2	EVENTO	12	112.000	1.344.000	0	12,00	12,00	0	1.344.000	1.344.000	100%
1.7	TECHOS DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES DE H°A°	M2	EVENTO	136	325.000	44.200.000	0	136,00	136,00	0	44.200.000	44.200.000	100%
1.8	REVOQUE DE VIGAS DE Hº Aº	M2	EVENTO	26	60.000	1.560.000	0	26,00	26,00	0	1.560.000	1.560.000	100%
1.9	REVOQUE DE PILARES DE Hº Aº	M2	EVENTO	18	60.000	1.080.000	0	18,00	18,00	0	1.080.000	1.080.000	100%
1.10	REVOQUE DE PAREDES	M2	EVENTO	260	48.000	12.480.000	0	260,00	260,00	0	12.480.000	12.480.000	100%
1.11	COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0,80m x 2,10m	UN	EVENTO	4	1.500.000	6.000.000	0	4,00	4,00	0	6.000.000	6.000.000	100%
1.12	TABLERO METALICO PARA 3 LLAVES	UN	EVENTO	1	330.000	330.000	0	1,00	1,00	0	330.000	330.000	100%
1.13	TABLERO METALICO PARA 4 REGULADOR DE VENTILADOR	UN	EVENTO	1	400.000	400.000	0	1,00	1,00	0	400.000	400.000	100%
1.14	COLOCACIÓN DE TABLERO METALICO	UN	EVENTO	2	200.000	400.000	0	2,00	2,00	0	400.000	400.000	100%
1.15	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN CON CABLES DE 2mm	UN	EVENTO	6	190.000	1.140.000	0	6,00	6,00	0	1.140.000	1.140.000	100%
1.16	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES (CABLES DE 4mm)	UN	EVENTO	4	240.000	960.000	0	4,00	4,00	0	960.000	960.000	100%
1.17	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DEL TABLERO CON CABLES DE 4mm	UN	EVENTO	3	185.000	555.000	0	3,00	3,00	0	555.000	555.000	100%
1.18	EQUIPOS DE ILUMINACIÓN; FOCOS LED 50W BASE GRANDE CON COLOCACIÓN	UN	EVENTO	6	239.000	1.434.000	0	6,00	6,00	0	1.434.000	1.434.000	100%
1.19	VENTILADOR DE TECHO MOTOR PESADO CON SOPORTE METÁLICO Y COLOCACIÓN	UN	EVENTO	3	750.000	2.250.000	0	3,00	3,00	0	2.250.000	2.250.000	100%
1.20	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	M2	EVENTO	82	45.000	3.690.000	0	82,00	82,00	0	3.690.000	3.690.000	100%
1.21	CARPETA BASE PARA PISOS CERAMICOS	M2	EVENTO	82	45.000	3.690.000	0	82,00	82,00	0	3.690.000	3.690.000	100%
1.22	PISO CERAMICO	M2	EVENTO	82	96.000	7.872.000	0	82,00	82,00	0	7.872.000	7.872.000	100%
1.23	ZOCALO CERAMICO	ML	EVENTO	69	35.000	2.415.000	0	69,00	69,00	0	2.415.000	2.415.000	100%

Rossana Pa
Ingeni

ROMAN IR
CONSTRUC
RUC - 1

1.24	MAMPOSTERIA DE 0,15m EN TERMINACIÓN DE ESCALERA EXISTENTE	M2	EVENTO	21	112.000	2.352.000	0	21,00	21,00	0	2.352.000	2.352.000	100%
1.25	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE EN ESCALERA	M2	EVENTO	40	45.000	1.800.000	0	40,00	40,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.26	PISO ALISADO DE CEMENTO EN ESCALERA	M2	EVENTO	40	45.000	1.800.000	0	40,00	40,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
1.27	REVOQUE CON HIDROFUGO EN PARED EN ESCALERA	M2	EVENTO	5	50.000	250.000	0	5,00	5,00	0	250.000	250.000	100%
1.28	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	EVENTO	368	35.000	12.880.000	0	368,00	368,00	0	12.880.000	12.880.000	100%
1.29	PINTURA DE TECHO AL LATEX	M2	EVENTO	136	35.000	4.760.000	0	136,00	136,00	0	4.760.000	4.760.000	100%
1.30	COLOCACIÓN DE VIDRIOS	M2	EVENTO	5,8	223.000	1.293.400	0	5,80	5,80	0	1.293.400	1.293.400	100%
1.31	BARANDA METALICA	M2	EVENTO	2,5	450.000	1.125.000	0	2,50	2,50	0	1.125.000	1.125.000	100%
1.32	LIMPIEZA FINAL	UN	EVENTO	1	1.305.000	1.305.000	0	1,00	1,00	0	1.305.000	1.305.000	100%
	TOTAL GENERAL					**146.275.400**						**146.275.400**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**146.275.400**
5% Retención	**7.313.770**
Neto a cobrar	**138.961.630**

Rossana Paradi Cantero
Ingeniera Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8