Certificado N° 3

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN - FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 434831

Fecha:22-04-2024

LOTE NRO: 4

LOTE N° 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	394,88	19.982	7.890.492	394,88		394,88	7.890.492	-	7.890.492	100%	0%	100%
2	72131701-016	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	17,8	28.766	512.035	17,80		17,80	512.035	-	512.035	100%	0%	100%
3	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.817,6	35.154	63.895.910	1.500,00	317,60	1.817,60	52.731.000	11.164.910	63.895.910	83%	17%	100%
4	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.817,6	2.743	4.985.677			-	-	-	-	0%	0%	0%
5	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,3	991.872	33.029.338	33,30		33,30	33.029.338	-	33.029.338	100%	0%	100%
6	72131701-002	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.580	34,45		34,45	76.449.580	-	76.449.580	100%	0%	100%
7	72101703-004	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	48.624	3.403.680		70,00	70,00	-	3.403.680	3.403.680	0%	100%	100%
8	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.640	4,00		4,00	1.566.640	-	1.566.640	100%	0%	100%
9	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.817,6	898	1.632.205		1.817,60	1.817,60	-	1.632.205	1.632.205	0%	100%	100%
10	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	18.921	7.398.868		391,04	391,04	-	7.398.868	7.398.868	0%	100%	100%
11	72131701-016	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	18,2	28.714	522.595		18,20	18,20	-	522.595	522.595	0%	100%	100%
12	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.800,8	35.154	63.305.323				-	-	-	0%	0%	0%
13	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.800,8	2.743	4.939.594				-	-	-	0%	0%	0%
14	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	32,91	991.872	32.642.508				-	-	-	0%	0%	0%
15	72131701-002	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén dobiemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	34,45	2.219.146	76.449.580				-	-	-	0%	0%	0%
16	72101703-004	Cordón de Cierre de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	Metro lineal	70	48.624	3.403.680			-	-	-	-	0%	0%	0%
17	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.640			-	-	-	-	0%	0%	0%
18	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.800,8	898	1.617.118			-	-	-	-	0%	0%	0%
19	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	404,4	18.750	7.582.500	404,40		404,40	7.582.500	-	7.582.500	100%	0%	100%
20	72131701-016	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,2	28.766	408.477	14,20		14,20	408.477	-	408.477	100%	0%	100%
21	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.819,25	35.154	63.953.915	705,38	1.113,87	1.819,25	24.797.019	39.156.896	63.953.915	39%	61%	100%
22	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.819,25	2.743	4.990.203						-	0%	0%	0%
23	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	35,81	991.872	35.518.936	35,81	-	35,81	35.518.936		35.518.936	100%	0%	100%

ING. JORGE ACARDOZO
Reg. MOPC N° 1791

Ing. Rene Viglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

24	72101703-004	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.488	15,12	-	15,12	33.553.488	-	33.553.488	100%	0%	
25	72101703-004	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metro lineal	49	50.079	2.453.871	49,00		49,00	2.453.871	-	2.453.871	100%	0%	100%
26	72101510-009	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	4	262.501	1.050.004		4,00	4,00	-	1.050.004	1.050.004	0%	100%	100%
27	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.640		4,00	4,00	-	1.566.640	1.566.640	0%	100%	100%
28	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.819,25	898	1.633.687		1.819,25	1.819,25	-	1.633.687	1.633.687	0%	100%	100%
29	72141511-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	391,04	18.750	7.332.000		391,04	391,04	-	7.332.000	7.332.000	0%	100%	100%
30	72131701-016	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14,4	28.766	414.230		14,40	14,40	-	414.230	414.230	0%	100%	100%
31	72131701-002	Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.719,71	35.154	60.454.685			-	-	-	-	0%	0%	0%
32	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.719,71	2.743	4.717.165			-	-	-	-	0%	0%	0%
33	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2	Metros cúbicos	33,98	991.872	33.703.811			-	-	-	-	0%	0%	0%
34	72101703-004	Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (LONGx2,00x0,18)	Metros cúbicos	15,12	2.219.146	33.553.488			-	-	-	-	0%	0%	0%
35	72101510-009	Levantamiento de tapa cloacal de Hº Aº a rasante final de empedrado	Unidad	3	262.501	787.503			-	-	-	-	0%	0%	0%
36	72101703-004	Cordón de cierre/escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2	Metro lineal	49	50.060	2.452.940			-	-	-	-	0%	0%	0%
37	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	4	391.660	1.566.640			-	-	-	-	0%	0%	0%
38	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.719,71	898	1.544.300			-	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total			684.449.943	Sub Total			276.493.375	75.275.715	351.769.090	40%	11%	51%

LOTE NRO: 15															
LOTE N° 15, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDAD EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector A	Metros cuadrados	364,8	35.078	12.796.454			-	-	-	-	0%	0%	0%
2	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector B	Metros cuadrados	261,5	35.078	9.172.897			-	-	-	-	0%	0%	0%
3	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector C	Metros cuadrados	513	35.078	17.995.014			-	-	-	-	0%	0%	0%
4	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector D	Metros cuadrados	295	35.078	10.348.010			-	-	-	-	0%	0%	0%
5	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector E	Metros cuadrados	200	35.078	7.015.600			-	-	-	-	0%	0%	0%
6	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector F	Metros cuadrados	150	35.078	5.261.700			-	-	-	-	0%	0%	0%
7	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector G	Metros cuadrados	1.025	35.078	35.954.950		500,00	500,00	-	17.539.000	17.539.000	0%	49%	49%
8	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector H	Metros cuadrados	194	35.078	6.805.132	194,00		194,00	6.805.132	-	6.805.132	100%	0%	100%
9	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector I	Metros cuadrados	816	35.078	28.623.648	816,00		816,00	28.623.648	-	28.623.648	100%	0%	100%

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOP N° 1791

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Pública y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner

10	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector J	Metros cuadrados	605	35.078	21.222.190	605,00		605,00	21.222.190	-	21.222.190	100%	0%	
11	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado en Colectora Sector K	Metros cuadrados	537,7	35.078	18.861.441	537,70		537,70	18.861.441	-	18.861.441	100%	0%	100%
12	72101703-004	Badén de Hº Aº (Costado del Semáforo) Nº 1 + Nº 2 esquina Diesa	Metros cúbicos	5,04	2.219.146	11.184.496			-	-	-	-	0%	0%	0%
13	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	6	391.660	2.349.960	6,00		6,00	2.349.960	-	2.349.960	100%	0%	100%
14	72101510-998	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.635	35.078	57.352.530	1.635,00		1.635,00	57.352.530	-	57.352.530	100%	0%	100%
15	72131701-002	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	Metros cuadrados	1.635	2.743	4.484.805			-	-	-	-	0%	0%	0%
16	72101703-011	Reparación de muro de PBC: Muro de PBC (incluye caños para drenaje) 15 ml	Metros cúbicos	15,75	364.454	5.740.151			-	-	-	-	0%	0%	0%
17	72131601-009	Reparación de piso de canal de Hº	Metros cúbicos	0,75	1.203.136	902.352			-	-	-	-	0%	0%	0%
18	72101703-004	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (sector reparación de muro de canal de PBC)	Metros cúbicos	1,2	998.090	1.197.708			-	-	-	-	0%	0%	0%
19	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.635	898	1.468.230		1.635,00	1.635,00	-	1.468.230	1.468.230	0%	100%	100%
20	72131701-001	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	391.660	1.174.980	3,00		3,00	1.174.980	-	1.174.980	100%	0%	100%
			Precio Total			259.912.247	Sub Total			136.389.881	19.007.230	155.397.111	52%	7%	60%
			Anticipo 20 %			188.872.438									

Total Bruto	94.282.945	507.166.201
Descuento 20% de Anticipo	47.218.505	141.655.514
Descuento Retención Caucional	4.714.147	25.364.065
Monto Neto a Cobrar	42.350.293	

ING. JORGE A. CARDOZO
Reg. MOPC Nº 1791

Firma
Nombre: Ing. Jorge Alberto Cardozo.
En calidad de: Representante Legal.

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS
ENCARNACION

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Publica y Serv.
Encarnación
Gobierno Municipal

Scanned with CamScanner