CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 14/3/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA KURUSU LEGUA"

Avance de Obra: 99,39%

Contratación Directa Nº 03/2022 ID Nº : 400641

Fecha de Inicio: 14/03/2022

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Cartel indicador	unidad	1	720.000	720.000		720.000	100%
2	Marcación y replanteo	metros cuadrados	1.104	1.700	1.876.800		1.876.800	100%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	metros cuadrados	1.104	1.700	1.876.800		1.876.800	100%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	metros cuadrados	1.104	7.100	7.838.400		7.838.400	100%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	metros cuadrados	1.104	33.300	36.763.200		36.763.200	100%
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio.	metros cuadrados	1.104	2.700	2.980.800		2.980.800	100%
7	Provision y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	metro lineal	368	28.800	10.598.400		10.598.400	100%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	metro lineal	368	4.500	1.656.000		1.656.000	100%
9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	metros cuadrados	1.104	900	993.600		993.600	100%
					65.304.000	**0**	**65.304.000**	
	Construcción de pavimento tipo empedrado en Calle Pública entre calle pública y Tape Tujá							
10	Cartel indicador	unidad	1	720.000	720.000		720.000	100%
11	Marcación y replanteo	metros cuadrados	534,8	1.700	909.160		909.160	100%
12	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	metros cuadrados	534,8	1.700	909.160		909.160	100%
13	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	metros cuadrados	534,8	7.100	3.797.080		3.797.080	100%
14	Construcción de pavimento tipo empedrado	metros cuadrados	534,8	33.300	17.808.840		17.808.840	100%
15	Construcción de muro de contención de PBC	metros cubicos	1,2	495.000	594.000		-	0%
16	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	metros cuadrados	534,8	2.700	1.443.960		1.443.960	100%
17	Provision y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	metro lineal	152,8	28.800	4.400.640		4.400.640	100%
18	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	metro lineal	152,8	4.500	687.600		687.600	100%
19	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	metros cuadrados	534,8	900	481.320		481.320	100%
					31.751.760		**31.157.760**	
	TOTAL GENERAL				**97.055.760**		**96.461.760**	

		AVANCE DEL 99,39%

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**96.461.760**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**4.823.088**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**91.638.672**

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0