CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 15 - REPARACION DE 6 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.351 13 DE MAYO

FECHA: 27/12/2021

HOJA:1/3

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERT.2	RUBROS NO EJECUT.A COMPENSAR		CERT.3		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO		TOTAL MONTO	CANT.
1	Aula-Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	900.000	0,000
2	Aula-Desarrollo de Calculo Estructural	m2	121,650	10.000	1.216.500	121,650	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Aula-Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	121,650	21.000	2.554.650	121,650	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
5	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
6	Aula-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	121,650	10.625	1.292.531	121,650	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
7	Aula-Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	6,576	1.852.900	12.184.670	0,000	6,576	0,000	0	0,000	0	0,000
8	Aula-Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	3,237	2.000.000	6.474.000	0,000	2,860	0,377	754.000	0,000	0	0,000
9	Aula-Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	42,500	195.908	8.326.090	0,000	42,500	0,000	0	0,000	0	0,000
10	Aula-Losa de H° A°	m3	12,500	1.732.000	21.650.000	0,000	12,500	0,000	0	0,000	0	0,000
11	Aula-Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	8,510	36.350	309.339	0,000	0,000	0,000	0	8,510	309.339	0,000
12	Aula-Aislación para carpeta de losa	m2	121,650	73.500	8.941.275	0,000	0,000	0,000	0	121,650	8.941.275	0,000
13	Aula-Aislación de losa con Pintura impacril	m2	121,650	73.500	8.941.275	0,000	0,000	0,000	0	121,650	8.941.275	0,000
14	Aula-Revoque de losa interior y paredes	m2	350,020	30.000	10.500.600	0,000	62,500	233,240	6.997.200	54,280	1.628.400	0,000
15	Aula-Revoque de pilares, vigas y encadenados	m2	78,600	40.603	3.191.396	0,000	35,23264	28,01736	1.137.589	15,35000	623.256	0,000
16	Aula-Carpeta nueva	m2	121,650	25.750	3.132.488	0,000	0,000	0,000	0	121,650	3.132.488	0,000
17	Aula-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	121,650	90.600	11.021.490	0,000	0,000	4,870	441.222	116,780	10.580.268	0,000
18	Aula-Piso-Zocalo ceramico	ml	65,250	25.000	1.631.250	0,000	0,000	15,800	395.000	49,450	1.236.250	0,000
19	Aula-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	26,420	151.000	3.989.420	0,000	0,000	26,420	3.989.420	0,000	0	0,000
20	Aula-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.175.000	4.350.000	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
21	Aula-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	6,940	115.000	798.100	0,000	0,000	0,000	0	6,940	798.100	0,000
22	Aula-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	6,940	406.625	2.821.978	0,000	0,000	0,000	0	6,940	2.821.978	0,000
23	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	228,370	31.500	7.193.655	0,000	0,000	0,000	0	228,370	7.193.655	0,000
24	Aula-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico	m2	121,650	31.500	3.831.975	0,000	0,000	4,870	153.405	116,780	3.678.570	0,000
25	Aula-Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	2,000	1.930.000	3.860.000	0,000	0,000	2,000	3.860.000	0,000	0	0,000
26	Aula-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000	2.000.000	0,000
27	Aula-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	8,000	193.750	1.550.000	0,000	0,000	0,000	0	8,000	1.550.000	0,000
28	Aula-Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	4,000	106.250	425.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	425.000	0,000
29	Sanitarios-Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	14,470	10.625	153.744	14,470	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
30	Sanitarios-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
31	Sanitarios-Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	1,000	250.000	250.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
32	Sanitarios-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	2,300	10.625	24.438	2,300	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
33	Sanitarios-Carpeta nueva	m2	2,300	25.750	59.225	0,000	0,000	0,880	22.660	1,420	36.565	0,000
34	Sanitarios-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	2,300	92.625	213.038	0,000	0,000	0,880	81.510	1,420	131.528	0,000
35	Sanitarios-Piso-Zocalo ceramico	ml	6,580	25.000	164.500	0,000	0,000	6,580	164.500	0,000	0	0,000
36	Sanitarios-Piso-Azulejos	m2	14,470	82.031	1.186.989	0,000	0,000	4,770	391.288	9,700	795.700	0,000
37	Sanitarios-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	1.960.000	1.960.000	0,000	0,000	1,000	1.960.000	0,000	0	0,000
38	Sanitarios-Agua corriente	un	1,000	1.250.000	1.250.000	0,000	0,000	1,000	1.250.000	0,000	0	0,000
39	Sanitarios-Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	0,000	1,000	1.200.000	0,000	0	0,000
40	Sanitarios-Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,000	3.500.000	3.500.000	0,000	0,000	1,000	3.500.000	0,000	0	0,000
41	Sanitarios-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	0,000	1,000	1.000.000	0,000	0	0,000
42	Sanitarios-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	1,000	193.750	193.750	0,000	0,000	1,000	193.750	0,000	0	0,000
43	Sanitarios-Reinstalación de tanque de agua y cañerias	un	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	1,000	1.500.000	0,000	0	0,000
44	Aulas- Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.350	101.400	4,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
45	Aulas-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	7,000	25.350	177.450	0,000	7,000	0,000	0	0,000	0	0,000
46	Aulas-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	209,890	10.625	2.230.081	209,890	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
47	Aulas-Carpeta nueva	m2	209,890	25.750	5.404.668	209,890	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
48	Aulas-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	209,890	90.505	18.996.094	155,260	0,000	0,000	0	54,630	4.944.288	0,000
49	Aulas-Piso-Zocalo ceramico	ml	92,100	25.000	2.302.500	83,600	0,000	8,500	212.500	0,000	0	0,000
50	Aulas-Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	61,580	151.000	9.298.580	0,000	0,000	61,580	9.298.580	0,000	0	0,000
51	Aulas-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.175.000	8.700.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	8.700.000	0,000
52	Aulas-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	13,157	115.000	1.513.055	0,000	13,157	0,000	0	0,000	0	0,000
53	Aulas-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	13,157	405.000	5.328.585	0,000	13,157	0,000	0	0,000	0	0,000
54	Aulas-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	326,874	30.000	9.806.220	150,000	176,874	0,000	0	0,000	0	0,000
55	Aulas-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	209,890	30.000	6.296.700	0,000	209,890	0,000	0	0,000	0	0,000
56	Aulas-Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	23,670	31.500	745.605	0,000	0,000	0,000	0	23,670	745.605	0,000
57	Aulas-Pintura polideportiva para rampa	m2	0,890	35.000	31.150	0,000	0,000	0,000	0	0,890	31.150	0,000
58	Aulas-Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,000	950.000	3.800.000	4,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
59	Aulas-Baranda Metalica en rampa y Galeria	ml	10,760	300.000	3.228.000	0,000	0,000	10,760	3.228.000	0,000	0	0,000
60	Aulas-Provision y colocacion de pizarron nuevo	un	4,000	1.930.000	7.720.000	0,000	0,000	4,000	7.720.000	0,000	0	0,000
61	Aulas-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	4,000	1.000.000	4.000.000	0,000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
62	Aulas-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	16,000	193.750	3.100.000	0,000	12,000	0,000	0	4,000	775.000	0,000
	MONTO PARCIAL				238.650.201				49.450.624		70.919.690	

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

00000409

ARQ. MARLENE AGUILERA

20 ABR 2022

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 15 - REPARACION DE 6 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.351 13 DE MAYO

FECHA: 27/12/2021
HOJA:3/3

		ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERT.2	RUBROS NO EJECUT.A COMPENSAR		CERT.3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
63	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	8,000	106.250	850.000	0,000	4,000	0,000	0	4,000	425.000	0,000
64	Sanitarios-Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	1,000	10.625	10.625	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
65	Sanitarios-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,000	25.350	152.100	6,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
66	Sanitarios-Desmonte de tanque de agua y cañerias y acarreo	un	1,000	500.000	500.000	0,000	0,000	1,000	500.000	0,000	0	0,000
67	Sanitarios-Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	1.500.000	1.500.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
68	Sanitarios-Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	28,300	10.625	300.688	28,300	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
69	Sanitarios-Carpeta nueva	m2	28,300	25.750	728.725	28,300	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
70	Sanitarios-Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	28,300	92.625	2.621.288	12,440	15,860	0,000	0	0,000	0	0,000
71	Sanitarios-Piso-Zocalo ceramico	ml	54,200	25.000	1.355.000	0,000	0,000	54,200	1.355.000	0,000	0	0,000
72	Sanitarios-Piso-Azulejos	m2	107,690	80.000	8.615.200	66,210	41,480	0,000	0	0,000	0	0,000
73	Sanitarios-Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.175.000	4.350.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
74	Sanitarios-Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	un	4,000	947.848	3.791.392	0,000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
75	Sanitarios-Pintura de paredes al latex acrílico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	67,525	23.500	1.586.838	0,000	67,525	0,000	0	0,000	0	0,000
76	Sanitarios-Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	28,300	31.500	891.450	0,000	28,300	0,000	0	0,000	0	0,000
77	Sanitarios-Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente, y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.500.000	8.500.000	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
78	Sanitarios-Artefactos sanitarios incluye mesada con mueble bajo el mismo, griferias, accesorios de losas. Cantidad y diseños según planos.	un	1,000	3.500.000	3.500.000	0,000	0,000	1,000	3.500.000	0,000	0	0,000
79	Sanitarios-Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
80	Sanitarios-Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	Un.	4,000	191.000	764.000	0,000	2,000	2,000	382.000	0,000	0	0,000
81	Sanitarios-Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	1,000	105.000	105.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
82	Sanitarios-Reinstalación de tanque de agua y cañerias	un	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	1,000	1.500.000	0,000	0	0,000
83	Sanitarios-Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	2.000.000	0,000
	MONTO PARCIAL				44.622.305				7.237.000		2.425.000	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				283.272.506				56.687.624		73.344.690	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

	RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO					CERTIFICADO Nº 3		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
11	Aula-Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	0,140	36.350	5.089	0,140	5.089	0,000
12	Aula-Aislación para carpeta de losa	m2	0,030	73.500	2.205	0,030	2.205	0,000
13	Aula-Aislación de losa con Pintura impacril	m2	0,030	73.500	2.205	0,030	2.205	0,000
16	Aula-Carpeta nueva	m2	42,30	25.750	1.089.225	42,30	1.089.225	0,000
17	Aulas-Pisos-Piso ceramico tipo PI4 en rampa y escalones	m2	3,000	90.600	271.800	3,000	271.800	0,000
21	Aula-Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	3,860	115.000	443.900	3,860	443.900	0,000
22	Aula-Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	3,860	406.625	1.569.573	3,860	1.569.573	0,000
23	Aula-Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	43,940	31.500	1.384.110	43,940	1.384.110	0,000
57	Pintura polideportiva para rampa	m2	5,000	35.000	175.000	5,000	175.000	0,000
58	Aulas-Rampa de Hº p/salvar nivel	un	3,000	950.000	2.850.000	3,000	2.850.000	0,000
63	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	1,000	106.250	106.250	1,000	106.250	0,000
74	Sanitarios-Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 (bano de aulas 1-2)	un	1,000	947.848	947.848	1,000	947.848	0,000
77	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.500.000	8.500.000	1,000	8.500.000	0,000
84	Contrapiso de Hº de cascotes sobre losa de Hº Aº	m2	121,7552	56.719	6.905.833	121,7552	6.905.833	0,000
85	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	500.000	3.000.000	6,000	3.000.000	0,000
86	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	24,000	40.250	966.000	24,000	966.000	0,000
87	Desague pluvial con rejilla de hierro 0,2*0,40m	ml	12,000	250.000	3.000.000	12,000	3.000.000	0,000
88	Provision y colocacion de caños de PVC de 100 para desague pluvial	ml	24,000	70.000	1.680.000	24,000	1.680.000	0,000
89	Colocacion de ventilador de techo	un	12,000	450.000	5.400.000	12,000	5.400.000	0,000
90	Cordon de nivelacion de 0,15 m. para igualar piso de la galeria con las aulas	m2	10,310	121.245	1.250.036	10,310	1.250.036	0,000
91	Tinglado de chapas galvanizadas sobre estructura de hierro	m2	56,100	305.500	17.138.550	56,100	17.138.550	0,000
					56.687.624		56.687.624	

29 ABR 2022

00000408

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	130.032.314	46%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-26.006.463	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-6.501.615	
MONTO NETO A PERCIBIR	**97.524.235**	

Son Guaranies: NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

P/a

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491

Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021

Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022

RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000023

29 de Diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 3 de la Obra: Lote				
	15: Reparación de 6 Aulas y sani=				
	tarios sexados Esc. Basica Nº 7352				
	13 de Mayo, s/ Contrato Nº 43/21-CE				
	Nº 02/21.				
	Certificado Nº 3 Gs 130.032.314				
	Dev Anticipo 20% Gs 26.006.463				
	Ret. Contractual 5% Gs 6.501.615				
	Neto a cobrar Gs 97.524.235				104.025.850
Subtotal:					104.025.850

Total a Pagar Gs: Ciento cuatro millones veinte y cinco mil, ochocientos cincuenta. # 104.025.850.#.

Liquidación IVA: 5% 10% 9.456.895 # Total IVA: 9.456.895.#

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 29 ABR 2022

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aun no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios.

Caso contrario se procederá por Vía Ejecutiva para exigir su pago.

- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generara en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Título Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Credito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Asi mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi persona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 días.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.

00000436

servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.N°:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 R.N°. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40376

1 T. 50X3 del 001 al 050

Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributa
TRIPLICADO Amarillo : Contabilid

3

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127786088

FECHA 19/01/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 3858240

DV 6

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/02/2022

NÚMERO DE CONTROL : 85ED0874

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582408550D0874

CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY) MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

02 FEB 2022

TESORERIA

PAGADO

000289

INSTITUTO DE PREVISIÒN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 326012

FECHA EMISION: 20-01-2022

VENCIMIENTO: 14-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 326012

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

000288

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

6

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2022 **Periodo:** Enero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2022
TESORERIA
PAGADO

000286

Usuario Impresión: DIEGOM

Fecha Impresión: 20/01/2022