GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN Escuela 2.166 Virgen del Perpetuo Socorro Teniente Sanchez - Villalbín

LOCALIDAD:	PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA:	FORNERON HERMANOS
FISCALIZACIÓN:	GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA:	5/10/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	171.650.000
ANTICIPO RECIBIDO	34.330.000

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	0	54.369.600	54.369.600
DESCUENTO ANTICIPO 50%		17.165.000	17.165.000
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		37.204.600	

SON GUARANIES: treinta y siete millones doscientos cuatro mil seiscientos.----------

---

.....

p/ CONTRATISTA

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

.....

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ • PLANIFICACIÓN •

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA NIVEL INICIAL EN Escuela 2.166 Virgen del Perpetuo Socorro Teniente Sanchez - Villalbín

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
					0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Preparación de la Obra											
	c) Replanteo	M²	82,00	4.800	393.600		82	82,00	0	393.600	393.600	100%
	Excavaciòn y Carga de Cimiento	M³	17,00	750.000	12.750.000		17	17,00	0	12.750.000	12.750.000	100%
	Estructura de Hormigon Armado				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	M³	2,00	2.600.000	5.200.000		2	2,00	0	5.200.000	5.200.000	100%
	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	3,00	2.600.000	7.800.000		3	3,00	0	7.800.000	7.800.000	100%
	Muros de Nivelación h=0,50				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) De 0,45	M²	6,00	260.000	1.560.000		6	6,00	0	1.560.000	1.560.000	100%
	b) De 0,30	M²	17,00	200.000	3.400.000		17	17,00	0	3.400.000	3.400.000	100%
	Relleno y Compactación	M³	32,00	104.000	3.328.000		32	32,00	0	3.328.000	3.328.000	100%
	Aislación Asfaltica de Muros				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) De 0,15- Horizontal	M²	9,00	36.000	324.000		9	9,00	0	324.000	324.000	100%
	b) De 0,30- Horizontal	M²	4,00	44.000	176.000		4	4,00	0	176.000	176.000	100%
	d) De canteros	M²	5,00	44.000	220.000		5	5,00	0	220.000	220.000	100%
	Muros de Elevación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) De 0,30 para Revocar	M²	20,00	180.000	3.600.000		20	20,00	0	3.600.000	3.600.000	100%
	b) De 0,15 para Revocar	M²	40,00	150.000	6.000.000		40	40,00	0	6.000.000	6.000.000	100%
	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	26,00	185.000	4.810.000		26	26,00	0	4.810.000	4.810.000	100%
	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	M²	21,00	145.000	3.045.000		21	21,00	0	3.045.000	3.045.000	100%
	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	41,00	43.000	1.763.000		41	41,00	0	1.763.000	1.763.000	100%
	Pilares				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	247.000	2.223.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de madera	M²	99,00	365.000	36.135.000			0,00	0	0	0	0%
	Canaleta y caño de bajadas N°26 y 33cm de desarrollo	ml	43,00	90.000	3.870.000			0,00	0	0	0	0%
	Revoques				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) Interior - exterior a1 capa	M²	154,00	55.000	8.470.000			0,00	0	0	0	0%
	c) De pilares de mampostería	ML	9,00	57.000	513.000			0,00	0	0	0	0%
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	16,00	55.000	880.000			0,00	0	0	0	0%
	f) De nivelación	M²	17,00	55.000	935.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascote	M²	66,00	44.000	2.904.000			0,00	0	0	0	0%
	Piso				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Piso Ceramico en aula, galeria y SSHH	M²	61,00	152.000	9.272.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	b) Calcáreo	ML	37,00	43.000	1.591.000			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas de madera				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00	1.433.000	1.433.000			0,00	0	0	0	0%
	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00	1.124.000	2.248.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de Aberturas				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	c) Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.875.000	1.875.000			0,00	0	0	0	0%
	d) Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	M²	10,00	850.000	8.500.000			0,00	0	0	0	0%
	e) Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	850.000	5.100.000			0,00	0	0	0	0%
	Alféizar de ventana				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!

Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8

	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	3,00	55.000	165.000			0,00	0	0	0	0%
	d) Mocheta de revoque	ML	50,00	55.000	2.750.000			0,00	0	0	0	0%
	Pintura				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) De paredes revocadas interior latex- Blanco o Color	M²	131,00	23.000	3.013.000			0,00	0	0	0	0%
	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	4,00	25.000	100.000			0,00	0	0	0	0%
	e) De viga cumbrera y galeria latex	M²	16,00	26.000	416.000			0,00	0	0	0	0%
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	99,00	26.000	2.574.000			0,00	0	0	0	0%
	k) De mampostería visto común Enras.latex color vino	M²	49,00	24.000	1.176.000			0,00	0	0	0	0%
	L) De revoque comun latex, exterior	M²	52,00	24.000	1.248.000			0,00	0	0	0	0%
	Revestimientos				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	a) azulejo	M²	20,00	126.000	2.520.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación Electrica				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Bocas de luces	un	8,00	192.000	1.536.000			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de tomas monofásico	un	5,00	154.000	770.000			0,00	0	0	0	0%
	Bocas de ventilador de techo	un	2,00	120.000	240.000			0,00	0	0	0	0%
	Tablero seccional con llave de corte	un	1,00	780.000	780.000			0,00	0	0	0	0%
	Acometida desde Medidor	un	1,00	243.000	243.000			0,00	0	0	0	0%
	Agua Corriente				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Griferias para lavatorios- frio solo	un	3,00	167.000	501.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalacion de agua inodoros.	un	2,00	217.000	434.000			0,00	0	0	0	0%
	Llave de paso 1/2"	un	1,00	113.000	113.000			0,00	0	0	0	0%
	Cañeria PVC Ø	un	28,00	21.500	602.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Para Lavatorios	un	3,00	165.000	495.000			0,00	0	0	0	0%
	Para inodoro	un	2,00	172.000	344.000			0,00	0	0	0	0%
	Cámara inspección 040x040	un	1,00	175.000	175.000			0,00	0	0	0	0%
	Cámara séptica	un	1,00	1.470.000	1.470.000			0,00	0	0	0	0%
	conexiòn a red existente	un	1,00	495.000	495.000			0,00	0	0	0	0%
	Rejilla de Piso sifonada	un	1,00	80.000	80.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos Sanitarios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Inodoro con sisterna	un	2,00	623.000	1.246.000			0,00	0	0	0	0%
	Lavatorio	un	3,00	517.000	1.551.000			0,00	0	0	0	0%
	Accesorios de Losa	un	1,00	80.000	80.000			0,00	0	0	0	0%
	Espejo	un	1,00	217.000	217.000			0,00	0	0	0	0%
	Pizzarrón	un	1,00	1.171.900	1.171.900			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza	M²	67,00	6.500	435.500			0,00	0	0	0	0%
	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	un	1	1.890.000	1.890.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	un	1	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0							
					171.650.000				0	54.369.600	54.369.600	31,67

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	54.369.600
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	171.650.000
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	31,67

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Mario Saucedo
Mat. Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificacion - Gob. de Ñeembucú

Contratista
Forneron Hnos S.R.L.
RUC 80097477-8