FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 11 / 03 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Planta Baja – Despacho Diputado Ramón Romero Roa
Marca/Tipo: Carrier / Piso Techo Capacidad: 36.000 BTU
Modelo: 1102.02.03.128

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
A. A. SPLIT DE 36.000 BTU			
189	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
197	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1

Observaciones:

- Se realizó el montaje y desmontaje para mantenimiento del equipo, prueba de hermeticidad y puesta en marcha.
- Se observan microfugas en robinete de baja y en válvula de servicio en la unidad condensadora. Ambas fugas se solucionaron de forma paliativa. Si se observa nuevamente fugas se recomienda el reemplazo del robinetes y válvulas de servicio.

FyA Servicios de Ingeniería
Cel. (0982) 989 727

DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales