CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 31/10/2024

"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL" - Lote 2 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Compañía Ybysunu (Zona CBVP)

Modalidad Menor Cuantía Nacional N° 10/2024 ID N° 446955

Avance de Obra: 100,00%

Fecha de Inicio: 23/10/2024

ITEMS	RUBRO	PRESUPUESTO UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000		800.000	100,00%
2	Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	2060	2.300	4.738.000		4.738.000	100,00%
3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	2060	2.300	4.738.000		4.738.000	100,00%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	2060	9.200	18.952.000		18.952.000	100,00%
5	Construccion de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2060	42.550	87.653.000		87.653.000	100,00%
6	Compactacion mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2060	3.450	7.107.000		7.107.000	100,00%
7	Provision y Colocacion de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	604	36.248	21.893.792		21.893.792	100,00%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminacion pintura a la cal	Metro lineal	604	5.750	3.473.000		3.473.000	100,00%
9	Relleno para resguardo de cordon	Metros cúbicos	35	65.000	2.275.000		2.275.000	100,00%
0	Limpieza final de Obras	Metros cuadrados	2060	1.200	2.472.000		2.472.000	100,00%
	TOTAL GENERAL				**154.101.792**		**154.101.792**	**100,00%**
					AVANCE DEL	**100,00%**		

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	Gs.	154.101.792
5% FONDO DE REPARO	Gs.	7.705.090
Neto a Cobrar	Gs.	146.396.702

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * OBRAS PUBLICAS *

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

L y R
de Jannely Domínguez A.
RUC: 6510462-5
Orilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 798