Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

Nº 3 Lote 1.

Obra: Remodelacion del Juzagado de Paz de Alberdi.

Circunscripcion Judicial : Ñeembucu

Empresa Contratista: Palma Multiservicios

Contrato Nº:	099/2019	PAC / ID:	370996	PERIODO : 04/05/2020 al 17/06/2020

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs 140.616.437

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	140.616.437	89,85%	10,15%	100,00%	126.351.496	14.264.941	140.616.437

ESTE CERTIFICADO: Gs 14.264.941

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	7.030.822	6.317.515	713.307	7.030.822
B) Devoluciones de anticipo (20%)	28.123.287	25.270.299	2.852.988	28.123.287

Monto factura Gs 11.411.953

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS Gs 7.030.822

MULTAS

(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula N° 18 del Contrato)	Monto

MSc. Silvana Troche Servin de D.
Jefa Obras Civiles

Direcc. De Infraestructura Física
Directora

Direcc. De Infraestructura Física
Representante Técnico

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Empresa Contratista
Representante Legal
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
Actividades de Servicios Personales Ejecución de Proyectos Públicos y Privados
José Felix Bogado c/ Estero Bellaco, Bo. San José – Pilar
Cel. 0975_639.092.- robertodavidolmedo@gmail.com

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996			
Circunscripcion Judicial : Ñeembucu			
Contrato Nº: 99/2019	FECHA INICIO OBRA: 26/02/2020		
Duración de Contrato: 60 dias	PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	DÍAS	60 DIAS MAS 53 DIAS DE ADENDA
Empresa Contratista: PALMA MULTI SERVICIOS			

PERIODO : 04/05/2020 al 17/06/2020

CERTIFICADO BASICO Nº 3

CONTRATADO														
item	Rubros	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad acumulado anterior	Cantidad Ejecutada en el periodo	Cantidad acumulado Actual	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Certificado acumulado anterior (Gs)	Certificado actual (Gs)	Certificado acumulado (Gs)
1	Desmonte de abertura	Unidad	1	27.540	27.540	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	27.540	-	27.540
2	Demolición de mampostería de 0.30m	ros cuadr	9	18.700	168.300	9,00	0,00	9,00	100,00%	0,00%	100,00%	168.300	-	168.300
3	Reparación de fisura con varilla en forma de "Z", Ø 6mm	ros cuadr	25	38.250	956.250	25,00	0,00	25,00	100,00%	0,00%	100,00%	956.250	-	956.250
4	Demolición de revoque	ros cuadr	176	8.500	1.496.000	176,00	0,00	176,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.496.000	-	1.496.000
5	Cimiento de piedra bruta colocada. Baño familiar	tros cúbi	1,4	248.448	347.827	1,40	0,00	1,40	100,00%	0,00%	100,00%	347.827	-	347.827
6	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillo común.	ros cuadr	1	127.500	127.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	127.500	-	127.500
7	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillo común.	ros cuadr	6	68.357	410.142	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%	100,00%	410.142	-	410.142
8	Trabazón de mamposterías nuevas de ladrillos comunes con muros existentes, cada dos hiladas con 2 varillas de 8mm de	letro line	5	80.750	403.750	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00%	100,00%	403.750	-	403.750
9	Aislación Hidrofuga Horizontal en U 0,30, de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, PINTURA CEMENTO ELASTOMÉRICO, en baño familiar	letro line	3,5	26.817	93.858	3,50	0,00	3,50	100,00%	0,00%	100,00%	93.858	-	93.858
10	Aislación vertical mampostería de ladrillos comunes : primera mano con mortero 1:1 + agua (cemento portland + arena lavada + agua), segunda, tercera, cuarta y quinta mano con cemento elastomérico de acuerdo al fabricante, salpicado al final del proceso.	letro line	3,5	26.817	93.858	3,50	0,00	3,50	100,00%	0,00%	100,00%	93.858	-	93.858
11	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado	ros cuadr	13	23.429	304.571	13,00	0,00	13,00	100,00%	0,00%	100,00%	304.571	-	304.571
12	Revoque de pared interior 1 capa terminación fratachado y fieltrado	ros cuadr	196	20.400	3.998.400	196,00	0,00	196,00	100,00%	0,00%	100,00%	3.998.400	-	3.998.400
13	De pared interior con hidrófugo a dos capas - 1era azotada 1:3 + hidrófugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrófugo - terminación fratachado y fieltrado, en baño familiar	ros cuadr	8	23.429	187.428	8,00	0,00	8,00	100,00%	0,00%	100,00%	187.428	-	187.428

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

MSc. Silvana Troche Ríos
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

14	Instalación sanitaria: Ampliación de agua fría en sanitarios familiar de planta baja (incluye llave de paso, canillas cromadas tipo jardín y conexiones en general)	d Medida	1	297.500	297.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	297.500	-	297.500
15	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	Unidad	3	110.500	331.500	3,00	0,00	3,00	100,00%	0,00%	100,00%	331.500	-	331.500
16	Instalación sanitaria: Provisión y colocación de barra de apoyo (en acero inoxidable) en baño familiar	Unidad	1	595.000	595.000	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	595.000,00	595.000
17	Dintel: Enviarillado con 2 varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo común	letro line	4	16.150	64.600	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	100,00%	64.600	-	64.600
18	Revestimiento de mampostería con azulejos tipo piso - pared calidad PE14, color blanco en sanitario, tipo monoquena	ros cuadr	6	66.325	397.948	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%	100,00%	397.948	-	397.948
19	Instalación electrica: Artefacto Lumínico tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo.	Unidad	2	233.566	467.131	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	467.131	-	467.131
20	Instalación electrica: Embutido de cableado	d Medida	1	255.000	255.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	255.000	-	255.000
21	Instalación electrica: Bocas de Tomas comunes - incluye cableado, fichas y accesorios	Unidad	15	78.661	1.179.911	15,00	0,00	15,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.179.911	-	1.179.911
22	Instalación electrica: Provisión e instalación de seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	3	618.574	1.855.722	3,00	0,00	3,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.855.722	-	1.855.722
23	Sistema de Prevención de Incendios: Sistema de cableado con canalización - caño PVC - conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	d Medida	1	1.113.500	1.113.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.113.500	-	1.113.500
24	Sistema de Prevención de Incendios: Panel Central Control de Alarma contra incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo	Unidad	1	1.698.178	1.698.178	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.698.178	-	1.698.178
25	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	10,00	0,00	10,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.918.195	-	1.918.195
26	Sistema de Prevención de Incendios: Detector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	10,00	0,00	10,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.177.105	-	2.177.105
27	Sistema de Prevención de Incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	223.136	-	223.136
28	Sistema de Prevención de Incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	648.574	-	648.574
29	Sistema de Prevención de Incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	9	255.558	2.300.018	9,00	0,00	9,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.300.018	-	2.300.018
30	Sistema de Prevención de Incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	260.374	-	260.374
31	Sistema de Prevención de Incendios: Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	469.081	-	469.081
32	Pisos: Pulido de piso de granito	ros cuadr	61,05	51.000	3.113.550	61,05	0,00	61,05	100,00%	0,00%	100,00%	3.113.550	-	3.113.550
33	Pisos: Demolición de piso actual sin dañar el contrapiso existente	ros cuadr	85	5.100	433.500	85,00	0,00	85,00	100,00%	0,00%	100,00%	433.500	-	433.500
34	Carpeta alisada para asiento de piso	ros cuadr	85	22.545	1.916.287	85,00	0,00	85,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.916.287	-	1.916.287
35	Piso porcelanato, masa única 60x60, color a definir	ros cuadr	85	105.365	8.956.038	85,00	0,00	85,00	100,00%	0,00%	100,00%	8.956.038	-	8.956.038
36	Zócalo: De piso porcelanato, masa única, ancho 10 cm, color a definir	letro line	86	27.119	2.332.256	86,00	0,00	86,00				2.332.256	-	2.332.256
37	Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	ros cuadr	67	28.900	1.936.300	67,00	0,00	67,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.936.300	-	1.936.300
38	Pintura: De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	ros cuadr	33	54.400	1.795.200	33,00	0,00	33,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.795.200	-	1.795.200
39	Pintura: De techo plano - losa HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	ros cuadr	135	19.468	2.628.234	135,00	0,00	135,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.628.234	-	2.628.234
40	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	ros cuadr	315	9.356	2.947.124	315,00	0,00	315,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.947.124	-	2.947.124
41	Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	ros cuadr	315	17.811	5.610.434	315,00	0,00	315,00	100,00%	0,00%	100,00%	5.610.434	-	5.610.434
42	Pintura: de carpintería de hierro	ros cuadr	18	21.250	382.500	18,00	0,00	18,00				382.500	-	382.500

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

MSc. Silvana Teodo
Jefa

Ing. Pedro Delvalle Río
Jefe de División de Obra
Dpto. Obras y Proyectos - DI

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

43	Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	ros cuadr	47	17.863	839.549	47,00	0,00	47,00	100,00%	0,00%	100,00%	839.549	-	839.549
44	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	letro line	110	14.450	1.589.500	110,00	0,00	110,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.589.500	-	1.589.500
45	Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	Unidad	1	368.050	368.050	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	368.050	-	368.050
46	Puerta tipo placa en madera cedro lustrado natural, de 0,90m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas, incluye colocación	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.071.000	-	1.071.000
47	Carpinteria metalica: Pasamano de acero inoxidable, anclaje a la pared con tarugos Ø 10mm, tubos de acero inoxidable pulido, Ø 40 mm de diámetro	letro line	6,6	219.612	1.449.439	6,60	0,00	6,60	100,00%	0,00%	100,00%	1.449.439	-	1.449.439
48	Carpeta para piso cerámico antideslizante	ros cuadr	25	22.545	563.614	25,00	0,00	25,00	100,00%	0,00%	100,00%	563.614	-	563.614
49	Piso cerámico antideslizante blanco	ros cuadr	55	55.250	3.038.750	55,00	0,00	55,00	100,00%	0,00%	100,00%	3.038.750	-	3.038.750
50	Zócalo	letro line	60	14.450	867.000	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%	100,00%	867.000	-	867.000
51	Aislación de losa. Carpeta de regularización, imprimación de 2 kg./m2 con elastómeros, contrapiso con pendiente, carpeta alisada	ros cuadr	62	119.000	7.378.000	62,00	0,00	62,00	100,00%	0,00%	100,00%	7.378.000	-	7.378.000
52	Instalación Sanitaria: Provisión y colocación de espejo tipo FLOAT 60X80 cm	d Medida	1	110.500	110.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	110.500	-	110.500
53	Provisión e instalacion de equipo de aire tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.036.713	2.036.713	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.036.713	-	2.036.713
54	Bocas de tomas de Seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	2	111.378	222.756	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	222.756	-	222.756
55	Provisión e Instalación de seca mano eléctrico	Unidad	2	618.574	1.237.148	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.237.148	-	1.237.148
56	Cartel para señalización Salida de Emergencia - Luminoso	Unidad	10	191.820	1.918.195	10,00	0,00	10,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.918.195	-	1.918.195
57	Instalacion de sistema contra incendios: Sistema de PreviDetector Humo Calor	Unidad	10	217.711	2.177.105	10,00	0,00	10,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.177.105	-	2.177.105
58	Instalacion de sistema contra incendios: Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	223.136	223.136	1,00	0,00	1,00				223.136	-	223.136
59	Instalacion de sistema contra incendios: Extintor tipo ABC de polvo químico seco de 4 kg.	Unidad	2	324.287	648.574	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	648.574	-	648.574
60	Instalacion de sistema contra incendios: Luz autónoma de emergencia	Unidad	6	255.558	1.533.348	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.533.348	-	1.533.348
61	Instalacion de sistema contra incendios: Alarma Audiovisual. Incluye pulsador manual	Unidad	1	260.374	260.374	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	260.374	-	260.374
62	Sensor de movimiento	Unidad	2	234.541	469.081	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	469.081	-	469.081
63	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	ros cuadr	67	11.900	797.300	0,00	67,00	67,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	797.300,00	797.300
64	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico	ros cuadr	33	55.084	1.817.780	33,00	0,00	33,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.817.780	-	1.817.780
65	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	ros cuadr	126	9.356	1.178.850	126,00	0,00	126,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.178.850	-	1.178.850
66	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	ros cuadr	126	17.811	2.244.173	126,00	0,00	126,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.244.173	-	2.244.173
67	Servicio de Pintura: Pintura carpintería de hierro	ros cuadr	20	21.250	425.000	20,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%	100,00%	425.000	-	425.000
68	Servicio de Pintura: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	ros cuadr	30	17.863	535.883	30,00	0,00	30,00	100,00%	0,00%	100,00%	535.883	-	535.883
69	Servicio de Pintura: De techo con tejuelo con teja y maderamen, pintura con barniz	ros cuadr	125	13.600	1.700.000	125,00	0,00	125,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.700.000	-	1.700.000
70	Carpinteria: Colocación de contramarco de madera Petereby o cedro de 7 cm de ancho y 1.5 cm de espesor	letro line	50	14.450	722.500	0,00	50,00	50,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	722.500,00	722.500

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

MSc. Silvana Troche Servín
Jefa Obras

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - DIP

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996

71	Carpinteria: Puerta tipo persiana de 1.00 x 0.80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce	d Medida	1	680.000	680.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	680.000	-	680.000
72	Carpinteria metalica: Ventana v1 - 1,20m x 1,20m. Estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas corredizas, vidrio templado color bronce de 6 mm, herrajes y cerradura en bronce	Unidad	1	688.500	688.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	688.500	-	688.500
73	Carpinteria metalica: Baranda de balcón (Exterior de 1.00 m de altura)	letro line	28	198.050	5.545.400	28,00	0,00	28,00	100,00%	0,00%	100,00%	5.545.400	-	5.545.400
74	Aislación hidrófuga: Cornisa y losas con carpeta de regularización con pendiente hacia la rejilla y pintura con elastómero acrílico fibrado específico para ese fin. Verificar "in situ"	ros cuadr	68	21.250	1.445.000	68,00	0,00	68,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.445.000	-	1.445.000
75	Aislación hidrófuga: Goterón en voladizo	letro line	21	25.500	535.500	21,00	0,00	21,00	100,00%	0,00%	100,00%	535.500	-	535.500
76	Mamposteria: Pared de 0,15 semi prensado visto ambos lados	ros cuadr	24	115.260	2.766.240	24,00	0,00	24,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.766.240	-	2.766.240
77	Encadenado inferior	letro line	7	61.625	431.375	7,00	0,00	7,00	100,00%	0,00%	100,00%	431.375	-	431.375
78	Demolición de pared 0,15	ros cuadr	4,5	16.150	72.675	4,50	0,00	4,50	100,00%	0,00%	100,00%	72.675	-	72.675
79	Colocación de ventana existente	Unidad	1	76.500	76.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	76.500	-	76.500
80	Cerramiento de vano	ros cuadr	2	55.250	110.500	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	110.500	-	110.500
81	Revoque de vano	ros cuadr	5	21.250	106.250	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00%	100,00%	106.250	-	106.250
82	Azotada hidrófuga (baños)	ros cuadr	6	9.520	57.120	6,00	0,00	6,00				57.120	-	57.120
83	Bocas de Luz	Unidad	4	170.000	680.000	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	100,00%	680.000	-	680.000
84	Aislación hidrófuga: Horizontal en "U" (15+15+15) de mampostería de ladrillos comunes interior, mortero 1:3 + hidrófugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérico de acrílico fibrado	letro line	9,5	26.817	254.758	9,50	0,00	9,50	100,00%	0,00%	100,00%	254.758	-	254.758
85	Instalación Sanitaria: Agua corriente en sanitario reos hasta el registro más cercano	d Medida	1	425.000	425.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	425.000	-	425.000
86	Instalación Sanitaria Baño Reos: lavatorio con pedestal, inodoro turco de hormigón armado	d Medida	1	425.000	425.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	425.000	-	425.000
87	Desagüe Cloacal: Cañería para desagüe cloacal hasta el registro mas cercano	d Medida	1	382.500	382.500	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	382.500	-	382.500
88	Desagüe Cloacal: Cañería de conexión entre el pozo ciego actual y el nuevo pozo ciego.	letro line	21	29.750	624.750	21,00	0,00	21,00	100,00%	0,00%	100,00%	624.750	-	624.750
89	Desagüe Cloacal: Pozo ciego, incluye tapa de hormigón armado, boca de 1,50m, 1,20 m de profundidad con paredes de mampostería.	d Medida	3	935.000	2.805.000	3,00	0,00	3,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.805.000	-	2.805.000
90	Desagüe Cloacal: Registro cloacal 40cm X 40 cm con tapa con marco metálico	d Medida	2	93.500	187.000	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	187.000	-	187.000
91	Carpinteria metalica: Celda Metálica, de varillas de 16 mm y puerta de seguridad con candado de 100 mm	ros cuadr	8	297.500	2.380.000	8,00	0,00	8,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.380.000	-	2.380.000
92	Carpinteria metalica: Portón basculante, metálico de chapa doblada y bastidores de caños metálicos, terminación de pintura esmalte sintético	d Medida	1	4.250.000	4.250.000	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	4.250.000,00	4.250.000
93	Viga de Fundación	etros cúbi	0,3	1.785.000	535.500	0,30	0,00	0,30	100,00%	0,00%	100,00%	535.500	-	535.500
94	Bloque de hormigón ciclópeo	etros cúbi	0,9	841.500	757.350	0,90	0,00	0,90	100,00%	0,00%	100,00%	757.350	-	757.350
95	Carpinteria metalica: Escalera metálica	d Medida	1	2.125.000	2.125.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	2.125.000	-	2.125.000
96	Demolición de piso granito reconstituido en reten	ros cuadr	4	17.000	68.000	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	100,00%	68.000	-	68.000
97	Provisión y colocación de piso granito reconstituido 30X30cm en reten	ros cuadr	3	102.000	306.000	3,00	0,00	3,00	100,00%	0,00%	100,00%	306.000	-	306.000
98	Pulido de piso de granito reconstituido	ros cuadr	20	51.000	1.020.000	20,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.020.000	-	1.020.000
99	Zocalo: De granito reconstituido, ancho 10 cm, canto biselado, color y granos a definir. Terminación pulido y encerado	letro line	2	67.150	134.300	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	134.300	-	134.300

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

MSc. Silvana Troche
Jefa Obras

Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras

Arq. Rosanna Vázquez Cáceres
Fiscal de Obras

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo

	Obra: Remodelacion del Juzgado de Paz de Alberdi PAC:370996													
100	Servicio de Pintura: De pared exterior revocado con látex acrílico	ros cuadr	12	11.900	142.800	12,00	0,00	12,00	100,00%	0,00%	100,00%	142.800	-	142.800
101	Servicio de Pintura: De techo plano - losa HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA acrílico, previa colocación del sellador	ros cuadr	20	19.468	389.368	20,00	0,00	20,00	100,00%	0,00%	100,00%	389.368	-	389.368
102	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico	ros cuadr	40	9.356	374.238	40,00	0,00	40,00	100,00%	0,00%	100,00%	374.238	-	374.238
103	Servicio de Pintura: De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA	ros cuadr	40	17.811	712.436	40,00	0,00	40,00	100,00%	0,00%	100,00%	712.436	-	712.436
104	Pintura carpintería de hierro	ros cuadr	172	21.250	3.655.000	172,00	0,00	172,00	100,00%	0,00%	100,00%	3.655.000	-	3.655.000
105	Pintura de carpintería de madera	ros cuadr	12	27.993	335.917	12,00	0,00	12,00	100,00%	0,00%	100,00%	335.917	-	335.917
106	Cartelería: Letras Corpóreas en chapa metálica cromada - pórtico de acceso principal	d Medida	2	2.380.000	4.760.000	0,00	2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	4.760.000,00	4.760.000
107	Cartelería: Placa de 0,30m x 0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	1.178.270	1.178.270	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.178.270	-	1.178.270
108	Cartelería: Cartel 30cm x 5cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Audiencias, Secretaria, Despacho Juez)	Unidad	5	73.213	366.065	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00%	100,00%	366.065	-	366.065
109	Cartelería: Cartel 30cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sala de Espera)	Unidad	1	73.213	73.213	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	73.213	-	73.213
110	Cartelería: Cartel 15cm x 15cm, aplicado a muro o mampara (Sanitario, Gracias por no Fumar, Archivo)	Unidad	4	34.000	136.000	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	100,00%	136.000	-	136.000
111	Cartelería: Cartel 15cm x 20cm, aplicado a muro o mampara (Baño Familiar)	Unidad	1	34.000	34.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	34.000	-	34.000
112	Cartelería: Cartel 1.50m x 0.25 interior colgante (Secretaria - Atención al Público)	Unidad	2	298.407	596.814	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	100,00%	596.814	-	596.814
113	Cartelería: Cartel de chapa metálica para exteriores 40cm x 20cm (No pisar el Césped)	Unidad	2	199.490	398.980	0,00	2,00	2,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	398.980,00	398.980
114	Cartelería: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 30cm x 50cm (Acceso Funcionarios)	Unidad	1	279.445	279.445	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	279.445,00	279.445
115	Cesto para basura modelo estándar con símbolo del Poder Judicial	Unidad	1	501.032	501.032	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	501.032	-	501.032
116	Tanque 250lts, reservorio de agua potable incluye instalación y boya y llave de paso	Unidad	1	595.000	595.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	595.000	-	595.000
117	Provisión e instalación de Motobomba hidroneumática de 3/4 HP, incluye instalación eléctrica y fontanería s/especificaciones técnicas.	Unidad	1	1.445.000	1.445.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	1.445.000	-	1.445.000
118	Limpieza Final	d Medida	1	425.003	425.003	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	425.003,00	425.003
				SUB TOTAL	140.616.437				91,30%	8,70%	100,00%	128.388.209	12.228.228	140.616.437

CONTROLADO
Sección Control de Seguimiento

Master Arq. Silvana Troche
Administradora de Contrato

Direcc. De Infraestructura Física
Representante Técnico
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

circunscripcion Judicial de Neembucu
Representante Técnico
Arq. Rosanna Velazquez Caceres
Fiscal de Obras

Empresa Contratista
Representante Legal
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9