CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 8/2/2024

"Readecuación de estructuras edilicias - AD REFERENDUM 2024"

Contratación Directa Nº 37/2023 ID Nº : 438439

Avance de Obra: 100,00%

Fecha de Inicio: 22/01/2024

ITEMS	RUBRO	PRESUPUESTO UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Demolición de paredes	Metros cuadrados	32,58	55.000	1.791.900		1.791.900	100,00%
2	Demolición de Artefactos Sanitarios, azulejos,desague clocal e instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000		1.800.000	100,00%
3	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	22,82	3.000	68.460		68.460	100,00%
4	Cimentación de muro de PBC	Metros cúbicos	4,31	550.000	2.370.500		2.370.500	100,00%
5	Mampostería de Nivelación de 0,20	Metros cuadrados	36,02	150.000	5.403.000		5.403.000	100,00%
6	Aislación horizontal de muros	Metro lineal	18,01	35.000	630.350		630.350	100,00%
7	Mampostería de ladrillo visto de 0,15, a una cara	Metros cuadrados	56,33	150.000	8.449.500		8.449.500	100,00%
8	Revoque interior	Metros cuadrados	56,33	35.000	1.971.550		1.971.550	100,00%
9	Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	22,01	45.000	990.450		990.450	100,00%
10	Piso	Metros cuadrados	26,16	125.000	3.270.000		3.270.000	100,00%
11	Zocalo	Metro lineal	37,29	85.000	3.169.650		3.169.650	100,00%
12	Carpintería metálica (puertas), incluye pintura	Unidad	1	1.200.000	1.200.000		1.200.000	100,00%
13	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marcos y herrajes	Unidad	1	1.511.333	1.511.333		1.511.333	100,00%
14	Ventana; incluye reja de protección	Unidad	2	1.800.000	3.600.000		3.600.000	100,00%
15	Pintura y enduido de paredes	Metros cuadrados	304,73	44.867	13.672.321		13.672.321	100,00%
16	muriático y patinal D)	Metros cuadrados	163,32	50.000	8.166.000		8.166.000	100,00%
17	Instalación de Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100,00%
18	Boxes de baños incluye puertas	Metros cuadrados	9,75	400.000	3.900.000		3.900.000	100,00%
19	Mantenimiento y readecuación de Instalación Eléctrica existente	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100,00%
20	Instalación de Artefactos Sanitarios (lavamanos doble, 2 duchas), con conexiones y desague.	Unidad	1	1.258.333	1.258.333		1.258.333	100,00%
21	Techo de chapa con aislante sobre estructura metálica	Metros cuadrados	57,41	250.000	14.352.500		14.352.500	100,00%
22	Pilares de estructura metalica	Metro lineal	9	100.000	900.000		900.000	100,00%
23	Construcción de muro de PBC (0,60x0,30x90,7)	Metros cúbicos	16,5	550.000	9.075.000		9.075.000	100,00%
24	Nivelación de 0,30 armada	Metros cuadrados	27,3	180.000	4.914.000		4.914.000	100,00%
25	Tejido perimetral con postes de Hº Aº grueso cada 2,50 m tipo curvo de 2,0 m, postes esquineros reforzados, malla de 2" tensados con alambre liso	Metro lineal	90,7	220.000	19.954.000		19.954.000	100,00%
26	Portón metálico (3,50x2,50)	Metro lineal	8,75	480.000	4.200.000		4.200.000	100,00%
27	Instalación de ventilador de techo de 56"	Unidad	6	700.000	4.200.000		4.200.000	100,00%
28	Limpieza Final	Metros cuadrados	22,82	7.000	159.740		159.740	100,00%
					124.478.587		**124.478.587**	**100,00%**
	TOTAL GENERAL							
					AVANCE DEL	**100,00%**		

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	Gs.	124.478.587
5% FONDO DE REPARO	Gs.	6.223.929
Neto a Cobrar	Gs.	118.254.658

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré