# MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

## CERTIFICADO Nº 2

**CONTRATISTA: VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES**

**MONTO DEL CONTRATO : 101.727.432** **Contrato Nº: ___/2023**

## "REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA"

## RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

**PERIODO: mar-23** **FECHA: __/__/____**

| Nº | DESCRIPCIÓN | MONTO DEL CONTRATO | % Realizado | MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA | 101.727.432 | 100,00% | 24.461.853 | 77.265.579 | 101.727.432 |
| TOTAL CON IVA | | 101.727.432 | 100,00% | 0 | 77.265.579 | 101.727.432 |
| VALOR CERTIFICADOS | | *101.727.432* | *0* | 0 | *77.265.579* | *101.727.432* |
| ANTICIPO RECIBIO | | *20.345.486* | *0* | 0 | *15.453.116* | *15.453.116* |
| FONDO DE REPARO: 5% | | *5.086.372* | *0* | 0 | *3.863.279* | *3.863.279* |
| MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 02 | | | | | | 57.949.184 |

| | |
|---|---|
| *Porcentaje de ejecución Actual* | 75,95% |
| *Porcentaje de avance Financiero* | 100,00% |
| *Monto Actual* | 57.949.184 |

Fiscalización de obras
Municipalidad de Itacurubi de la Cordillera

Vicente Britez
Construcciones
RUC: 1612230-5

Vicente Britez
Propietario
Vicente Britez
Construcciones
RUC: 1612230-5

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

| CONTRATISTA: | CONTRATACION DIRECTA - ID N° 424612 "REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA" | AVANCE DEL MES: | 76% |
|---|---|---|---|
| VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES | | AVANCE DE OBRA: | 100% |
| | | FISCALIZACION: | |
| FECHA: 31/03/2023 | CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2 | Arq. Miguel Abdon | |

| N° | DESCRIPCION | CONTRATO | | | | CERTIFICADOS | | | Montos en Guaraníes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEGÚN CONTRATO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL |
| | REPARACION DE AULAS EN EL COL. NAC. PROF. FELICIANA ALMADA DE ACOSTA | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de obra. | UNIDAD | 1 | 1.617.800 | 1.617.800 | - | 1 | 1 | - | 1.617.800 | 1.617.800 |
| 2 | Desmonte de techo existente. | M2 | 152 | 39.700 | 6.034.400 | 152 | - | 152 | 6.034.400 | - | 6.034.400 |
| 3 | Techo de tejas españolas. | M2 | 152 | 224.100 | 34.063.200 | - | 152 | 152 | - | 34.063.200 | 34.063.200 |
| 4 | Desmontaje y montaje de maderamen existente. | M2 | 152 | 38.343 | 5.828.136 | 152 | - | 152 | 5.828.136 | - | 5.828.136 |
| 5 | Provisión y sustitución de maderamen en mal estado. | PULG | 994 | 6.232 | 6.194.608 | 994 | - | 994 | 6.194.608 | - | 6.194.608 |
| 6 | Reparación local de goteras en aula fachada frontal. | M2 | 20 | 160.927 | 3.218.540 | 20 | - | 20 | 3.218.540 | - | 3.218.540 |
| 7 | Sustitución de canaleta embutida en dirección con chapa galvanizada N°18 Desarrollo 1,00 metros con boqueta de 150 mm. | ML | 7 | 455.167 | 3.186.169 | 7 | - | 7 | 3.186.169 | - | 3.186.169 |
| 8 | Bajada tipo pluvial de pvc 150 mm. | ML | 3 | 365.167 | 1.095.501 | - | 3 | 3 | - | 1.095.501 | 1.095.501 |
| 9 | Desmonte de revoque externo existente. | M2 | 30 | 32.383 | 971.490 | - | 30 | 30 | - | 971.490 | 971.490 |
| 10 | Revoque hidrófugo zona desmontada. | M2 | 30 | 54.500 | 1.635.000 | - | 30 | 30 | - | 1.635.000 | 1.635.000 |
| 11 | Bocas de toma eléctricas. | BC | 8 | 155.500 | 1.244.000 | - | 8 | 8 | - | 1.244.000 | 1.244.000 |
| 12 | Bocas de luces. | BC | 4 | 155.667 | 622.668 | - | 4 | 4 | - | 622.668 | 622.668 |
| 13 | Bocas de ventiladores de techo. | BC | 8 | 186.662 | 1.493.296 | - | 8 | 8 | - | 1.493.296 | 1.493.296 |
| 14 | Provisión y colocación de artefactos de luces. | UNIDAD | 8 | 310.000 | 2.480.000 | - | 8 | 8 | - | 2.480.000 | 2.480.000 |
| 15 | Provisión y colocación de ventiladores de techo. | UNIDAD | 8 | 753.827 | 6.030.616 | - | 8 | 8 | - | 6.030.616 | 6.030.616 |
| 16 | Tablero general con alimentación. | GL | 1 | 2.242.360 | 2.242.360 | - | 1 | 1 | - | 2.242.360 | 2.242.360 |
| 17 | Pintura al latex de paredes. | M2 | 326 | 25.000 | 8.150.000 | - | 326 | 326 | - | 8.150.000 | 8.150.000 |
| 18 | Pintura de techo. | M2 | 152 | 34.667 | 5.269.384 | - | 152 | 152 | - | 5.269.384 | 5.269.384 |
| 19 | Al sintético de aberturas ventanas. | M2 | 14 | 41.433 | 580.062 | - | 14 | 14 | - | 580.062 | 580.062 |
| 20 | Al barniz de puertas de acceso. | UNIDAD | 2 | 114.500 | 229.000 | - | 2 | 2 | - | 229.000 | 229.000 |

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Vicente Britez
Construcciones
RUC: 1612230-5

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pintura al latex de aula fachada frontal. | M2 | 171 | 22.500 | 3.847.500 | - | 171 | 171 | - | 3.847.500 | 3.847.500 |
| 22 | Pintura de techo aula fachada frontal. | M2 | 54 | 43.133 | 2.329.182 | - | 54 | 54 | - | 2.329.182 | 2.329.182 |
| 23 | Sustitución de vidrios quebrados de aberturas tipo balancines. | GL | 1 | 1.514.520 | 1.514.520 | - | 1 | 1 | - | 1.514.520 | 1.514.520 |
| 24 | Limpieza general de obra. | GL | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | - | 1 | 1 | - | 1.850.000 | 1.850.000 |
| **MONTO TOTAL** | | | | | **101.727.432** | | | | **24.461.853** | **77.265.579** | **101.727.432** |

Miguel Abdón Vera
Fiscal de Obras

Vicente Britez
Construcciones
RUC: 1612230-5