GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE - LOTE 2

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: FORTECO S.A.
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 17 Diciembre 2025

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 5.061.583.045
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 2

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	381.496.790	1.608.629.580	**1.990.126.370**
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**1.608.629.580**	

SON GUARANIES:Mil seiscientos ocho millones seiscientos veintinueve mil quinientos ochenta.--
----

.....
P/ CONTRATISTA
FORTECO S.A.

.....
Ing. Miguel Santander
Fiscal de obras Gobernacion de Ñeembucú
Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 475218 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DE PILAR - 1RA PARTE - LOTE 2

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

								Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caract	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	82101502-007	Cartel de Obra 2x2,40m con marco metálico y chapa	unidad de medida: Unidad	2,00	2.199.630,00	4.399.260	procedencia: Nacional	2	-	2	4.399.260	-	4.399.260	100,00%
2	82101502-007	Placa conmemorativa 0,40x0,60m	unidad de medida: Unidad	1,00	1.114.782,00	1.114.782	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
3	72131601-002	Obrador, incluye depósito de materiales, baño y oficina.	unidad de medida: Unidad	1,00	20.678.450,00	20.678.450	procedencia: Nacional	1	-	1	20.678.450	-	20.678.450	100,00%
4	72131601-002	Replanteo y marcación de CAMINEROS.	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	5.521,00	17.755.536	procedencia: Nacional	3.216	-	3.216	17.755.536	-	17.755.536	100,00%
5	72131601-002	Replanteo y marcación de LAGUNA.	unidad de medida: Metro lineal	177,00	5.571,00	986.067	procedencia: Nacional	-	177	177	-	986.067	986.067	100,00%
6	72131601-013	Limpieza de terreno, zona de camineros.	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	2.761,00	8.879.376	procedencia: Nacional	3.216	-	3.216	8.879.376	-	8.879.376	100,00%
7	70111503-001	Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	unidad de medida: Unidad	10,00	220.862,00	2.208.620	procedencia: Nacional	8	2	10	1.766.896	441.724	2.208.620	100,00%
8	70111503-001	Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	unidad de medida: Unidad	10,00	662.588,00	6.625.880	procedencia: Nacional	7	3	10	4.638.116	1.987.764	6.625.880	100,00%
9	70111503-001	Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad	10,00	699.030,00	6.990.300	procedencia: Nacional	10	-	10	6.990.300	-	6.990.300	100,00%
10	70111503-001	Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	unidad de medida: Unidad	10,00	1.398.061,00	13.980.610	procedencia: Nacional	10	-	10	13.980.610	-	13.980.610	100,00%
11	72102905-001	Base de arena lavada de 5 cm CAMINEROS	unidad de medida: Metros cuadrados	3.216,00	5.521,00	17.755.536	procedencia: Nacional	1.600	1.616	3.216	8.833.600	8.921.936	17.755.536	100,00%
12	72102905-001	Movimiento de suelo con camiones en LAGUNA.	unidad de medida: Metros cuadrados	1.316,00	151.291,00	199.098.956	procedencia: Nacional	263	1.053	1.316	39.789.533	159.309.423	199.098.956	100,00%
13	72102905-001	Nivelación de suelo y compactación superficial dentro de la LAGUNA.	unidad de medida: Metros cuadrados	1.316,00	16.565,00	21.799.540	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	72131601-009	Construcción de contrapiso de Hormigón con carpeta de regularizacion de CAMINEROS. E=10 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación:	3.216,00	215.341,00	692.536.656	procedencia: Nacional	-	1.728	1.728	-	372.109.248	372.109.248	53,73%
15	72131601-009	Cordón perimetral para contención lateral de senderos en CAMINEROS	unidad de medida: Metro lineal	2.600,00	55.215,00	143.559.000	procedencia: Nacional	1.300	140	1.440	71.779.500	7.730.100	79.509.600	55,38%
16	72131601-009	Marcación de líneas para CAMINERO.	unidad de medida: Metro lineal	3.864,00	5.643,00	21.804.552	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
17	72131601-012	Pintura de franjas peatonales en CAMINERO.	unidad de medida: Metros cuadrados	37,50	41.456,00	1.554.600	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	72131601-001	Provisión y alimentación de cable subterráneo tipo TPR 4x4 mm en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Metro lineal	1.900,00	386.509,00	734.367.100	procedencia: Nacional	-	750	750	-	289.881.750	289.881.750	39,47%
19	72131601-001	Provisión y alimentación de cable subterráneo tipo TPR 2x2 mm en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Metro lineal	2.576,00	267.394,00	688.806.944	procedencia: Nacional	-	750	750	-	200.545.500	200.545.500	29,11%
20	72131601-001	Provisión y Armado de tablero para 24 TM en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS. Incluye construcción de acometida de mampostería	unidad de medida: Unidad	4,00	4.595.882,00	18.383.528	procedencia: Nacional	-	1	1	-	4.595.882	4.595.882	25,00%
21	72131601-001	Provisión y colocación de sistema puesta a tierra en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	4,00	1.437.816,00	5.751.264	procedencia: Nacional	-	2	2	-	2.875.632	2.875.632	50,00%
22	72103004-002	Excavación y ducteado con caño electroducto de 1¨con terminación de cama de arena lavada en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Metro lineal	1.900,00	138.039,00	262.274.100	procedencia: Nacional	950	450	1.400	131.137.050	62.117.550	193.254.600	73,68%
23	72131601-001	Elaboración de registro de 30x30x60 con cama de arena lavada en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Unidad	76,00	330.180,00	25.094.364	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de hormigón armado para registro 30x30x70 en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	76,00	155.706,00	11.833.806	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
25	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de alumbrados.	unidad de medida: Metros cúbicos	11,00	64.044,00	704.484	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
26	72131601-001	Dados de HºAº para anclaje de alumbrados. (0,60x0,60x1,00)	unidad de medida: Metros cúbicos	11,00	3.968.946,00	43.658.406	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
27	72131601-001	Montaje e instalación de caño galvanizado 2,5¨ en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	30,00	662.588,00	19.877.640	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
28	72131601-001	Bocas de luz	unidad de medida: Unidad	60,00	218.714,00	13.122.840	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
29	72131601-001	Montaje e instalación de alumbrados led 200w en CAMINERO c/ 50 mts Y ZONA DE JUEGOS 4 un	unidad de medida: Unidad	60,00	993.882,00	59.632.920	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
30	72131601-001	Montaje e instalación de brazos para alumbrado led en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS	unidad de medida: Unidad	60,00	207.611,00	12.456.660	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
31	72131601-001	Montaje e instalación de fotocélulas	unidad de medida: Unidad	60,00	88.345,00	5.300.700	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

FORTECO S.A.

32	72131601-001	Corte y soldadura para brazo doble de alumbrado público y soldadura de brazo por caño galvanizado durante colocación de postes en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	Unidad presentación:	60,00	333.502,00	20.010.120	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
33	72131601-012	Pintura de caño Instalaciones eléctricas.	unidad de medida: Metro lineal	432,00	19.878,00	8.587.296	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
34	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de faroles	unidad de medida: Metros cúbicos	16,25	64.044,00	1.040.715	procedencia: Nacional	9	7	16	576.396	464.319	1.040.715	100,00%
35	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de faroles (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	16,25	3.968.946,00	64.495.372	procedencia: Nacional	-	10	10	-	39.689.460	39.689.460	61,54%
36	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	130,00	218.714,00	28.432.820	procedencia: Nacional	-	65	65	-	14.216.410	14.216.410	50,00%
37	72131601-001	Montaje e instalación de faroles led 200w en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS c/ 10 mts	unidad de medida: Unidad	130,00	2.208.626,00	287.121.380	procedencia: Nacional	-	65	65	-	143.560.690	143.560.690	50,00%
38	72131601-001	Provisión e instalación de fotocélulas	unidad de medida: Unidad	130,00	66.259,00	8.613.670	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
39	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bancos (0,50x0,50x1,70).	unidad de medida: Metros cúbicos	17,85	64.044,00	1.143.185	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
40	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de bancos (0,50x0,50x1,70).	unidad de medida: Metros cúbicos	17,85	3.968.946,00	70.845.686	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
41	72131601-004	Bancos de hormigón. E=0,15	unidad de medida: Metros cúbicos	10,50	3.968.946,00	41.673.933	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
42	70111713-998	Montaje e instalación asientos de madera ecológica a ambos lados según diseño	unidad de medida: Unidad	84,00	1.104.314,00	92.762.376	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
43	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de pergolados	unidad de medida: Metros cúbicos	8,00	64.044,00	512.352	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
44	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de pergolados. (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	8,00	3.968.946,00	31.751.568	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
45	72101903-001	Pergolado con soportes metálicos de tubo de 2" con vigas de eucalipto de 10 cm y pérgolas de 5 cm.	unidad de medida: Unidad	21,00	6.625.880,00	139.143.480	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
46	72131601-012	Pintura de pergolados	unidad de medida: Unidad	21,00	1.656.470,00	34.785.870	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
47	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	42,00	218.714,00	9.185.988	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
48	72131601-001	Reflectores led de 6 W	unidad de medida: Unidad	84,00	165.647,00	13.914.348	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
49	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de puente	unidad de medida: Metros cúbicos	18,00	64.044,00	1.152.792	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
50	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de puentes (1,00x3,00x2,00)	unidad de medida: Metros cúbicos	18,00	3.968.946,00	71.441.028	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
51	72101903-001	Puente metálico 29,20 x 2,5 mts.	unidad de medida: Unidad	1,00	132.517.600,00	132.517.600	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
52	72131601-001	Instalación de bocas de luz	unidad de medida: Unidad	20,00	218.714,00	4.374.280	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
53	72131601-001	Luminarias led de 50W	unidad de medida: Unidad	20,00	220.862,00	4.417.240	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
54	72131601-012	Pintura de Puente metálico	unidad de medida: Metros cuadrados	146,00	66.259,00	9.673.814	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
55	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bebederos (0,50x0,50x0,50). 10 unidades	unidad de medida: Metros cúbicos	1,25	64.044,00	80.055	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
56	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de bebederos. (0,50x0,50x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	1,25	3.968.946,00	4.961.182	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
57	72131601-004	Bebederos de hormigón. E=0,30 x 0,15 h=1,10	unidad de medida: Metros cúbicos	0,50	3.968.946,00	1.984.473	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
58	81141807-003	Provisión y colocación de boca para bebederos en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	10,00	193.255,00	1.932.550	procedencia: Nacional	-	3	3	-	579.765	579.765	30,00%
59	81141807-003	Montaje e instalación de canilla tipo pressmatic (con caños accesorios y una llave de paso)	unidad de medida: Unidad	10,00	49.694,00	496.940	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
60	72101510-007	Registro para desagüe de 40 x 40 cm para desagües para bebederos, con rejilla metálica en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	10,00	306.999,00	3.069.990	procedencia: Nacional	-	3	3	-	920.997	920.997	30,00%
61	72131601-012	Pintura de bebederos de hormigón al latex para exterior	unidad de medida: Metros cuadrados	11,00	1.104.314,00	12.147.454	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
62	72103004-002	Excavación para dados de Hormigón Armado de bancos (0,50x0,80x0,50).	unidad de medida: Metros cúbicos	4,20	64.044,00	268.984	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
63	72131601-004	Dados de HºAº para anclaje de Basureros (0,50x0,80x0,50)	unidad de medida: Metros cúbicos	4,20	3.968.946,00	16.669.573	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
64	70111713-9997	Montaje e instalación de basurero de residuos, con estructura metálica y madera ecológica	unidad de medida: Unidad	21,00	2.208.626,00	46.381.146	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
65	72101903-001	Porta bicicleta de 6 unidades	unidad de medida: Unidad	10,00	2.760.784,00	27.607.840	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
66	72131601-012	Pintura de porta bicicletas	unidad de medida: Unidad	10,00	552.156,00	5.521.560	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
67	81141807-003	Alimentación general de agua con cañería de 32 fusión soldable, incluye colocación de llave de paso en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Metro lineal	1.288,00	55.215,00	71.116.920	procedencia: Nacional	600	334	934	33.129.000	18.441.810	51.570.810	72,52%
68	81141807-003	Provisión y colocación de boca para canilla de patio, canilla de bronce pico manguera en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	11,00	193.255,00	2.125.805	procedencia: Nacional	-	3	3	-	579.765	579.765	27,27%
69	81141807-003	Provisión y colocación de canilla de patio en CAMINERO Y ZONA DE JUEGOS.	unidad de medida: Unidad	11,00	96.075,00	1.056.825	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
70	72101510-007	Registro para desagüe de 30 x 30 cm, con canalización hasta la LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	6,00	306.999,00	1.841.994	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

FORTECO S.A.

71	72101510-007	Registro para desagüe de 80 x 80 cm, con canalización hasta la LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	2,00	1.515.118,00	3.030.236	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
72	72101510-007	Provisión y colocación de drenaje, incluye caños perforados envueltos en manta geotextil y piedra triturada en LAGUNA Y CAMINEROS.	unidad de medida: Metro lineal	148,00	397.553,00	58.837.844	procedencia: Nacional	-	15	15	-	5.963.295	5.963.295	10,14%
73	72101510-007	Provision y colocacion de caño de 100 para canalizacion de agua hasta la LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	80,00	192.151,00	15.372.080	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
74	72101510-007	Sistemas de cañerías y motobombas para recirculación de agua en LAGUNA.	unidad de medida: Unidad	2,00	5.521.566,00	11.043.132	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
75	70111713-003	Plantas ornamentales nativas.	unidad de medida: Unidad	500,00	44.173,00	22.086.500	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
76	82101502-004	Carteles informativos nomencladores dobles 80x60	unidad de medida: Unidad	20,00	1.280.429,00	25.608.580	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
77	72101703-007	Cercado perimetral de una malla tejida de alambre malla de 0,05 m. h 3,00 m. Postes de HºAº 0,15 m x 0,15m prefabricados. Coronamiento con cinco hilos de alambre de púas con soporte metálico, base de hormigón en cada poste.	unidad de medida: Metro lineal presentación:	1.367,66	138.039,00	188.790.418	procedencia: Nacional	-	680	680	-	93.866.520	93.866.520	49,72%
78	72131601-005	Encadenado inferior de hormigón armado 0,15 x 0,30 m	unidad de medida: Metro lineal	1.367,66	187.733,00	256.754.914	procedencia: Nacional	-	680	680	-	127.658.440	127.658.440	49,72%
79	72131601-002	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	6.198,00	1.704.450	procedencia: Nacional	275	-	275	1.704.450	-	1.704.450	100,00%
80	72131601-002	Preparación de terreno para adoquinado - Desmonte (0,50m.), Perfilada y Nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	16.332,00	4.491.300	procedencia: Nacional	275	-	275	4.491.300	-	4.491.300	100,00%
81	72102905-001	Colchón de arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	11.043,00	3.036.825	procedencia: Nacional	-	275	275	-	3.036.825	3.036.825	100,00%
82	72131601-005	Fabricación y colocación de adoquín	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	139.868,00	38.463.700	procedencia: Nacional	-	275	275	-	38.463.700	38.463.700	100,00%
83	72131601-005	Relleno de juntas de unión de adoquines con arena lavada	unidad de medida: Metros cuadrados	275,00	3.313,00	911.075	procedencia: Nacional	-	275	275	-	911.075	911.075	100,00%
84	72131601-005	Construcción de cordón de H°	unidad de medida: Metro lineal	125,00	53.424,00	6.678.000	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
85	72131601-012	Pintura de cordón	unidad de medida: Metro lineal	125,00	7.723,00	965.375	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
86	72131601-013	Limpieza periódica de obra, retiro de escombros, basuras, personal permanente de limpieza	unidad de medida: Unidad	1,00	43.869.667,00	43.869.667	procedencia: Nacional	0,25	0,20	0	10.967.417	8.773.933	19.741.350	45,00%
87	72131601-013	Limpieza final de obra, para entrega.	unidad de medida: Unidad	1,00	22.086.266,00	22.086.266	procedencia: Nacional	-	-	-	-	-	-	0,00%
						5.061.583.045					381.496.790	1.608.629.580	1.990.126.370	39,32%

Gobernación de Ñeembucú

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Contratista

FORTECO S.A.

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**1.608.629.580**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**5.061.583.045**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**39,32%**