CERTIFICADO DE OBRA Nº: 3 -

OBRA: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VILLARRICA Y PASO YOBAI

CONTRATISTA: LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 300.000.000

CONTRATO Nº: 506/2020

FECHA: 28/12/2020

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Marcación y replanteo planialtimétrico	Metros cuadrados	4412	1.800	7.941.078	4.412	0,00	4411,71	7.941.078	0	100,00%
2	Limpieza	Unidad medida global	1	326.386	326.386	1	0,00	1,00	326.386	0	100,00%
3	Excavación y movimiento de suelo	Metros cubicos	20	48.000	960.000	20	0,00	20,00	960.000	0	100,00%
4	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	288	19.200	5.529.600	288	0,00	288,00	5.529.600	0	100,00%
5	Colocación de cordón prefabricado o fabricado in situ de H° de 0.10 m de ancho	Metro lineal	980	42.000	41.175.960	980	0,00	980,38	41.175.960	0	100,00%
6	Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	245	13.000	3.186.170	245	0,00	245,09	3.186.170	0	100,00%
7	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	3431	47.500	162.988.175	2.400	800,00	3200,00	152.000.000	38.000.000	93,26%
8	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	3431	5.600	19.215.448	2.400	799,92	3199,92	17.919.578	4.479.578	93,26%
9	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	3431	8.100	27.793.773	2.400	800,00	3200,00	25.920.000	6.480.000	93,26%
10	Enripiado de empedrado	Metros cuadrados	3431	9.000	30.881.970	1.673	408,00	2080,60	18.725.439	3.672.001	60,64%
11	Limpieza final y entrega	Unidad medida global	1	1.440	1.440	0	0,00	0,00	0	0	0,00%

TOTAL AVANCE DE LA OBRA	52.631.579
FONDO DE REPARO 5%	2.631.579
CERTIFICADO Nº 3 DE AVANCE DE OBRA	50.000.000
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 3	17,54%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	91,23%

Contratista
"LARRAMENDIA" Construcciones
Marcial Larramendia
Gerente Propietario

Fiscal de Obras
Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá