CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA **FECHA: 30/11/2023**

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

		ADJUDICACIÓN				CETIFICADO Nº 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.786.000	1.786.000	0,00	0,00	0	1,00
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	m2	138,60	4.982	690.505	110,00	0,00	0	28,60
3	Poda, destronque y desraisado de arboles . Según EE.TT.	un	1,00	658.623	658.623	1,00	0,00	0	0,00
4	Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	138,60	7.971	1.104.781	110,00	0,00	0	28,60
5	Trabajos de maquinas. Según EE.TT.	hs	3,00	278.083	834.249	3,00	0,00	0	0,00
6	Demolicion de muros. Según EE.TT.	m2	9,00	19.089	171.801	9,00	0,00	0	0,00
7	Estructuras de Hº Aº - Zapatas. Según EE.TT.	m3	2,80	2.855.404	7.995.131	2,80	0,00	0	0,00
8	Estructuras de Hº Aº - Pilares Hº Aº. Según EE.TT.	m3	3,50	3.065.516	10.729.306	0,00	3,50	10.729.306	0,00
9	Exc. y carga de cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	2,20	464.908	1.022.798	2,20	0,00	0	0,00
10	Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	4,00	3.328.540	13.314.160	0,00	4,00	13.314.160	0,00
11	Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT	m3	3,3	3.328.540	10.984.182	2,49	0,00	0	0,81
12	Aislacion asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	34,00	61.100	2.077.400	34,00	0,00	0	0,00
13	Muro de nivelacion 0,30 . Según EE.TT.	m2	10,00	199.280	1.992.800	10,00	0,00	0	0,00
14	Muro de nivelacion 0,45. Según EE.TT	m2	9,00	249.100	2.241.900	9,00	0,00	0	0,00
15	Relleno y compactacion. Según EE.TT.	m3	8,50	62.037	527.315	8,50	0,00	0	0,00
16	Provision y colocacion de chapa de chapa termoacustica de 5cm. Según EE.TT.	m2	120,77	222.686	26.893.788	0,00	0,00	0	120,77
17	Provision y colocacion de estructuras metalica para techo. Según EE.TT.	m2	120,77	306.127	36.970.958	0,00	0,00	0	120,77
18	Provision y colocacion de vigas cumbrera metalica. Según EE.TT.	ml	10,20	192.306	1.961.521	0,00	0,00	0	10,20
19	Pilar de mamposteria 0,45 x 0,45 para revocar. Según EE.TT.	ml	15,30	159.871	2.446.026	0,00	15,30	2.446.026	0,00
20	Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT	m2	64,16	204.262	13.105.450	46,26	17,90	3.656.290	0,00
21	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	130,10	116.560	15.164.456	21,95	91,24	10.634.934	16,91
22	Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado. Según EE.TT.	ml	4,00	85.587	342.348	0,00	0,00	0	4,00
23	Envarillado bajos y sobre aberturas con varilla o8 . Según EE.TT.	ml	60,80	44.055	2.678.544	0,00	56,30	2.480.297	4,50
24	Revoque de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	49.820	19.357.561	0,00	0,00	0	388,550
25	CONSTRUCCION AULA NIVEL INICIAL - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	49.820	1.606.695	0,00	0,00	0	32,250
26	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Contrapiso de Cascotes de 10cm. Según EE.TT.	m2	85,00	52.809	4.488.765	0,00	0,00	0	85,000
27	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de piso granitico pulido 0,30 x 0,30 . Según EE.TT.	m2	75,10	197.509	14.832.926	0,00	0,00	0	75,100
28	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	32,25	117.187	3.779.281	0,00	0,00	0	32,250
29	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ml	50,00	79.522	3.976.100	0,00	0,00	0	50,000
30	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de piso podo tactil . Según EE.TT.	m2	9,90	130.161	1.288.594	0,00	0,00	0	9,900
31	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT.	m2	38,20	137.376	5.247.763	0,00	0,00	0	38,200
32	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta metalica de 1,00 x 2,30 . Según EE.TT.	un	1,00	1.240.737	1.240.737	0,00	0,00	0	1,00
33	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.464.708	1.464.708	0,00	0,00	0	1,00
34	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de puerta de madera para boxes - baños 0,60 x 1,80 . Según EE.TT.	un	2,00	866.868	1.733.736	0,00	0,00	0	2,00
35	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión y colocación de puerta de madera de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	2.672.557	2.672.557	0,00	0,00	0	1,00
36	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de ventanas de vidrios templados 8mm. Según EE.TT	m2	16,20	687.516	11.137.759	0,00	0,00	0	16,200
37	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT.	m2	16,20	436.874	7.077.359	0,00	0,00	0	16,200
38	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Mochetas de revoques. Según EE.TT.	ml	66,30	42.949	2.847.519	0,00	0,00	0	66,300
39	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de rejas.Según EE.TT.	m2	32,40	39.856	1.291.334	0,00	0,00	0	32,400
40	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de paredes. Según EE.TT	m2	388,55	46.060	17.896.613	0,00	0,00	0	388,550
41	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	46.060	1.485.435	0,00	0,00	0	32,250
42	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision y colocacion de canaletas. Según EE.TT.	ml	33,20	83.973	2.787.904	0,00	0,00	0	33,200
43	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pinturas de canaleta. Según EE.TT	ml	33,20	45.151	1.499.013	0,00	0,00	0	33,200
44	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT.	m2	3,00	204.262	612.786	0,00	0,00	0	3,00

43.261.013

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
29 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 30/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA **FECHA: 30/11/2023**

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

			ADJUDICACIÓN			CERTIF. Nº 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
45	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3,00	34.874	104.622	0,00	0,00	0	3,00
46	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e instalacion de baranda metalica. Según EE.TT.	ml	4,00	501.333	2.005.332	0,00	0,00	0	4,00
47	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	8,00	40.107	320.856	0,00	0,00	0	8,00
48	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e intalacion de pizarron de madera movil. Según EE.TT.	un	1,00	1.563.428	1.563.428	0,00	0,00	0	1,00
49	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provision e instalacion del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.291.720	2.291.720	0,00	0,00	0	1,00
50	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación del sistema de desague cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.416.615	2.416.615	0,00	0,00	0	1,00
51	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.652.354	1.652.354	0,00	0,00	0	1,00
52	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	524.927	524.927	0,00	0,00	0	1,00
53	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.798.211	2.798.211	0,00	0,00	0	1,00
54	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	4,00	374.797	1.499.188	0,00	0,00	0	4,00
55	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro infantil con cisterna baja. Según	un	3,00	732.989	2.198.967	0,00	0,00	0	3,00
56	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	187.323	561.969	0,00	0,00	0	3,00
57	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	298.920	298.920	0,00	0,00	0	1,00
58	Provision e instalacion de espejos. Según EE.TT.	m2	1,15	177.239	203.825	0,00	0,00	0	1,150
59	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baños de discapacitados. Según EE.TT.	gl	1,00	1.250.435	1.250.435	0,00	0,00	0	1,000
60	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,50	730.126	1.095.189	0,00	0,00	0	1,500
61	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de muebles de MDF. Según EE.TT.	ml	2,00	1.049.855	2.099.710	0,00	0,00	0	2,000
62	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0	1,000
63	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Instalacion electrica para aula nivel inicial. Según EE.TT.	un	1,00	2.386.033	2.386.033	0,00	0,00	0	1,000
64	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos de tuvo led 3x18. Según EE.TT.	un	8,00	182.940	1.463.520	0,00	0,00	0	8,000
65	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Provisión e instalación de artefactos con tuvo led 1x18. Según EE.TT.	un	5,00	102.397	511.985	0,00	0,00	0	5,000
66	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24.000 btu. Según EE.TT	un	1,00	5.910.480	5.910.480	0,00	0,00	0	1,000
67	Instalacion de ventilador de techo 56 caja metalica. Según EE.TT	un	2,00	683.700	1.367.400	0,00	0,00	0	2,000
68	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - Servicio de limpieza general de la construccion. Según EE.TT	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0	1,000
69	CONSTRUCCION DE AULA - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT	m2	89,20	4.982	444.394	0,00	0,00	0	89,200
70	CONSTRUCCION DE AULA - Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	89,20	7.971	711.013	0,00	0,00	0	89,200
71	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº zapatas. Según EE.TT	m3	2,55	2.855.404	7.281.280	0,00	0,00	0	2,550
72	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº pilares de Hº Aº. Según EE.TT	m3	2,52	3.065.516	7.725.100	0,00	0,00	0	2,520
73	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	2,35	3.328.540	7.822.069	0,00	0,00	0	2,350
74	CONSTRUCCION DE AULA - Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT	m3	1,25	3.328.540	4.160.675	1,25	0,00	0	0,000
75	CONSTRUCCION DE AULA - Exc. Y carga de simiento con PBC. Según EE.TT	m3	1,08	464.908	502.101	0,00	0,00	0	1,080
76	CONSTRUCCION DE AULA - Relleno y compactacion. Según EE.TT	m3	6,07	62.037	376.565	6,07	0,00	0	0,000
77	CONSTRUCCION DE AULA - Muro de nivelacion de 0,30 . Según EE.TT	m2	9,42	199.280	1.877.218	0,00	0,00	0	9,420
78	CONSTRUCCION DE AULA - Aislacion asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	10,67	61.100	651.937	0,00	0,00	0	10,670
79	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de chapa termoacustica de 5cm. Según EE.TT	m2	82,45	222.686	18.360.461	0,00	0,00	0	82,450
80	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de estructura metalica para techo. Según EE.TT	m2	82,45	306.127	25.240.171	0,00	0,00	0	82,450
81	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de vigas cumbera metalica. Según EE.TT	ml	8,20	192.306	1.576.909	0,00	0,00	0	8,200
82	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	53,75	116.560	6.265.100	0,00	0,00	0	53,750
83	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque de ambas caras. Según EE.TT	m2	52,82	204.262	10.789.119	0,00	0,00	0	52,820
84	CONSTRUCCION DE AULA - Mamposteria de elevacion de 0,15 para macizar. Según EE.TT	m2	10,40	127.943	1.330.607	0,00	0,00	0	10,400
85	CONSTRUCCION DE AULA - Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para revocar . Según EE.TT	ml	5,40	159.871	863.303	0,00	0,00	0	5,400

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
29 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

CERTIFICADO Nº 2

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

Ciudad del Este Municipalidad
Ing. Mariano Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 30/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 22 - CONSTRUCCION DE 1 AULA NIVEL INICIAL Y CONSTRUCCION DE 1 AULA

FECHA: 30/11/2023

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA N° 1.016 PRESBITERO GUIDO CORONEL - KM. 10 MONDAY

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. Nº 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
86	CONSTRUCCION DE AULA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla o8. Según EE.TT	ml	30,40	44.055	1.339.272	0,00	0,00	0	30,400
87	CONSTRUCCION DE AULA - Revoque de paredes. Según EE.TT	m2	234,00	49.820	11.657.880	0,00	0,00	0	234,000
88	CONSTRUCCION DE AULA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	8,30	49.820	413.506	0,00	0,00	0	8,300
89	CONSTRUCCION DE AULA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm. Según EE.TT	m2	60,70	52.809	3.205.506	0,00	0,00	0	60,700
90	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de piso mosaico granitico pulido de 0,30x 0,30. Según EE.TT	m2	52,70	197.509	10.408.724	0,00	0,00	0	52,700
91	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT	ml	30,30	79.522	2.409.517	0,00	0,00	0	30,300
92	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de piso podo tactil. Según EE.TT	m2	8,05	130.161	1.047.796	0,00	0,00	0	8,050
93	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT	m2	43,80	137.376	6.017.069	0,00	0,00	0	43,800
94	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero 0,90 x 2,10. Según EE.TT	un	1,00	2.672.357	2.672.357	0,00	0,00	0	1,000
95	CONSTRUCCION DE AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT	m2	3,25	77.456	251.732	0,00	0,00	0	3,250
96	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de ventanas con vidrio templado 8mm. Según EE.TT	m2	7,20	687.516	4.950.115	0,00	0,00	0	7,200
97	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT	m2	7,20	436.874	3.145.493	0,00	0,00	0	7,200
98	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de rejas. Según EE.TT	m2	14,40	39.856	573.926	0,00	0,00	0	14,400
99	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de paredes. Según EE.TT	m2	234,00	46.060	10.778.040	0,00	0,00	0	234,000
100	CONSTRUCCION DE AULA - Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	8,30	46.060	382.298	0,00	0,00	0	8,300
101	CONSTRUCCION DE AULA - Provision y colocacion de canaletas. Según EE.TT	ml	27,36	83.973	2.297.501	0,00	0,00	0	27,360
102	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT	ml	27,36	45.151	1.235.331	0,00	0,00	0	27,360
103	Construccion de rampa de Hº. Según EE.TT	m2	3,74	204.262	763.940	0,00	0,00	0	3,740
104	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura para rampa. Según EE.TT	m2	3,74	34.874	130.429	0,00	0,00	0	3,740
105	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de baranda metalica. Según EE.TT	ml	4,40	501.333	2.205.865	0,00	0,00	0	4,400
106	CONSTRUCCION DE AULA - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT	m2	8,8	40.107	352.942	0,00	0,00	0	8,800
107	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de pizarron acrilico. Según EE.TT	un	1,00	1.679.467	1.679.467	0,00	0,00	0	1,000
108	CONSTRUCCION DE AULA - Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0	1,000
109	CONSTRUCCION DE AULA - Inst. electrica para aula. Según EE.TT	un	1,00	1.743.700	1.743.700	0,00	0,00	0	1,000
110	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de artefactos con tuvo led 3x18. Según EE.TT	un	4,00	182.940	731.760	0,00	0,00	0	4,000
111	CONSTRUCCION DE AULA - Provision e instalacion de artefactos con tuvo led 1x18. Según EE.TT	un	5,00	102.397	511.985	0,00	0,00	0	5,000
112	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. Según EE.TT	un	1,00	5.910.480	5.910.480	0,00	0,00	0	1,000
113	Instalacion de ventilador de techo 56 caja metalica. Según EE.TT	un	2,00	683.700	1.367.400	0,00	0,00	0	2,000
114	Servicio de Limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				479.814.442			43.261.013	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	43.261.013	9%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	8.652.203	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	2.163.051	
MONTO NETO A PERCIBIR	32.445.759	

SON GUARANIES: TREINTA Y DOS MILONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE TESORERIA PAGADO 29 DIC 2023

POR LA CONTRATISTA

MB CONSTRUCTORA RUC: 4965697-0

ABIGAIL ALEGRE
FISCAL DE OBRA

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA