13

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº ..20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Obra: LOTE 3: CONSTRUCCION DE 2 AULAS SOBRE LOSA **FECHA: 29/ 06/ 2021**

Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5441 - SAN MARCOS, KM 5 1/2 Bº LA BLANCA

			ADJUDICACIÓN			RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obras	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00	2.500.000	0,00
2	Desarrollo de Calculo de Estructura	GL	1,00	2.051.250	2.051.250	0,00	0	1,00	2.051.250	0,00
3	Demolicion de pisos, carpeta sobre losa	M2	140,81	10.625	1.496.106	0,00	0	140,81	1.496.106	0,00
4	Demolición de paredes	M2	10,50	18.750	196.875	0,00	0	10,50	196.875	0,00
5	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	M3	6,52	2.103.260	13.713.255	1,32	2.776.303	5,20	10.936.952	0,00
6	Estructura de H° A°-Vigas cumbrera de H° A°	M3	3,75	2.167.411	8.127.791	1,15	2.492.523	2,60	5.635.269	0,00
7	Encadenados de H° A° en paredes y galeria	ML	62,01	195.908	12.148.255	0,00	0	62,01	12.148.255	0,00
8	Refuerzo de Zapatas en aulas y galerías incluye excavación	M3	5,60	1.865.581	10.447.254	0,00	0	5,60	10.447.254	0,00
9	Muros de Elevacion-Pared de 0,15 para revocar	M2	166,83	103.644	17.290.929	0,00	0	166,83	17.290.929	0,00
10	Muros de Elevación-Enviarillado bajo aberturas 3Ø8	ML	57,96	23.500	1.362.060	0,00	0	57,96	1.362.060	0,00
11	Techo-Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	M2	157,61	275.000	43.342.750	0,00	0	157,61	43.342.750	0,00
12	Revoques de paredes A una Capa esp. 1.5 cm con hidrofugo (Dosif. 1:4:20). interior y exterior a una capa	M2	437,45	40.603	17.761.782	51,25	2.080.903	386,20	15.680.878	0,00
13	Revoques-De viga cumbrera y de galeria de HºAº	M2	46,78	40.603	1.899.408	0,00	0	46,78	1.899.408	0,00
14	Contrapiso de 7cm sobre losa	M2	150,10	47.219	7.087.572	0,00	0	150,10	7.087.572	0,00
15	Carpeta nueva para losas	M2	164,10	25.750	4.225.575	0,00	0	164,10	4.225.575	0,00
16	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	164,10	92.625	15.199.763	39,10	3.621.638	125,00	11.578.125	0,00
17	Piso-Zocalo ceramico	ML	97,99	25.000	2.449.750	27,99	699.750	70,00	1.750.000	0,00
18	Contrapiso de H° de cascotes	M2	14,00	56.719	794.066	0,00	0	14,00	794.066	0,00
19	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	2,00	2.174.938	4.349.876	0,00	0	2,00	4.349.876	0,00
20	Aberturas metálicas-Ventanas tipo balancines Medidas.: 1.60x1.20	M2	15,36	406.625	6.245.760	0,00	0	15,36	6.245.760	0,00
21	Aberturas metálicas-Vidrios dobles	M2	15,36	115.000	1.766.400	0,00	0	15,36	1.766.400	0,00
22	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	437,45	31.900	13.954.655	0,00	0	437,45	13.954.655	0,00
23	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	157,61	39.325	6.198.013	0,00	0	157,61	6.198.013	0,00
24	Desague Pluvial-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	72,02	40.250	2.898.805	0,00	0	72,02	2.898.805	0,00
25	Desague Pluvial-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ML	72,02	30.849	2.221.745	0,00	0	72,02	2.221.745	0,00
26	Instalación eléctrica	GL	1,00	4.500.000	4.500.000	0,00	0	1,00	4.500.000	0,00
27	Artefactos electricos, conforme a especificaciones tecnicas	GL	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0	1,00	5.000.000	0,00
28	Mobiliarios-Pizarrones	UN	2,00	1.930.000	3.860.000	0,00	0	2,00	3.860.000	0,00
29	Limpieza gral	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0	1,00	2.000.000	0,00
	MONTO TOTAL - I.V.A. INCLUIDO				**215.089.695**		**11.671.117**		**203.418.578**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION

			ADJUDICACIÓN			RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
22	Pintura pared exterior parte de atrás	m2	150,99116	31.900	4.816.618	0,00	0	150,99116	4.816.618	0,00
31	Muro de mamposteria de ladrillo comun 0,15	m2	17,00	103.644	1.761.948	0,00	0	17,00	1.761.948	0,00
32	Revoque de muro	m2	17,00	40.603	690.251	0,00	0	17,00	690.251	0,00
33	Pintura de muro	m2	17,00	31.900	542.300	0,00	0	17,00	542.300	0,00
34	Construccion de 2 pizarron con porta tizas	un.	2,00	1.930.000	3.860.000	0,00	0	2,00	3.860.000	0,00
					11.671.117		**0**		**11.671.117**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	215.089.695	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-43.017.939	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-10.754.485	
MONTO NETO A PERCIBIR	**161.317.271**	

Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO.----------

Ciudad del Este Municipalidad Dir. Obras Municipales

CLAUDIO AGUILAR
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE ¡REY.ONSTRUYAMOS! Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Contratista

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039267 - 1
Nº de Timbrado: 14707086
FACTURA
Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

001-001 0000874

Fecha de Emisión, 6 de Agosto de 2021 Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este R.U.C. y/o C.I. Nº: 8000888-6

Dirección: Tel.:

Nota de Remisión Nº: Fecha: Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Por Certificado Nº 1 de la Obra - Lote 3: Cons				
	Truc. de Aulas sobre losa, Esc. Básica				
	Nº 5741, San Marcos - Km 5 1/2 Bº La Clara, s/				
	Contrato Nº 31/20 - LPN Nº 14/19.				
	Certificado Nº 1 ₲. 215.089.695				
	Dev. Anticipo 20% ₲. 43.017.939				
	Ret. Contractual 5% ₲. 10.754.485				172.071.756
SUB- TOTALES	₲. 161.317.271				172.071.756

TOTAL A PAGAR: GS. (X) US. ( ) (En Letras): Ciento Setenta y Dos Millones Setenta y Un M.L Setecientos Cincuenta y Seis 172.071.756

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 15.642.887 TOTAL IVA: 15.642.887

Gráfica NV - Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0973) 595 089 (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-0
HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 801 al 900 - 50x3 - 03/21

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Lote 4086602590 , Cons.:

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270117337221

FECHA 15/07/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80039267	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 14/08/2021

NÚMERO DE CONTROL : 91F20909

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42718003926791F20909

7
Siete

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

10

USUARIO EMISION: 1975626

NRO. CERTIFICADO: 304399

FECHA EMISION: 15-07-2021

VENCIMIENTO: ~~14-08-2021~~

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80039267

Nro. Certificado: 304399

Razon Social: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 11-01-2010

Cantidad de Asegurados: 26

Nro. Patronal(es): 0515-61-0092 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

5
cinco

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

8

Proveedor Adjudicado

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

RUC

80039267-1

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 355686 / CONSTRUCCIONES DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Monto del contrato

1.590.067.855

Año: 2021 **Periodo:** Agosto

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ALCIDES	PAREDES FERNANDEZ	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
2	ARIEL JAVIER	ZARATE VILLALBA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
3	TEOVALDO	ESCOBAR IBARRA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
4	JULIO CESAR	ZARACHO SOSA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

Usuario Impresión: sanfrancisco001

Fecha Impresión: 09/08/2021