CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 04/10/2021/ 2021
HOJA:1/3

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	0	1,000
2	Aula Bloque A- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	72,111	10.000	721.110	72,111	721.110	0,000
3	Aula Bloque A- Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	76,700	20.000	1.534.000	76,700	1.534.000	0,000
4	Aula - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	38,059	10.000	380.590	38,059	380.590	0,000
5	Aula - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	25.350	0,000
6	Aula - Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	4,000	25.350	101.400	3,000	76.050	1,000
7	Aula- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	56,564	10.625	600.993	56,564	600.993	0,000
8	Aula- Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	7,000	10.238	71.666	3,000	30.714	4,000
9	Aula- Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	1.850.000	5.994.000	0,580	1.073.000	2,660
10	Aula - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	2,276	2.100.000	4.779.600	0,560	1.176.000	1,716
11	Aula- Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,754	2.150.000	1.621.100	0,000	0	0,754
12	Aula - Estructura de H° A° Vigas del pasillo y paredes	ml	37,436	195.500	7.318.738	11,600	2.267.800	25,836
13	Aula - Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	2,150	103.644	222.835	2,150	222.835	0,000
14	Aula - Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	6,240	103.644	646.739	2,310	239.418	3,930
15	Aula - Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	12,480	40.603	506.725	4,630	187.992	7,850
16	Aula - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	76,478	387.000	29.596.986	0,000	0	76,478
17	Aula - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	52,486	40.603	2.131.069	40,420	1.641.173	12,066
18	Aula - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	58,254	40.603	2.365.287	17,920	727.606	40,334
19	Aula - Carpeta nueva	m2	56,480	25.750	1.454.360	56,480	1.454.360	0,000
20	Aula - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	56,480	92.625	5.231.460	0,000	0	56,480
21	Aula - Piso-Zocalo ceramico	ml	32,882	25.000	822.050	0,000	0	32,882
22	Aula - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	24,912	154.106	3.839.089	0,000	0	24,912
23	Aula - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.175.000	2.175.000	0,000	0	1,000
24	Aula- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	5,992	115.000	689.080	0,000	0	5,992
25	Aula- Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	6,600	406.625	2.683.725	0,000	0	6,600
26	Aula- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	169,154	31.500	5.328.351	0,000	0	169,154
27	Aula- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	24,808	31.500	781.452	0,000	0	24,808
28	Aula- Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	3,200	31.500	100.800	0,000	0	3,200
29	Aula- Pintura polideportiva para rampa	m2	11,252	35.000	393.820	0,000	0	11,252
30	Aula- Rampa de H° p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0	2,000
31	Aula- Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	1,000	500.000	500.000	0,000	0	1,000
32	Aula- Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	0	1,000
33	Aula- Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	4,000	193.750	775.000	0,000	0	4,000
34	Aula- Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	2,000	106.250	212.500	0,000	0	2,000
	MONTO PARCIAL				**87.404.394**		**12.358.990**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ING. DIEGO MERCADO
DM Contratista
CONSTRUCTORA
RUC: 3656240 - 6

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 04/10/2021/ 2021
HOJA:2/3

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
35	Sala Multiuso- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	49,280	10.000	492.800	49,280	492.800	0,000
36	Sala Multiuso- Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	38,059	10.400	395.814	38,059	395.814	0,000
37	Sala Multiuso- Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	25.350	0,000
38	Sala Multiuso- Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	25.350	0,000
39	Sala Multiuso- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	22,640	10.625	240.550	22,640	240.550	0,000
40	Sala Multiuso- Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	0,605	13.125	7.941	0,605	7.941	0,000
41	Sala Multiuso- Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	1,416	1.850.000	2.619.600	1,300	2.405.000	0,116
42	Sala Multiuso- Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	1,179	2.100.000	2.475.900	0,540	1.134.000	0,639
43	Sala Multiuso- Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	0,460	2.150.000	989.000	0,400	860.000	0,060
44	Sala Multiuso- Estructura de H° A° Vigas del pasillo y paredes	ml	22,151	192.000	4.252.992	0,000	0	22,151
45	Sala Multiuso- Mamposteria de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	8,073	103.644	836.718	3,200	331.661	4,873
46	Sala Multiuso- Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	16,738	40.603	679.613	6,400	259.859	10,338
47	Sala Multiuso- Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	46,657	387.000	18.056.259	0,000	0	46,657
48	Sala Multiuso- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	41,767	40.603	1.695.866	13,400	544.080	28,367
49	Sala Multiuuso- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	32,026	40.603	1.300.352	6,860	278.537	25,166
50	Sala Multiuso- Carpeta nueva	m2	33,037	27.750	918.777	33,037	916.777	0,000
51	Sala Multiuso- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	33,037	92.625	3.060.052	0,000	0	33,037
52	Sala Multiuso- Piso-Zocalo ceramico	ml	23,710	25.000	592.750	0,000	0	23,710
53	Sala Multiuso- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.175.000	2.175.000	0,000	0	1,000
54	Sala Multiuso- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	1,498	115.000	172.270	0,000	0	1,498
55	Sala Multiuso- Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	1,650	402.000	663.300	0,000	0	1,650
56	Sala Multiuso- Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	un	1,000	150.000	150.000	0,000	0	1,000
57	Sala Multiuso- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	114,236	31.500	3.598.434	0,000	0	114,236
58	Sala Multiuuso- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	16,136	31.500	508.284	0,000	0	16,136
59	Sala Multiuso- Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	0	1,000
60	Sala Multiuso- Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	2,000	193.750	387.500	0,000	0	2,000
61	Sala Multiuso- Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	2,000	106.250	212.500	0,000	0	2,000
	MONTO PARCIAL				**47.630.970**		**7.917.718**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

ARQ. INOCULADA RIOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240 - 6

CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 04/10/2021/ 2021
HOJA:3/3

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
62	Aula- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	145,973	10.000	1.459.730	0,000	0	145,973
63	Aula- Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	147,564	21.875	3.227.963	147,564	3.227.963	0,000
64	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	50.700	0,000
65	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	6,000	25.350	152.100	6,000	152.100	0,000
66	Aula- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	114,487	10.000	1.144.870	114,487	1.144.870	0,000
67	Aula- Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	11,000	10.238	112.618	0,000	0	11,000
68	Aula- Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	4,500	13.125	59.063	3,000	39.375	1,500
69	Aula- Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	5,256	1.850.000	9.723.600	0,000	0	5,256
70	Aula- Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	3,695	2.100.000	7.759.500	0,000	0	3,695
71	Aula- Estructura de Hº Aº Viga cumbrera	m3	1,488	2.150.000	3.199.200	0,000	0	1,488
72	Aula- Estructura de Hº Aº Vigas del pasillo y paredes	ml	64,535	191.000	12.326.185	0,000	0	64,535
73	Aula- Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	1,764	103.644	182.828	0,000	0	1,764
74	Aula- Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	10,008	103.644	1.037.269	0,000	0	10,008
75	Aula- Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	20,01600	40.603	812.710	1,765350	72.491	18,230650
76	Aula- Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	155,421	387.000	60.147.927	155,421	60.147.927	0,000
77	Aula- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	3,528	40.603	143.247	0,000	0	3,528
78	Aula- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	73,494	40.603	2.984.077	0,000	0	73,494
79	Aula- Carpeta nueva	m2	142,575	25.750	3.671.306	0,000	0	142,575
80	Aula- Pisos-Piso ceramico tipo P14	m2	114,263	92.625	10.583.610	0,000	0	114,263
81	Aula- Piso-Zocalo ceramico	ml	67,820	25.000	1.695.500	0,000	0	67,820
82	Aula- Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	40,864	152.000	6.211.328	0,000	0	40,864
83	Aula- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.175.000	4.350.000	0,000	0	2,000
84	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	11,840	115.000	1.361.600	0,000	0	11,840
85	Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	13,200	405.000	5.346.000	0,000	0	13,200
86	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	198,460	31.000	6.152.260	0,000	0	198,460
87	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	43,371	31.000	1.344.501	0,000	0	43,371
88	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	1,252	31.000	38.812	0,000	0	1,252
89	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,002	35.000	105.070	0,000	0	3,002
90	Rampa de Hº pisalvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0	1,000
91	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portalizas	un	2,000	500.000	1.000.000	0,000	0	2,000
92	Instalacion Electrica (Incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Lucas ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	0	2,000
93	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	8,000	191.000	1.528.000	0,000	0	8,000
94	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	4,000	105.000	420.000	0,000	0	4,000
95	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**163.291.574**		**64.835.426**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**258.217.438**		**85.112.132**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1 85.112.132
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% -17.022.426
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% -4.255.606
MONTO NETO A PERCIBIR 63.834.100

Son Guaraníes: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN.-

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE Dirección Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Director
Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI CONSTRUCTORA RUC

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 101 129

Curupayty e/ Pdte. Franco y Humaitá - Villarrica - Paraguay

TIMBRADO Nº 14599545
Fecha Inicio Vigencia: 20/01/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

001 - 001 **Nº 0000696**

11 de octubre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificación Nº01 Contratación Vía				
	Excepción Nº02/21 Obras de Infraestructura en diversas Instituciones Educativas de Ciudad del Este - Fonacide				
	Contrato 43/2021 - Lote 8 Reparación de 3 aulas y Salon Multiuso				
	Esc. Básica Nº 7432 Bello Horizonte				
	Total monto contrato 85.112.133				
	Total devol. 20% cont. - 17.022.427				
	Retención contractual 5% - 4.255.606				
	Monto a percibir 63.834.100				68.089.706
Subtotal:					68.089.706

Total a Pagar Gs: sesenta y ocho millones ochenta y nueve mil setecientos seis — 68.089.706

Liquidación IVA: 5% — 10% 6.189.706 Total IVA: 6.189.706

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagarémos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Curupayty e/ Pdte. Franco y Humaitá, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Titulo Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razón social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.

Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.Nº:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250579 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 651 al 700
Fecha de Impresión 20/01/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Celeste : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4092710960 , Cons.: 2

5

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121843829

FECHA 06/10/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 05/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 958E0943

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 58E0943

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

4.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240 NRO. CERTIFICADO: 316073

FECHA EMISION: 20-10-2021 VENCIMIENTO: 14-11-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240 Nro. Certificado: 316073

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019 Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Setiembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO