CERTIFICADO N° 2

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	Fiscalización de Obras proyectos y vialidad Municipalidad de Cambyreta	CONTRATISTA	URUNDEY CONSTRUCCIONES DE FERNANDO A. BARRETO E.
Contrato N°25/2024 para la Construcción de Empedrado en la Calle S/N Entrada de la Escuela Bernardino Caballero-ID N° 453172		FECHA:	13/12/2024
		FECHA DE INICIO	30/10/2024
		DÍAS TRASCURRIDOS:	46
		PLAZO INICIAL:	60 DIAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
		Trabajos Preliminares											
1		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.029,06	3.000	3.087.180	1.029,06	0,00	1029,06	3.087.180	-	3.087.180	100,00%
2		Nivelación y conformación de galibo 5% lateral	Metros cuadrados	1.029,06	8.000	8.232.480	1.029,06	0,00	1029,06	8.232.480	-	8.232.480	100,00%
3		Excavación No Clasificada	Metros cúbicos	366,35	54.500	19.966.075	366,35	0,00	366,35	19.966.075,0	-	19.966.075	100,00%
4		Terraplén (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	98,04	91.500	8.970.660	98,04	0,00	98,04	8.970.660	-	8.970.660	100,00%
5		Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	980,36	45.000	44.116.200	343,13	637,23	980,36	15.440.850	28.675.350	44.116.200	100,00%
6		Cordón cuneta de hormigón	Metros cúbicos	17,56	1.530.000	26.866.800	9,66	7,90	17,56	14.779.800	12.087.000	26.866.800	100,00%
7		Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80 cm	Metro lineal	8,00	630.000	5.040.000	8,00	0,00	8,00	5.040.000	-	5.040.000	100,00%
8		Hormigón simple	Metros cúbicos	5,00	1.010.000	5.050.000	0,00	5,00	5,00	-	5.050.000	5.050.000	100,00%
9		Baden de H° A°	Metro lineal	22,50	465.000	10.462.500	0,00	22,50	22,50	-	10.462.500	10.462.500	100,00%
10		Cartel de obra	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	0,00	1,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00%
11		Limpieza final	Metros cuadrados	1.029,06	2.400	2.469.744	0,00	1029,06	1029,06	-	2.469.744	2.469.744	100,00%
Total:	Son Guaraníes:	Son Guaraníes Ciento Treinta y cinco millones doscientos sesenta y un mil seiscientos treinta y nueve				135.261.639				76.517.045	58.744.594	135.261.639	

MONTO TOTAL SEGÚN AVANCE		58.744.594
DEVOLUCION DEL ANTICIPO será del 20% en relación a cada certificación		11.748.918
MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO PRESENTADO N° 1		46.995.676

FONDO DE REPARO NO APLICA

El contratista presento una póliza por un valor equivalente al 5% (por ciento) del monto total del contrato, con un periodo de validez de 150 días a partir de la fecha de emisión

URUNDEY CONSTRUCCIONES
RUC: 4.256.513 - 8

CONTRATISTA

Ing. Miriam Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Escaneado con CamScanner