MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola**
Intendente Municipal de San Estanislao

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1478 DOÑA JUANA PABLA CARRILLO – I.D. Nº 415991 – C.D. Nº: 21/2022.-**

Fecha: 19 de julio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1478 DOÑA JUANA PABLA CARRILLO" con I.D. Nº 414931.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 1478 DOÑA JUANA PABLA CARRILLO" - C.D. N° 21/2022.-

CERTIFICADO N° 01 19/07/2022 I.D. N° 415991

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 1478 DOÑA JUANA PABLA CARRILLO**	**Unidad**	**1**		**105.186.100**						
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	M2	63,7	7.000	445.900	0	63,7	63,7	0	445.900	445.900
1.2	Replanteo	M2	63,7	7.000	445.900	0	63,7	63,7	0	445.900	445.900
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	12	650.000	7.800.000	0	12	12	0	7.800.000	7.800.000
1.4	Encadenados de H° A°	M3	1,8	2.500.000	4.500.000	0	1,8	1,8	0	4.500.000	4.500.000
1.5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	M2	2,6	170.000	442.000	0	2,6	2,6	0	442.000	442.000
1.6	b- De 0,30 cm.	M2	7,5	150.000	1.125.000	0	7,5	7,5	0	1.125.000	1.125.000
1.7	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	200.000	120.000	0	0,6	0,6	0	120.000	120.000
1.8	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	120.000	2.796.000	0	23,3	23,3	0	2.796.000	2.796.000
1.9	Aislacion asfaltica a- De paredes	M2	6,4	60.000	384.000	0	6,4	6,4	0	384.000	384.000
1.10	Muro de elevación b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000	0	3,4	3,4	0	374.000	374.000
1.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	17,5	180.000	3.150.000	0	17,5	17,5	0	3.150.000	3.150.000
1.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	13,5	160.000	2.160.000	0	13,5	13,5	0	2.160.000	2.160.000
1.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	M2	34,3	130.000	4.459.000	0	34,3	34,3	0	4.459.000	4.459.000
1.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	ML	12	20.000	240.000	0	12	12	0	240.000	240.000
1.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,6	200.000	1.320.000	0	6,6	6,6	0	1.320.000	1.320.000
1.16	Techo metálico	M2	90,5	250.000	22.625.000	0	90,5	90,5	0	22.625.000	22.625.000
1.17	Cielo razo de pbc	M2	90,5	150.000	13.575.000	0	90,5	90,5	0	13.575.000	13.575.000
1.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	44,3	40.000	1.772.000	0	44,3	44,3	0	1.772.000	1.772.000
1.19	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	40.000	2.320.000	0	58	58	0	2.320.000	2.320.000
1.20	Piso de baldosa calcarea	M2	58	95.000	5.510.000	0	58	58	0	5.510.000	5.510.000
1.21	Zócalo calcáreo	ML	34	28.000	952.000	0	34	34	0	952.000	952.000
1.22	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	UN	1	2.100.000	2.100.000	0	1	1	0	2.100.000	2.100.000
1.23	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	550.000	3.762.000	0	6,84	6,84	0	3.762.000	3.762.000
1.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	30.000	150.000	0	5	5	0	150.000	150.000

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espinola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

1.25	Pintura a- De paredes al látex	M2	64,3	20.000	1.286.000	0	64,3	64,3	0	1.286.000	1.286.000
1.26	c- de pilares vistos con antimoho	M2	11,9	15.000	178.500	0	11,9	11,9	0	178.500	178.500
1.27	f- De abertura metálica con pintura sintetica	M2	6,84	20.000	136.800	0	6,84	6,84	0	136.800	136.800
1.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	93,8	20.000	1.876.000	0	93,8	93,8	0	1.876.000	1.876.000
1.29	Vidrios dobles	M2	6,84	250.000	1.710.000	0	6,84	6,84	0	1.710.000	1.710.000
1.30	Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	95.000	2.185.000	0	23	23	0	2.185.000	2.185.000
1.31	Instalación de Tablero para A.A.	UN	1	350.000	350.000	0	1	1	0	350.000	350.000
1.32	Instalación de Tablero para ventiladores	UN	2	150.000	300.000	0	2	2	0	300.000	300.000
1.33	Alimentación circuito de luces	UN	6	120.000	720.000	0	6	6	0	720.000	720.000
1.34	Alimentación circuito de ventiladores	UN	2	120.000	240.000	0	2	2	0	240.000	240.000
1.35	Alimentación circuito de A.A.	UN	1	150.000	150.000	0	1	1	0	150.000	150.000
1.36	Alimentación de tomas	UN	2	118.000	236.000	0	2	2	0	236.000	236.000
1.37	Artefactos Fluorescentes 2x40	UN	4	250.000	1.000.000	0	4	4	0	1.000.000	1.000.000
1.38	Artefactos Fluorescentes 1x40	UN	2	180.000	360.000	0	2	2	0	360.000	360.000
1.39	Tablero	UN	1	530.000	530.000	0	1	1	0	530.000	530.000
1.40	Acometida de lineal	UN	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
1.41	Mobiliarios a- Pizarrones	UN	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000
1.42	Ventiladores de techo	UN	2	550.000	1.100.000	0	2	2	0	1.100.000	1.100.000
1.43	Aire acondicionado de 18,000	UN	1	4.000.000	4.000.000	0	1	1	0	4.000.000	4.000.000
1.44	Cartel de obra	GL	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000
1.45	Rampa peatonal	UN	1	600.000	600.000	0	1	1	0	600.000	600.000
1.46	Vallado de obra	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
1.47	Limpieza final	M2	60	15.000	900.000	0	60	60	0	900.000	900.000
	Precio Total				**105.186.100**				**0**	**105.186.100**	**105.186.100**

	Certificación anterior				0
	Certificación acumulada				105.186.100
	Certificación actual				**105.186.100**
	Retención por fondo de reparo 5 %				5.259.305
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**99.926.795**

MLF
Proyectos y Construcciones
De M... Fleitas

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA