Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativos

MEMORANDO

M-FO-CRA N° 53/2022

A: C.P. Sonia Rivas – Jefa del Departamento de Servicios Generales.
DE: Arq. Lyda Valiente – Fiscal de Obras
Arq. Juan Centurión – Fiscal de Obras
REF: Recepción Provisoria de las Ordenes de Servicios 958, 959, 965, 966, 967, 968/22-Expdte. SIME N° 151.982/22
FECHA: 17/11/2022

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación al CONTRATO N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", a fin de remitir la conformidad a los trabajos ejecutados en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones – ***Ordenes de Servicios 958, 959, 965, 966, 967, 968/2022***, según solicitud de Recepción Provisoria presentada por la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. por Expediente SIME N° 151.982/2022.

Se aclara que del presupuesto inicial fueron anulados los rubros que se mencionan a continuación, debido a que durante la ejecución de los trabajos ya no fueron necesarios los mismos:

- Caño de PVC para desagüe de 100mm.
- Mano de obra de caño para PVC para desagüe de 100mm.

Se aclara que la fecha que se registra en el Acta de Recepción Provisoria, es debido al tiempo que el expediente ingresa en el Dpto. de Servicios Generales, por lo que se debe tener en cuenta la fecha de culminación registrada en el Libro de Obras.

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 21/2022

Dependencia solicitante	Dirección de Jubilaciones y Pensiones	
Fecha de conformidad por el servicio	17/11/22	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	958,959,965,966,967,968/2022.	
Monto	18.362.112 Gs.-	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio. Se aclara que el ítem N° 14.41 y 14.42 no se ejecutaron ya que la conexión de desagüe cloacal de la pileta nueva se realizo de manera directa a un registro existente.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	**Jorge González** Funcionario Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	**C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – D.A.
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

Jubilaciones

TETÃ VERU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 958/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3,10	TRES CON DIEZ	PISO. Piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	UNIDAD	----------	124.621	386.325
3,10	TRES CON DIEZ	PISO. Mano de obra de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	UNIDAD	----------	69.000	213.900
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	UNIDAD	----------	154.251	154.251
1	UNO	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	UNIDAD	----------	83.250	83.250
2	DOS	REVOQUE. Revoque de pilares/Mocheta de mampostería	UNIDAD	----------	42.743	85.486
2	DOS	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería	UNIDAD	----------	41.998	83.996
1	UNO	CARPINTERÍA METÁLICA. Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante, incluye materiales	UNIDAD	----------	362.976	362.976
1	UNO	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra de mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante	UNIDAD	----------	177.900	177.900
2,13	DOS CON TRECE	CARPINTERÍA METÁLICA. Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	UNIDAD	----------	180.350	384.146
2,13	DOS CON TRECE	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	UNIDAD	----------	312.800	666.264
1	UNO	CARPINTERÍA METÁLICA. Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos, incluye materiales	UNIDAD	----------	370.146	370.146
1	UNO	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos	UNIDAD	----------	169.500	169.500
6	SEIS	CARPINTERÍA METÁLICA. Desmonte de estructura metálica	UNIDAD	----------	156.320	937.920
12	DOCE	PINTURAS. Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	UNIDAD	----------	25.674	308.088
12	DOCE	PINTURAS. Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	UNIDAD	----------	21.160	253.920

RECIBIDO
Por: Felix Cuevas
Firma:
Fecha: 23/08/2022 Hora: 10:00

TOTAL	4.638.068

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSG N° 175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 61/2022_MEMORANDUM MH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022_ACCESO VEHICULAR.

JESSICA TREPTHAN Técnica Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	Cap. Romina Cc Jefa Interina Dpto. de Procesos CUOC	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VERU MOHENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 959/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	**CDP**	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	REVESTIDOS. Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	50.025	100.050
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	UNIDAD	----------	85.699	85.699
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	UNIDAD	----------	46.875	46.875
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	UNIDAD	----------	103.907	103.907
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	UNIDAD	----------	56.325	56.325
12	DOCE	REVOQUE. Demolición de revoques deteriorados por humedad	UNIDAD	----------	20.090	241.080
5	CINCO	ALBAÑILERÍA. Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	UNIDAD	----------	7.533	37.665
5	CINCO	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	UNIDAD	----------	10.800	54.000
2	DOS	REVESTIDOS. Demolición de azulejos	UNIDAD	----------	14.672	29.344
2	DOS	REVESTIDOS. Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	UNIDAD	----------	92.492	184.984
					TOTAL	**939.929**

RECIBIDO
Por: Felix Cuevas
Firma:
Fecha: 24/08/2022 Hora: 13:00

SON GUARANÍES: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSG N°175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 51/2022_MEMORANDUMMH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022_QUINCHO

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA TREITHANER Técnica Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE LA HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 965/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
5	CINCO	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	UNIDAD	----------	23.352	116.760
5	CINCO	CARPINTERÍA MADERA. Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	UNIDAD	----------	93.415	467.075
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	UNIDAD	----------	103.907	103.907
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	UNIDAD	----------	56.325	56.325
5,20	CINCO CON VEINTE	REVOQUE. Revoque de pilares/Mocheta de mampostería	UNIDAD	----------	42.743	222.264
5,20	CINCO CON VEINTE	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería	UNIDAD	----------	41.998	218.390
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Desmonte y reposición de mesada existente de granito	UNIDAD	----------	350.000	350.000
1	UNO	ARTEFACTOS SANITARIOS. Mano de obra de desmonte y reposición de mesada existente de granito	UNIDAD	----------	225.000	225.000
1,20	UNO CON VEINTE	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	18.713
2,40	DOS CON CUARENTA	DEMOLICIONES. Demolición de azulejo, pisos, revestidos	UNIDAD	----------	14.581	34.994
3,40	TRES CON CUARENTA	REVOQUE. Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	23.988	81.559
3,40	TRES CON CUARENTA	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	UNIDAD	----------	21.850	74.290
2	DOS	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	13.696	27.392
2	DOS	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	7.575	15.150
4,80	CUATRO CON OCHENTA	INSTALACIÓN SANITARIA. Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	15.156	72.749
4,80	CUATRO CON OCHENTA	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	UNIDAD	----------	8.925	42.840
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	140.964	140.964
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	75.000	75.000
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	147.018	147.018
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	UNIDAD	----------	90.000	90.000
		TOTAL				2.580.390

SON GUARANÍES: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSG N°175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 51/2022_MEMORANDUMMH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022_PASILLO

JESSICA TREITHAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Romina Caballero Jefa Interna Dpto. de Procesos - CUOC	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contrataciones	
ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 966/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	UNIDAD	----------	159.621	159.621
1	UNO	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	UNIDAD	----------	91.875	91.875
* 6,17	SEIS CON DIECISIETE	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 100 mm	UNIDAD	----------	30.733	189.623 *
* 6,17	SEIS CON DIECISIETE	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 100 mm	UNIDAD	----------	17.550	108.284 *
1	UNO	CONTRAPISO. Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	26.651	26.651
1	UNO	CONTRAPISO. Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	UNIDAD	----------	21.850	21.850
8,50	OCHO CON CINCUENTA	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	75.812
8,50	OCHO CON CINCUENTA	PISO. Piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	98.730	839.205
8,50	OCHO CON CINCUENTA	PISO. Mano de obra de piso cerámico de alto trafico	UNIDAD	----------	57.500	488.750
6	SEIS	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	42.480
6	SEIS	ZÓCALOS. Zócalo cerámico	UNIDAD	----------	15.663	93.978
6	SEIS	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo cerámico	UNIDAD	----------	8.250	49.500
7	SIETE	DEMOLICIONES. Demolición de pisos, revestidos, revoques, contrapisos	UNIDAD	----------	131.445	920.115

*Obs: Trabajos no ejecutado, una vez realizado el desmonte y verificación, se constató que el mismo no es necesario ejecutar

RECIBIDO
Por: Feli. Cuevas
Firma:
Fecha: 23/08/2022 Hora: 13:30

TOTAL 3.107.744

SON GUARANÍES: TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSGN°175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N°51/2022_MEMORANDUMMH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022_PASILLO

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA TREITHANER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	R. Portina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unid. Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VERU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 967/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	CARPINTERÍA MADERA. Provisión y colocación de Mueble de cocina - alacenas de enchapado. PASILLO	UNIDAD	----------	418.460	418.460
19,50	DIECINUEVE CON CINCUENTA	MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA. Provisión y Colocación de Paños ciegos OFICINA	UNIDAD	----------	157.597	3.073.142
19,50	DIECINUEVE CON CINCUENTA	MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA. Mano de obra de provisión y Colocación de Paños ciegos	UNIDAD	----------	73.600	1.435.200
1	UNO	MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA. Mano de obra de provisión y Colocación de Puertas con cerraduras y herrajes	UNIDAD	----------	149.790	149.790
1	UNO	MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA. Provisión y Colocación de Puertas con cerraduras y herrajes OFICINA	UNIDAD	----------	352.287	352.287

RECIBIDO
Por: Felix Cuevas
Firma:
Fecha: 23/08/2022 Hora: 8:00

TOTAL	5.428.879

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSGN°175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N°51/2022_MEMORANDUMMH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022.

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA TREINHARTH Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SOMIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contrataciones	

TETÃ VIRU MOHENDAPY HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 968/2022
Fecha de Emisión 22/08/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	RUC	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	547/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	393031
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3,50	TRES CON CINCUENTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Provisión de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	UNIDAD	----------	404.681	1.416.384
3,50	TRES CON CINCUENTA	CARPINTERÍA METÁLICA. Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	UNIDAD	----------	156.750	548.625

RECIBIDO
Por: Felix Cuevas
Firma:
Fecha: 23/08/2022 Hora: 15:00

TOTAL	1.965.009

SON GUARANÍES: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 96409/2022_PRESUP. N° 26_PROV.MH/DA/SG N° 861/2022_PROV.MH/DA/CRA N° 882/2022_MEMORANDUM MH/DA/CRA/DSGN°175/2022_MEMORANDDO M-FO-CRA N° 33/2022_INFORME DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N°51/2022_MEMORANDUMMH/DA/CUOC/DP N° 243/2022_PROV.MH/DA/CUOC/DPL N° 134/2022_ARCHIVO.

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
JESSICA TEITHAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Coord. Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 26/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 7 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 10:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 959/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

***Nombre del Contrato:* "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031**

Nº 0000076

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 909, 911, 915, 959
Contabilidad, Jubilaciones	Fecha: 7/09/22. Hora: 16:00hs

Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]

OS 909: La pintura de la escalera (Baranda) se encuentran terminadas, así como el de la galería.

OS 911: Continúa la aislación de techo

OS 915: Inicia esta OS con la demolición de azulejos en el posillo del baño de Bienes del Estado. 09:00hs.

OS 959: Inicia esta OS con la demolición de azulejos y revoque en la pileta ubicada en el sector del comedor. 10:00hs

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura
y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Ob
Duplicado: (Roasado) Contrat
Triplicado: (Celeste) C

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 28/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 8 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 08:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 965/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Morenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000077

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia: Jubilaciones, Serv. Grales Fdl Control

Orden de Servicio Nº: 965, 843.

Fecha: 8/09/22. Hora: 15:00

Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]

OS 965: Se inicia esta OS con el desmonte de la pileta, demolición de azulejos y pared. en el pasillo de acceso. siendo las 8:00hs.	Al retirar el motor de la cortina se realiza pruebas eléctricas y se constata que cambiando algunas pieza que hacían falso contacto hacía que no funcione correctamente. Se realiza el cambio de piezas y se coloca nuevamente. Se realiza pruebas de funcionamiento sin inconvenientes
OS 843: En la última cortina hacia la Financiera Chaco se cambiará el motor. En la cortina que tenía problemas para bajar se trabajó en la nivelación de los fajas y se companso las guías por donde baja la cortina, dando por cerrada esta OS.	

arquitectura construcción s.r.l. dyd

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 29/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 9 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 09:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 966/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción
S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moronondcha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

***Nombre del Contrato:* "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031**

Nº 0000078

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 915, 959, 966, 911.
Contabilidad Jubilaciones	Fecha: 9/09/22 Hora: 16:00

Tiempo: Bueno: X Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS Nº 915: Se revoca la pared del pasillo en el sector del baño de Bienes del Estado.

OS Nº 959: Se habren los canales para el envarillado de la pared que dá al comedor

OS Nº 966: Se inicia la demolición del piso y zócalo del acceso en el sector de la dirección. Inicia esta OS, siendo las 9:00h.

OS Nº 911: Se reemplaza los pisos rotos en uno de los baños de la galería. Se prepara las paredes de Masa de Entrada para después pintar.

En el acceso de la dirección de Jubilaciones se solicita rellenar hundimiento de la base. Se presenta muestra del piso al administrador, quien aprueba la muestra.

Arq. Lyna Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable Firma - Aclaración	Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 30/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 12 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 08:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 967/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moteenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000079

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 919, 967, 959
Presupuesto, Jubilaciones	Fecha: 12/09/22. Hora: 15:00.
Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]	

OS Nº 919: Continúa la demolición de azulejos en el baño de damas de Presupuesto.

OS Nº 967: Inicia esta OS con la colocación de las mamparas divisorias en el espacio central de Jubilaciones siendo las 8:00 hs.

OS Nº 959: Se realiza los trabajos de construcción de un registro de desagüe de 30cm x 30cm.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Residente/Responsable Firma - Aclaración	Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 31/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 15 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 08:30hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 958/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Moterondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: "REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031

Nº 0000081

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 919, 958.
Presupuesto, Jubilaciones	Fecha: 15/09/22. Hora: 16:00.

Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]

OS Nº 919: Continúa la regularización de las paredes en el baño de damas de presupuesto.	Se recibe reclamo de una de las cortinas metálicas que no baja correctamente en una de las oficinas de Tesoro, por lo que se solicita a la contratista la asistencia para solucionar el problema. Se acuerda la asistencia para el día sábado 17/09/22.
OS Nº 958: Inicia esta OS con la reparación del portón de acceso del estacionamiento de Jubilaciones. Se colocan ruedas de refuerzos y corrigen las guías. Se fabrica una puerta de acceso para el personal en el portón. 8:30 hs.	Se solicita a la contratista ajustar el picaporte de la puerta colocada en la mampara nueva en Jubilaciones

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable Firma - Aclaración	Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Rosado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.I. FO-CRA. 32/2022

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 16 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 09:00hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones según el presupuesto N° 26/2022 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 968/2022**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Morenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: *"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031*

Nº 0000082

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia: Contabilidad, Sobrelacionar

Orden de Servicio Nº: 918, 968.

Fecha: 16/09/22 Hora: 10:00.

Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]

OS Nº 918: Inicia esta OS con el desmonte de las mamparas en el Dpto de Municipalidades y la colocación de los perfiles donde se colocarán las mamparas, siendo las 10:00hs

OS Nº 968: Se coloca la escalera metálica tipo marinera en el archivo. Este trabajo inicia y termina en el mismo día. Inicia 9:00hs.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable
Firma - Aclaración

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficos Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

A.R. FO-CRA. 20/2022

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 17 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 10:00 hs., la Arq. Melisa Ovelar con CI N° 4.649.549 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Hacienda los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en la Dirección Gral. de Jubilaciones y Pensiones, correspondiente a las **Ordenes de Servicios N°:**

- **958/2022.**
- **959/2022.**
- **965/2022.**
- **966/2022.**
- **967/2022.**
- **968/2022.**

OBS.

- SIME N° 151.982/2022
- Se deberá considerar como fecha de finalización de los trabajos realizados lo asentado en el Libro de Obras.

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Melisa Ovelar
Ejecutivo de Obras
D y D Arquitectura y Construcción SRL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
COORD. DE OBRAS
Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000084

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021* 966, 967, 912.
Dependencia	Orden de Servicio Nº:
Jubilaciones, Contabilidad	Fecha: 20/09/22 Hora:

Tiempo: Bueno: [X] Humedo: [ ] Lluvioso: [ ]

OS Nº 966: Se terminó el lavadero y se coloca el desarenador. en el pasillo en Jubilaciones

OS Nº 967: Con la reparación y ajuste del picaporte de la mampara se dá por cerrada esta OS. siendo las 11:00hs.

OS Nº 912: Se inicia esta OS con la colocación de las guías y las planchas para el cielorraso de PVC. 11:00hs.

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura
y Construcción S.R.L.

Residente/Responsable Firma - Aclaración	Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Tripicado: (Celeste) Obra

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000089

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	**Contrato:** *MH Nº 43/2021*
Dependencia	Orden de Servicio Nº: 9/9, 965.
Presupuesto, Habilaciones	Fecha: 13/10/22 Hora:
Tiempo: Bueno: ✓ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐	
OS Nº 9/9: Se repara el cielorraso del baño de damas y la montante de la cañería del sistema de aire acondicionado central.	Se solicita mejorar la colocación de las cañerías en los baños. También se comunica que aparecieron nuevamente goteras en Presupuesto
OS Nº 965: Se crea esta OS con la reubicación de la puerta	
	Obs: se aclara que la instalación de agua corriente como desague fueron reutilizados.
Arq. Juan Antonio Centurión Fiscal de Obras - CRA/DA Ministerio de Hacienda	
MINISTERIO DE HACIENDA - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS - COORD. FISCALIA DE OBRAS - Dpto. de Servicios Generales	
Ejecutivo de Obras DyD Arquitectura Construcción S.R.L.	
..... Residente/Responsable Firma - Aclaración	..... Firma Fiscal Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obra
Duplicado: (Rosado) Contratist
Triplicado: (Celeste) Obr

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRAS

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2021

Nombre del Contrato: ***"REFACCIONES DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL". ID: 393.031***

Nº 0000091

Contratista:
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato:
MH Nº 43/2021

Dependencia: Jubilaciones, Presupuesto

Orden de Servicio Nº: 958, 959, 966, 919, 920, 921, 1021.

Fecha: 17/10/22 Hora: 15:00

Tiempo: Bueno: ☐ Humedo: ☐ Lluvioso: ☐

OS 958: Se pinta el portón de acceso al estacionamiento, se cierra la OS Nº 958.

OS 959: Se coloca la canilla en el lavadero del pasillo cerrando la OS. Nº 959.

OS 966: Se termina de colocar los zocalos, se cierra la OS. Nº 966.

OS 919: Se cierra esta OS con la pintura de las abertoras

OS. 920: Se cierra esta OS con la colocación del espejo

OS 921: Se cierra esta OS con la aislación en el techo.

OS 1021: Se prepara para la demolición del cielorraso

Arq. Lyda Valente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ejecutivo de Obras
DyD Arquitectura
Construcción S.R.L.
Residente/Responsable
Firma - Aclaración

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Firma Fiscal
Firma - Aclaración

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Block. 50x3 del 0051 al 0100 - 06/2022 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio Leon Tel.: 75 19 30 / Cel.: 0971 535 528

Original: (Blanco) Fiscal de Obras
Duplicado: (Roasado) Contratista
Triplicado: (Celeste) Obra

CONTRATO M. H. N° 43/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

Proyecto: REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

MONTO MINIMO: 600.000.000 MONTO MAXIMO: 1.200.000.000

ORDEN DE SERVICIO N° 958-959-965-966-967-968

FECHA DE TERMINO DE OS : 17/10/2022

DATOS DE CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANT. EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1.27	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	1	Metro lineal	7.533	5,00	37.665
1.28	Mano de obra de envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	1	Metro lineal	10.800	5,00	54.000
2.1	Demolición de paredes 0,15	1	Metros cuadrados	15.594	1,20	18.713
2.5	Demolición de azulejo, pisos,revestidos	1	Metros cuadrados	14.581	2,40	34.994
2.9	Demolición de pisos, revestidos, revoques, contrapisos	1	Metros cuadrados	131.445	7,00	920.115
5.1	Demolición de revoques deteriorados por humedad	1	Metros cuadrados	20.090	12,00	241.080
5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	23.988	3,40	81.559
5.5	Mano de obra de revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	1	Metros cuadrados	21.850	3,40	74.290
5.10	Revoque de pilares/Mocheta de mampostería	1	Metro lineal	42.743	7,20	307.750
5.11	Mano de obra de revoque de pilares/Mocheta de mampostería	1	Metro lineal	41.998	7,20	302.386
6.4	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	1	Metros cuadrados	26.651	1,00	26.651
6.5	Mano de obra de contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	1	Metros cuadrados	21.850	1,00	21.850
7.1	Demolición de pisos en general	1	Metros cuadrados	8.919	8,50	75.812
7.14	Piso cerámico de alto tráfico	1	Metros cuadrados	98.730	8,50	839.205
7.15	Mano de obra de piso cerámico de alto tráfico	1	Metros cuadrados	57.500	8,50	488.750
7.55	Piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	1	Metros cuadrados	124.621	3,10	386.325
7.56	Mano de obra de piso tipo losa de hormigón con armaduras y con terminación tipo Pavidur o similar	1	Metros cuadrados	69.000	3,10	213.900
8.1	Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	1	Metro lineal	7.080	6,00	42.480
8.10	Zócalo cerámico	1	Metro lineal	15.663	6,00	93.978
8.11	Mano de obra de zócalo cerámico	1	Metro lineal	8.250	6,00	49.500
9.9	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	1	Unidad	23.352	5,00	116.760
9.10	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	1	Unidad	93.415	5,00	467.075
9.16	Provisión y colocación de Mueble de cocina - alacenas de enchapado.	1	Metro lineal	418.460	1,00	418.460
10.19	Portón metálico de Chapa doblada N? 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	1	Metros cuadrados	180.350	2,13	384.146
10.20	Mano de obra de portón metálico de Chapa doblada N? 20 con marco y cerradura y sistema de apertura: hojas de abrir, hojas corredizas o basculantes	1	Metros cuadrados	312.800	2,13	666.264
10.29	Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos, incluye materiales	1	Unidad	370.146	1,00	370.146
10.30	Mano de obra de mantenimiento de portón corredizo y basculante, guías, rieles, ruedas, contrapesos	1	Unidad	169.500	1,00	169.500
10.31	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante, incluye materiales	1	Unidad	362.976	1,00	362.976
10.32	Mano de obra de mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante	1	Unidad	177.900	1,00	177.900
10.38	Provisión de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	1	Metro lineal	404.681	3,50	1.416.384
10.39	Mano de obra - Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	1	Metro lineal	156.750	3,50	548.625
10.49	Desmonte de estructura metálica	1	Metros cuadrados	156.320	6,00	937.920
11.4	Provisión y Colocación de Paños ciegos	1	Metros cuadrados	157.597	19,50	3.073.142
11.5	Mano de obra de provisión y Colocación de Paños ciegos	1	Metros cuadrados	73.600	19,50	1.435.200
11.8	Provisión y Colocación de Puertas con cerraduras y herrajes	1	Unidad	352.287	1,00	352.287
11.9	Mano de obra de provisión y Colocación de Puertas con cerraduras y herrajes	1	Unidad	149.790	1,00	149.790
12.35	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	1	Metros cuadrados	25.674	12,00	308.088
12.36	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	1	Metros cuadrados	21.160	12,00	253.920
13.1	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	1	Metros cuadrados	92.492	2,00	184.984
13.2	Mano de obra de revestidos con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	1	Metros cuadrados	50.025	2,00	100.050
13.5	Demolición de azulejos	1	Metros cuadrados	14.672	2,00	29.344
14.9	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	1	Unidad	154.251	1,00	154.251
14.10	Mano de obra de construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	1	Unidad	83.250	1,00	83.250
14.37	Caño PVC para desagüe 40 mm	1	Metro lineal	13.696	2,00	27.392
14.38	Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	1	Metro lineal	7.575	2,00	15.150
15.11	Provisión de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	1	Unidad	159.621	1,00	159.621
15.12	Mano de obra - colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	1	Unidad	91.875	1,00	91.875
15.19	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	1	Unidad	140.964	1,00	140.964
15.20	Mano de obra de instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	1	Unidad	75.000	1,00	75.000

DyD Arquitectura construcción S.r.l.

15.25	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	1	Unidad	147.018	1,00	147.018
15.26	Mano de obra de instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	1	Unidad	90.000	1,00	90.000
15.29	Caño PVC 1/2" Roscable	1	Metro lineal	15.156	4,80	72.749
15.30	Mano de obra de instalación sanitaria de Caño PVC 1/2" Roscable	1	Metro lineal	8.925	4,80	42.840
15.45	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	1	Unidad	85.699	1,00	85.699
15.46	Mano de obra de instalación sanitaria de Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	1	Unidad	46.875	1,00	46.875
15.61	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	1	Unidad	103.907	2,00	207.814
15.62	Mano de obra de construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	1	Unidad	56.325	2,00	112.650
16.19	Desmonte y reposición de mesada existente de granito	1	Metro lineal	350.000	1,00	350.000
16.20	Mano de obra de desmonte y reposición de mesada existente de granito	1	Metro lineal	225.000	1,00	225.000
					TOTAL:	18.362.112

Son guaranies: Dieciocho millones, trescientos sesenta y dos mil, ciento doce

	Fiscal de Obras Arq Juan Centurion Ministerio de Hacienda	Fiscal de Obras Arq Lyda Vallente Ministerio de Hacienda
Fecha de certificacion: 18/10/2022	Fecha de aprobacion de certificado: 12/11/2022	

arquitectura construcción s.r.l.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
COORD. FISCALIA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales