Cambyreta, 04 de agosto de 2021

DON ALBERTO BÁEZ

ENCARGADO DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

PRESENTE:

0004048

Ref: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO con ID: 389003

A través de la presente nota les presentamos el Certificado Nro. 2 correspondiente a la ejecución de los trabajos para su posterior desembolso.

Aprovechando le saluda atentamente

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 514 [illegible]

Alejandro Paniagua.

HABITARE SRL.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Recibido en secretaria general hoy 04
de Agosto de 21
siendo las 07. 10. horas

Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO" ID: 389003

Contrato N° 18/2021

Certificado N° 2 FINAL

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	04/08/2021
FECHA DE INICIO	18/06/2021
PLAZO INICIAL	180 días
PLAZO DE ADENDA	-------
DIAS DE LLUVIA	11 días
PLAZO PRORROGADO	191 días
DIAS TRANSCURRIDOS	46 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	-------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.300	432	561.600	1.300		1.300	561.600		561.600	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.280	28.000	35.840.000	1.088	192	1.280	30.464.000	5.376.000	35.840.000	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	350	78.000	27.300.000	350		350	27.300.000		27.300.000	100%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	12	230.000	2.760.000	12		12	2.760.000		2.760.000	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	47.500	427.500		9	9		427.500	427.500	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	350	3.150	1.102.500	176	174	350	554.400	548.100	1.102.500	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	300.000	300.000		1	1		300.000	300.000	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.300	400	520.000		1.300	1.300		520.000	520.000	100%
				TOTAL	**68.811.600**							

Total certificado	61.640.000	7.171.600	68.811.600
Fondo de reparo 5%:	3.082.000	358.580	3.440.580
Neto a cobrar Gs.:	58.558.000	6.813.020	65.371.020

Son Guaraníes: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL VEINTE

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 614 870

Alejandro Paniagua
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION
Itapúa - Paraguay

Arq. Luis Noa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá