RG TECNOSERVICE

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 07/25 CONTRATO N.º 17/2025 - PERFORACIÓN DE POZO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE CON ACCESORIOS EN VARIAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD - ID N.º 462.042

OBRA Lote 8: - KM 5 1/2 ACARAY - ASENTAMIENTO MEDALLA MILAGROSA

RG TECNOSERVICE — FECHA: 30/12/2025

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1	
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Segun EE.TT.	UN	1,00	2.105.684	2.105.684	1,00	2.105.684
2	Perforación en suelo sedimentario con un diámetro de 10. Según EE.TT.	MTS	1,00	249.480	249.480	8,00	1.995.840
3	Perforación en roca sana y fractura con martillo neumático diámetro en 6" 1/8 (desde los 26m en adelante a 250m). Segun EE.TT.	MTS	1,00	304.972	304.972	142,00	43.306.024
4	Provisión e Instalación de tuberías de PVC, de cuatro mts de largo, soldable DN (Diámetro nominal) 174 mm. Segun EE.TT.	MTS	1,00	235.950	235.950	8,00	1.887.600
5	Aislación vertical y Sello sanitario. Segun EE.TT	MTS	1,00	45.355	45.355	8,00	362.840
6	Limpieza y desarrollo del pozo. Segun EE.TT.	GL	1,00	1.519.650	1.519.650	0,00	0
7	Prueba de bombeo. Según EE.TT.	GL	1,00	3.661.350	3.661.350	0,00	0
8	Informe técnico general y Análisis de Agua. Segun EE.TT	GL	1,00	5.032.500	5.032.500	0,00	0
9	Tramites área prestacional con la ERSSAN y Municipal CDE. Segun EE.TT.	GL	1,00	2.541.000	2.541.000	0,00	0
10	Tramite y gestión licencia ambiental del MADES. Segun EE.TT.	GL	1,00	11.154.000	11.154.000	1,00	11.154.000
11	Provisión e instalación de la electrobomba de 3 Hp trifásico. Según EE.TT.	UN	1,00	3.537.600	3.537.600	0,00	0
12	Provisión e instalación de caño PVC 1 1/4 pulgadas 15kg/cm2. Según EE.TT.	MTS	1,00	20.091	20.091	0,00	0
13	Provisión e instalación de sujeción de la electrobomba. Según EE.TT.	MTS	1,00	4.422	4.422	0,00	0
14	Provisión e instalación de cable NYY 3X4 mm. Según EE.TT.	MTS	1,00	15.035	15.035	0,00	0
15	Provisión e instalación completa del equipo del Tablero de protección. Según EE.TT.	GL	1,00	3.316.500	3.316.500	0,00	0
16	Equipo de automatización del tablero y del tanque al tablero. Segun EE.TT.	GL	1,00	854.700	854.700	0,00	0
17	Provisión e instalación del Registro de protección para el pozo, con su soporte de hierro de electrobomba. Segun EE.TT.	GL	1,00	1.665.840	1.665.840	0,00	0
18	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento Bomba dosificadora. Según EE.TT.	GL	1,00	2.682.900	2.682.900	0,00	0
19	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución. Según EE.TT.	GL	1,00	83.061.000	83.061.000	0,00	0
20	Provisión de PEAD de 10 kg de 1, 1/4. Según EE.TT.	MTS	1,00	8.844	8.844	0,00	0
	SUB - TOTALES				122.016.873		60.811.988

Fernando Olmedo
Fiscal

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Jonas González
12.718
Fiscal - MCDE

RG Tecnoservice
RUC 3872874-5
CDE - Paraguay

Ing. Agr. Cristian Neffa
Reg. Nº 6132
Jefe de Saneamiento Ambiental

Dirección Gestión Ambiental
M.C.D.E.

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

RG TECNOSERVICE

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N N.º 07/25 CONTRATO N.º 17/2025 - PERFORACIÓN DE POZO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE CON ACCESORIOS EN VARIAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD - ID N.º 462.042

OBRA Lote 8: - KM 8 1/2 ACARAY - ASENTAMIENTO MEDALLA MILAGROSA

RG TECNOSERVICE — FECHA: 30/12/2025

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1	
Item	Descripción	Atributos	CANT.	Precio Unitario	Precio Total	CANT.	TOTAL MONTO
21	Marcación y replanteo. Según EE.TT.	M2	1,00	12.533	12.533	0,00	0
22	Provisión y colocación de tejido de alambres calibre 12. Según EE.TT.	ML	1,00	298.868	298.868	0,00	0
23	Provisión y colocación de portón metálico con tejido de alambre. Según EE.TT.	UN	1,00	2.150.306	2.150.306	0,00	0
24	Cimiento de PBC. de 0.5 mts de ancho y 0.5 mts de profundidad. Según EE.TT.	M3	1,00	412.470	412.470	0,00	0
25	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	M3	1,00	3.362.194	3.362.194	0,00	0
26	Muro de nivelación de 0.30. Según EE.TT.	M2	1,00	248.521	248.521	0,00	0
27	Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	1,00	157.165	157.165	0,00	0
28	Aislación asfáltica de paredes. Según EE.TT.	M2	1,00	74.545	74.545	0,00	0
29	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	1,00	63.260	63.260	0,00	0
30	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	1,00	46.970	46.970	0,00	0
31	Revoque de paredes. Según EE.TT.	M2	1,00	57.842	57.842	0,00	0
32	Estructura de Hº Aº - Losa. Según EE.TT.	M3	1,00	3.628.607	3.628.607	0,00	0
33	Estructura de Hº Aº Vigas. Según EE.TT.	M3	1,00	3.525.041	3.525.041	0,00	0
34	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	1,00	49.044,00	49.044,00	0,00	0
35	Provisión e instalación de electroductos de 2'' HG. Según EE.TT.	GL	1,00	729.630	729.630	0,00	0
36	Provisión y colocación de puerta metálica de 0.7 mts x 2.10 mts. Según EE.TT.	UN	1,00	966.806,00	966.806	0,00	0
37	Servicio de limpieza general de la construcción	GL	1,00	2.319.460	2.319.460	0,00	0
	OBS: EL MONTO TOTAL MINIMO DEL PRESENTE LOTE ASCIENDE A LA SUMA DE GS: 141.550.000 (Guaraníes, ciento cuarenta y un millones quinientos cincuenta mil) y el monto maximo del presente lote asciende a la suma de Gs: 242.600.000 (Guaraníes, doscientos cuarenta y dos millones, seiscientos).						0
							60.811.988

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	**60.811.988**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**12.162.398**
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**3.040.599**
MONTO NETO A PERCIBIR	**45.608.991**

SON GS: CUARENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS OCHO MIL, NOVESCIENTOS NOVENTA Y UNO.

ING. FERNANDO OLMEDO
FISCAL DE OBRA

RG Tecnoservice
RUC 387287-4-5
CDE - Paraguay

POR LA CONTRATISTA
RG TECNOSERVICE

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR DE AREA URBANA

JONAS GONZALEZ
FISCAL DE OBRA

ING. CRISTHIAN NEGRETTE
JEFE DE SANEAMIENTO A.

ABO. JUAN MARTINEZ
DIRECTOR
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner