TECO constructora

CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID: 413108

Municipalidad de Asunción

Fecha: 1/7/2023

Certificado de Obra N°: 2 Mes de Julio 2023

Periodo: 13/07/2023 a 30/07/2023

Contrato UOC N° 17/2022

Fecha de Contrato: 21 de marzo de 2023

Monto de Trabajo: 1.454.915.401

Fondo de Difusion:

Orden de Incio: 22 de Mayo 2023

Plazo Contractual: 120 dias

Fondo de Reparo 5%: 27.458.316

Avances (%)	Del Mes	Acumulado
% avance proyec.		
% avance ejecutado	37,75%	60,09%

EMPRESA: TECO.S.R.L

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	**Tramo 1- Desague pluvial calle Tte Zotti y calle de las Palmeras.**										
1.1	Excavación	Metros cúbicos	550,00	35.949	19.771.950	450,00	100,00	550,00	16.177.050	3.594.900	19.771.950
1.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m	Metros cúbicos	40,00	187.524	7.500.960	30,00	10,00	40,00	5.625.720	1.875.240	7.500.960
1.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	200,00	102.622	20.524.400	170,00	30,00	200,00	17.445.740	3.078.660	20.524.400
1.4	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	240,00	91.915	22.059.600	200,00	40,00	240,00	18.383.000	3.676.600	22.059.600
1.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm	Metro lineal	7,00	644.755	4.513.285	7,00	0,00	7,00	4.513.285	0	4.513.285
1.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	105,00	1.012.730	106.336.650	80,00	25,00	105,00	81.018.400	25.318.250	106.336.650
1.7	Sumideros de 2 bocas	Unidad	2,00	14.883.514	29.767.028	2,00	0,00	2,00	29.767.028	0	29.767.028
1.8	Registros de inspección 1.2x1.2	Unidad	2,00	18.053.515	36.107.030	2,00	0,00	2,00	36.107.030	0	36.107.030
1.9	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	20,00	53.065	1.061.300	19,00	1,00	20,00	1.008.235	53.065	1.061.300
1.10	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	250,00	138.013	34.503.250	180,00	70,00	250,00	24.842.340	9.660.910	34.503.250
1.11	Base de H° simple - E= 0.15 m	Metros cúbicos	6,00	1.487.012	8.922.072	4,00	2,00	6,00	5.948.048	2.974.024	8.922.072
1.12	Mampostería de ladrillo común de 0.30 m	Metros cuadrados	200,00	262.211	52.442.200	150,00	50,00	200,00	39.331.650	13.110.550	52.442.200
1.13	Revoque impermeable 1:3	Metros cuadrados	400,00	33.924	13.569.600	300,00	100,00	400,00	10.177.200	3.392.400	13.569.600
1.14	Tapa de H°A° - e= 0.15 m	Metros cúbicos	12,00	3.274.897	39.298.764	6,00	6,00	12,00	19.649.382	19.649.382	39.298.764
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	400,00	42.986	17.194.400	350,00	50,00	400,00	15.045.100	2.149.300	17.194.400
1.16	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		1,00	1,00		3.882.709	3.882.709
2	**Tramo 2 Desague pluvial - Calle Miguel Angel Soler (A° Mburicaó)**										
2.1	Excavación	Metros cúbicos	575,00	35.949	20.670.675		575,00	575,00		20.670.675	20.670.675
2.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m	Metros cúbicos	42,00	187.524	7.876.008		42,00	42,00		7.876.008	7.876.008
2.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	184,00	102.622	18.882.448		184,00	184,00		18.882.448	18.882.448
2.4	Relleno con destape de cantera	Metros cúbicos	183,00	165.506	30.287.598		0,00	0,00		0	0
2.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm	Metro lineal	78,00	644.755	50.290.890		78,00	78,00		50.290.890	50.290.890
2.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	68,00	1.012.730	68.865.640		68,00	68,00		68.865.640	68.865.640
2.7	Sumideros de 2 bocas	Unidad	2,00	14.883.514	29.767.028		2,00	2,00		29.767.028	29.767.028
2.8	Registros de inspección 1.2x1.2	Unidad	3,00	18.053.515	54.160.545		3,00	3,00		54.160.545	54.160.545
2.9	Estructura de salida con muro de piedra bruta	Metros cúbicos	100,00	641.321	64.132.100		15,00	15,00		9.619.815	9.619.815
2.10	Remoción y reposición de cordones de H° prefabricado	Metro lineal	282,00	71.253	20.093.346		0,00	0,00		0	0
2.11	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	435,00	86.676	37.704.060		435,00	435,00		37.704.060	37.704.060
2.12	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	173,00	42.986	7.436.578		100,00	100,00		4.298.600	4.298.600
2.13	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		1,00	1,00		3.882.709	3.882.709
3	**Tramo 3 Desague pluvial - Calle Kriskovich y calle Bonifacio Caballero**						0,00				
3.1	Excavación	Metros cúbicos	1.000,00	35.949	35.949.000		400,00	400,00		14.379.600	14.379.600
3.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0,15 m	Metros cúbicos	100,00	187.524	18.752.400		40,00	40,00		7.500.960	7.500.960
3.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	350,00	102.622	35.917.700		140,00	140,00		14.367.080	14.367.080
3.4	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	500,00	91.915	45.957.500		200,00	200,00		18.383.000	18.383.000
3.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	234,00	1.012.730	236.978.820		70,00	70,00		70.891.100	70.891.100
3.6	Sumideros de 2 bocas	Unidad	1,00	14.883.437	14.883.437		0,00	0,00		0	0

TECO S.R.L. RUC: 80056872-3

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

(Ocho)

TECO constructora

CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID: 413108

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 2 Mes de Julio 2023

Fecha: 1/7/2023

Periodo: 13/07/2023 a 30/07/2023

Contrato UOC N° 17/2022

Fecha de Contrato: 21 de marzo de 2023

Monto de Trabajo: 1.454.915.401

Fondo de Difusion:

Orden de Incio: 22 de Mayo 2023

Plazo Contractual: 120 dias

Fondo de Reparo 5%: 27.458.316

Avances (%)	Del Mes	Acumulado
% avance proyec.		
% avance ejecutado	37,75%	60,09%

EMPRESA: TECO.S.R.L

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
3.7	Registros de inspección 2,4 x 2,4	Unidad	6,00	21.327.464	127.964.784		1,00	1,00		21.327.464	21.327.464
3.8	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	100,00	138.013	13.801.300		0,00	0,00		0	0
3.9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	650,00	42.986	27.940.900		0,00	0,00		0	0
3.10	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		1,00	1,00		3.882.709	3.882.709
4	**Tramo 4 Desague pluvial - Canal (25 Proyectada)**						0,00				
4.1	Excavación	Metros cúbicos	52,00	35.949	1.869.348		0,00	0,00		0	0
4.2	Entibado	Metros cuadrados	60,00	198.603	11.916.180		0,00	0,00		0	0
4.3	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	89,00	478.004	42.542.356		0,00	0,00		0	0
4.4	Fondo de canal con hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	8,00	588.782	4.710.256		0,00	0,00		0	0
4.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	8,00	42.986	343.888		0,00	0,00	-	0	0
									325.039.208	**549.166.321**	**874.205.529**
							Devolución anticipo 20%:		65.007.842	109.833.264	174.841.106
							Fondo de Reparo 5%		16.251.960	27.458.316	43.710.276
							Monto a cobrar:		260.031.366	439.333.057	699.364.423
							Factura Total IVA Incluido:		**260.031.366**	**439.333.057**	**699.364.423**

MONTO CONTRACTUAL Gs. 1.454.915.401

IVA Incluido

9

(Nueve)

TECO S.R.L.

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

Ing. JOSE U. TORRES
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Marcos I. Ruiz Díaz E

TECO
constructora

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Telef.: (021) 673-150
RUC: 80055872-3

MESA DE ENTRADA
D.G.A.E.
Hora: 11 OCT 20231

Asunción, 16 de octubre de 2023.

Señor:
Ing. Mirtha Acha, Directora General de Obras
Municipalidad de Asunción
PRESENTE

Ref.: CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
Asunto: Pago de Certificado de Obra N° 2

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA Nº 2,** presentado por la empresa contratista **TECO S.R.L.,** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 21 de marzo del 2023, adjudicataria de la Obra del llamado **CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108.** El Monto a ser pagado es de **Gs. 439.333.057 (Son guaraníes cuatrocientos treinta y nueve millones trescientos treinta y tres mil cincuenta y siete) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 2 Periodo
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
CONTRATISTA	TECO S.R.L.
MONTO DEL CONTRATO	1.454.915.401
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	37,75%
FECHA DE CONTRATO	21 de marzo 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días
Orden de Inicio	22 de mayo 2023

Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Municipalidad de Asunción que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y copias debidamente foliados.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Erik Wolf Pozo
Representante Legal
TECO S.R.L

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3