CALTEC S.R.L.
CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba 441 c/ Centerio de la Epopeya
Tel: 677-562 - Cel: 0981-422-612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

Fecha:	9/12/2022		
Cliente:	**Congreso Nacional**	**Teléfono:**	021- 414-5890
Atención:	Ing. Sebastián Romero	**Email:**	mantenimiento.congreso.py@gmail.com

Se realizó el siguiente servicio de mantenimiento a dos equipos de UPS de la marca RIELLO de 100 KVA en el Edificio del Congreso Nacional:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección visual del equipo en busca de conexiones sueltas, aislamiento quemado o cualquier otro signo de desgaste.
- Comprobar visualmente la contaminación de líquidos de las baterías y condensadores.
- Limpieza de los recintos del equipo de UPS.
- Se realizó exploraciones térmicas en las conexiones eléctricas y se verificó que todas están apretadas y no generan calor.
- Reajuste de los bornes de cada terminal y conexionado.
- Verificación de los interruptores de transferencia del UPS, los interruptores automáticos y los bypass de mantenimiento.
- Medición de corriente: tensión de salida 3x390V, tensión de entrada 3x385V, corriente de salida UPS 1: 30 A, UPS 2: 28 A.

Jorge Rodríguez
CI 2.837.117

CONGRESO NACIONAL · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO · DGA

Rodrigo Díaz
CI 4.562.031

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
09/12/22