INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA
Silvio Pettirossi c/ Walter Insfran
Caaguazú-Paraguay

Caaguazú, 29 de Mayo de 2023

Señor
Lic. Cesar Britez
Gobernador V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado de Obras N° 1, perteneciente al Contrato Nº 05/2023 Licitación por Concurso de Ofertas ***(LCO) N° 08/2023, para "CONSTRUCCION DE TINGLADO" CON ID:430432,*** a la vez solicitar el pago correspondiente.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazú - Paraguay

Diego Ramoa
INNOVARQ EMPRESA CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Luco Alegre
N° 1.901
FECHA: 29/05/2023 HORA: 12:20

CONTRATO Nº 5/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO - ID: 430432

CERTIFICADO Nº 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado	Monto Presente Certificado
1	72141510-001	Demolicion y retiro de Estructura Preexistente	Metros cuadrados	374	26,000	9,724,000	100%	0%	100%	9,724,000
2	72131601-9974	Marcacion Y Replanteo	Metros cuadrados	690	12,500	8,625,000	100%	0%	100%	8,625,000
3	72102905-001	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	58	185,000	10,730,000	100%	0%	100%	10,730,000
4	82101502-004	Cartel de obra 1.20 x 1.80 con marco metalico y plotter	Unidad	1	1,650,000	1,650,000	100%	0%	100%	1,650,000
5	72131601-004	Zapatas H° Aisladas	Metros cúbicos	22.6	2,200,000	49,720,000	100%	0%	100%	49,720,000
6	72131601-004	Pilares H° de 30 x 40 con acavado de Hormigon a la vista	Metros cúbicos	7.7	2,570,000	19,789,000	50%	0%	50%	9,894,500
7	72131601-004	Vigas H° De Arriostramiento Inf.	Metros cúbicos	6.8	2,200,000	14,960,000	100%	0%	100%	14,960,000
8	72131601-004	Piso de Hormigon Armado Acavado Helicoterado	Metros cúbicos	55.6	2,685,000	149,286,000	15%	0%	15%	22,392,900
9	72131601-007	Cubierta superior de Chapa zinc tipo acanalada Sobre estructura metalica de Perfil y angulos con Columnas de varilla conformada 20x40 (Varillas de 20mm-10mm-8mm) con 2 Arcos metalicos	Metros cuadrados	690	315,000	217,350,000	20%	0%	20%	43,470,000
10	72131601-001	Circuito de Alimentacion electrica	Unidad	1	5,750,000	5,750,000	0%	0%	0%	-
11	72131601-001	Circuito de Distribucion electrica	Unidad	1	7,800,000	7,800,000	0%	0%	0%	-
12	72131601-001	Colocación de Artefactos Luminicos tipo reflector Led	Unidad	24	687,000	16,488,000	0%	0%	0%	-
13	72131601-001	Tablero electrico Principal	Unidad	1	4,480,000	4,480,000	0%	0%	0%	-
14	72131601-012	Pintura de marcacion para pista	Unidad	1	6,700,000	6,700,000	0%	0%	0%	-
15	72131601-012	Pintura tipo recina acrilica para pista	Metros cuadrados	685	35,500	24,317,500	0%	0%	0%	-
16	72131601-012	Pintura Acrilica a dos manos en Columnas de H°A°	Metros cuadrados	75	62,000	4,650,000	0%	0%	0%	-
17	72102304-005	Canaleta pluvial de chapa Galvanizada Nro. 26	Metro lineal	65.4	120,000	7,848,000	0%	0%	0%	-
18	72102304-005	Ductos de Bajada Pluvial	Metro lineal	96	82,000	7,872,000	0%	0%	0%	-
19	72102304-005	Ductos de desague Pluvial Subterraneo	Metro lineal	40	115,000	4,600,000	100%	0%	100%	4,600,000
20	72131601-004	Canaleta de Hormigon a Cielo Avierto	Metros cúbicos	11.5	2,245,000	25,817,500	100%	0%	100%	25,817,500
21	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1,843,000	1,843,000	0%	0%	0%	-
		Precio Total				**600,000,000**				**201,583,900**

PORCENTAJE CERTIFICACION	33.60
DESCUENTO ANTICIPO 20%	40,316,780
NETO A COBRAR	161,267,120
FONDO DE REPARO 5%	10,079,195
TOTAL A COBRAR	151,187,925

Firma

Nombre: DIEGO HERNAN RAMON RODRIGUEZ

En calidad de: PROPIETARIO

(0975) 265 971
(0975) 487 561
Caaguazu Paraguay

Arq. Víctor Manelleta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú