OET/DR/ARM/1549/2020/2021/000030
SIGLA/Nº/AÑO

ANDE

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Misiones

A: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. -

LUGAR y FECHA : San Ignacio, 10/05/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 337201, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/05/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 10/05/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARM/1549/2020/2021/000029

Movimiento de Transformador Nº:

Recibí conforme: Ing. Osmar Llano C. Electricista Mat. Nº 7255

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: 4.356.542

Hora: Fecha: 10/05/21

Ing. Eduardo Marino

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/05/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 337201, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 41044.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: Angel Galeano F. FISCAL DE OBRAS Subestación Reg. Misiones	Ing. Eduardo Marino
Firma	Firma Jefe
Fecha: 31/05/21	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Rafael Lujan O. CONTROL FINAL Regional Misiones	Controlado por: Luis Cespedes Fiscal HIPO ANDE	Ing. Gustavo Javier Encina Giménez División de Gestión Regional Sur DR/RS
Firma	Firma	
Fecha: 23/06/2021	Fecha: 23/06/2021	Fecha: 19 JUL /

OBSERVACIONES: ENC. STELINO CONTRATISTA

Postacion para nuevo alimentador SJB 6 tramp Ruta 1 San Miguel a Ita Yuru

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista
1ra. Copia : Unidad Emitente
Computadora: 10.2.17.26

Impreso El : 01/06/21 9.07 AM
Impreso Por : 5530 - GALEANO FARIÑA, ANGEL MOISES

ANDE

OET/DR/ARM/1549/2020/2021/000031

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Misiones

A: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. -

LUGAR y FECHA : San Ignacio, 10/05/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 176608, cuya conclusión está prevista para la fecha 15/05/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 10/05/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARM/1549/2020/2021/000030

Movimiento de Transformador Nº:

Recibí confome: Ing. C. Osmar Llano C.

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: 4356542

Ing. Eduardo Mariño

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 10/05/21

Hora: Fecha: 10/05/2021

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/05/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 176608, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42328.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: Angel Galeano F. FISCAL DE OBRAS Secc. Distr. Reg. Misiones	Ing. Eduardo Mariño
Firma	Firma Jefe
Fecha: 30/05/21	Fecha: 23/06/2021

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Rafael Lujan O. CONTROL FINAL Regional Misiones	Controlado por:	Ing. Gustavo David Encina Giménez
Firma	Firma	Firma Jefe División de Gestión Regional Sur DR/RS
Fecha: 23/06/2021	Fecha: 23/06 Luis Céspedes Fiscal HHPO ANDE	Fecha: / / 19 JUL 2021

OBSERVACIONES:

Instacion de postes de 12/800 KGF

ENCARG. CONTROL FINAL INTERINO

-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.17.26

Impreso El : 03/06/21 6.55 AM

Impreso Por : 5530 - GALEANO FARIÑA, ANGEL MOISES