**RR CONSTRUCCIONES**

**OBRAS CIVILES**

## CERTIFICADO 02 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA"

| Nº | Código catalogo | Descripción | CONTRATO | | | | CANTIDAD | | | PARCIALES | | | AVANCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | un | Cant. | P.Unit | Total | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético. | un | 1,00 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1,00 | | 1,00 | 1.340.000 | | 1.340.000 | 100% |
| 2 | 72131701-002 | Marcación y replanteo | gl | 1,00 | 632.700 | 632.700 | 1,00 | | 1,00 | 632.700 | | 632.700 | 100% |
| 3 | 72131701-002 | Desmonte de tubo tipo alcantarillado (sin recuperación) | gl | 1,00 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1,00 | | 1,00 | 1.833.000 | | 1.833.000 | 100% |
| 4 | 72131701-002 | Excavación para muros de PBC con maquinaria (hora máquina) | h/m | 4,00 | 319.800 | 1.279.200 | 4,00 | | 4,00 | 1.279.200 | | 1.279.200 | 100% |
| 5 | 72131701-002 | Muro de PBC - Ver detalle (0,60m de ancho parte superior) | M3 | 40,00 | 547.000 | 21.880.000 | 40,00 | | 40,00 | 21.880.000 | | 21.880.000 | 100% |
| 6 | 72131701-002 | Losa de H°A° (esp: 0,20m) doble parrilla | M3 | 4,50 | 2.456.000 | 11.052.000 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | - | 11.052.000 | 11.052.000 | 100% |
| 7 | 72131701-002 | Viga de H°A° de 0,40m x 030m (longitudinal y transversal) | M3 | 2,80 | 2.600.000 | 7.280.000 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | - | 7.280.000 | 7.280.000 | 100% |
| 8 | 72131701-002 | Relleno y compactación de cabeceras para rampa de acceso | M3 | 70,00 | 51.000 | 3.570.000 | 42,70 | 27,30 | 70,00 | 2.177.550 | 1.392.450 | 3.570.000 | 100% |
| 9 | 72131701-002 | Baranda de H°A° | ml | 6,00 | 1.337.000 | 8.022.000 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | - | 8.022.000 | 8.022.000 | 100% |
| 10 | 72131701-002 | Limpieza periódica, final y retiro de escombros | gl | 1,00 | 1.396.000 | 1.396.000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1.396.000 | 1.396.000 | 100% |
| | | | | | Total | 58.284.900 | | | | | 29.142.450 | 58.284.900 | 100% |

| RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02 | |
|---|---|
| Total Certificado de Obras Nº 02 | 29.142.450 |
| Fondo de Reparo 5% | 1.457.122,50 |
| SALDO A COBRAR | 27.685.327 |

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. N° 4368