UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 031/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- MARCELINO PEREZ MARTINEZ ENTRE AVDA. PRIMER PRESIDENTE Y TTE. GILBERTO CHIRIFE

Orden de Trabajo N°: 28/2022

Lámina N°: 26

Fecha: 21-11-2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	12,00
1.3	Vereda.	ml.	204,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
3	Cambio de Ramal sobre Cañería de 2" y 4" que se coloca por Vereda (longitud de caños tricapa de ¾" aprox 1,5 m)	Unid.	14,00
4	Cambio de Ramal sobre Cañería de 2" y 4" que se coloca por Vereda (longitud de caños tricapa de 1" aprox 1,5m)	Unid.	2.00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	14,40
11.2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	m^2	9,00
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	24,00
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	21,00
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	10,80
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	14,40
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	30,00
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	25,20
11.10	Reposición de Asfalto.	m^2	14,00
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	30,00
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	5,00
16	Codo PVC Rosca Hembra de ¾" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	11,00
17	Codo PVC Rosca Hembra de 1" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	2,00
19	Tubería PVC PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	216,00

Ing. José Vicuña
Fiscal Electromecánico y Supervisión
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - Essap S.A.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 031/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	11,00
22	Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	2,00
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	Unid.	14,00
27	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 1. PN 10/16.	Unid.	2,00
28	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 2. PN 10/16.	Unid.	1,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	13,00
30	Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE 1 (RANGO 31 A 34mm) Transición PN16.	Unid.	3,00
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	1,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	16,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	2,00
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	Unid.	1,00
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras.	Unid.	1,00
39	Válvula de Hierro Dúctil para PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario)	Unid.	2,00
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - altura regulable, sección circular.	Unid.	2,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. José Villalba
Fiscal Electromecánico
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - Essap S.A.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.