mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 1						
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO						
CERTIFICADO BASICO N° 1						
CONTRATISTA:	DOGO CONSTRUCCIONES DE MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ					
MONTO DEL CONTRATO:	1.148.348.381					
OBRA:	"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"					
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO:	03/11/2025 AL 30/11/2025				FECHA:	1/12/2025
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"	1.148.348.381	32,29%	0	370.827.399	370.827.399
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**1.148.348.381**	**32,29%**	**0**	**370.827.399**	**370.827.399**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					**370.827.399**	

Total Certificado	**370.827.399**
Retención 5%	18.541.370
Monto total a cobrar	**352.286.029**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	32,29%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	32,29%

DOGO
Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible] 483

CONTRATISTA

APROBADO POR:

Ing. Javier González
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 2

DOGO CONSTRUCCIONES DE MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ	"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"	AVANCE DEL MES:	32,29%
	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	AVANCE DE OBRA:	32,29%

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"											
1	Obrador y Deposito de Materiales	gl	1,00	4.487.220	4.487.220	100,00%	0,00	1,00	1,00	0	4.487.220	4.487.220
2	Cartel de Obra	un	1,00	1.849.698	1.849.698	100,00%	0,00	1,00	1,00	0	1.849.698	1.849.698
3	Carteles de Señalizacion Preventiva en Obra	un	6,00	161.165	966.990	100,00%	0,00	6,00	6,00	0	966.990	966.990
4	Replanteo de Obra	m²	3.927,14	3.654	14.349.770	50,93%	0,00	2.000,00	2.000,00	0	7.308.000	7.308.000
5	Excavación de Zanjas	m³	1.297,85	44.079	57.207.930	19,26%	0,00	250,00	250,00	0	11.019.750	11.019.750
6	Relleno y Compactacion	m³	129,78	79.649	10.336.847	19,26%	0,00	25,00	25,00	0	1.991.225	1.991.225
7	Fondo de Hormigon en Masa fck: 150 kg/cm2 - e: 10 cm	m³	26,00	976.237	25.382.162	35,00%	0,00	9,10	9,10	0	8.883.757	8.883.757
8	Canal de Piedra Bruta Colocada	m³	384,80	559.389	215.252.887	35,00%	0,00	134,68	134,68	0	75.338.511	75.338.511
9	Relleno de Asiento de Piedra Triturada IV - e: 15 cm	m³	39,00	203.019	7.917.741	35,00%	0,00	13,65	13,65	0	2.771.209	2.771.209
10	Guarda Ruedas de Hº 0,15 x 0,20 x 1,00 m, Sep: 1,00 m	ml	113,00	129.473	14.630.449	35,00%	0,00	39,55	39,55	0	5.120.657	5.120.657
11	Viga Arriostre de Muro de PBC 1,40 x 0,20 x 0,20 m c/3 m	un	76,00	189.230	14.381.480	35,00%	0,00	26,60	26,60	0	5.033.518	5.033.518
12	Canal de Tubo PEAD 2Ø60	ml	78,00	1.258.575	98.168.850	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Sumidero Mixto	un	1,00	6.366.955	6.366.955	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DOGO
Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible] 48[illegible]

APROBADO POR:

Ing. Javier González
Fiscal de Obras

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
14	Regitros de Inspección	un	2,00	4.530.870	9.061.740	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Canal de Hormigon Armado fck: 250 kg/cm2	m³	66,00	2.718.522	179.422.452	60,00%	0,00	39,60	39,60	0	107.653.471	107.653.471
16	Camada Drenante - e: 20 cm	m³	47,50	203.196	9.651.810	60,00%	0,00	28,50	28,50	0	5.791.086	5.791.086
17	Platea o Sello de Hormigón fck: 150 kg/cm2 - e: 7,00 cm	m³	16,63	922.480	15.340.842	60,01%	0,00	9,98	9,98	0	9.206.350	9.206.350
18	Guarda Ruedas de Hº 0,15 x 0,20 x 1,00 m, Sep: 1,00 m	ml	24,00	130.892	3.141.408	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Provisión y Colocación Tubo Ranurado Perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye Movimientos de Suelos y Relleno de Soporte	ml	194,20	191.303	37.151.043	100,00%	0,00	194,20	194,20	0	37.151.043	37.151.043
20	Vigas de Hormigon Armado V1 y V2	m3	7,33	2.718.522	19.926.766	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Rejilla T1 1.36X0.85 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00	3.221.952	19.331.712	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Rejilla T2 1.36X1.40 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00	4.027.440	24.164.640	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Rejilla T3 1.20X1.40 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00	3.624.696	21.748.176	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Terraplen	m³	150,00	57.434	8.615.100	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	Remocion de Pavimento Petreo y cordón con Recuperación	m³	2.507,64	21.289	53.385.148	19,94%	0,00	500,00	500,00	0	10.644.500	10.644.500
26	Reposicion de Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	m³	2.415,84	45.309	109.459.295	20,70%	0,00	500,00	500,00	0	22.654.500	22.654.500
27	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	ml	290,00	56.687	16.439.230	20,69%	0,00	60,00	60,00	0	3.401.220	3.401.220
28	Cordon Cuneta fck: 250 kg/cm2	ml	66,00	181.235	11.961.510	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=250 kg/cm2	m³	10,26	2.617.836	26.858.997	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=250 kg/cm2	m³	5,13	2.517.150	12.912.980	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	m³	7,78	2.718.522	21.150.101	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DOGO Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible] 48[illegible]

APROBADO POR:
Ing. Javier González
Fiscal de Obras

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
32	Barandas Metálicas	ml	120,00	48.329	5.799.480	83,33%	0,00	100,00	100,00	0	4.832.900	4.832.900
33	Vereda Plaza fck: 210 kg/cm2	m3	24,72	1.963.377	48.534.679	89,00%	0,00	22,00	22,00	0	43.194.294	43.194.294
34	Reposición de Vereda - Frentistas	m2	156,00	70.480	10.994.880	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Limpieza de obra	m2	3.927,14	3.055	11.997.413	12,73%	0,00	500,00	500,00	0	1.527.500	1.527.500
	MONTO TOTAL				**1.148.348.381**					**0**	**370.827.399**	**370.827.399**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	370.827.399
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**370.827.399**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	1.148.348.381
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	370.827.399
B.3	**SALDO DEL CONTRATO**	**777.520.982**

CONTRATISTA

DOGO
Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible] 48[illegible]

APROBADO POR:

Ing. Javier González
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADA	AVANCE
	"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"						
1	Obrador y Deposito de Materiales	gl	1,00		1,00	1,00	100,00%
2	Cartel de Obra	un	1,00		1,00	1,00	100,00%
3	Carteles de Señalizacion Preventiva en Obra	un	6,00		6,00	6,00	100,00%
4	Replanteo de Obra	m²	3927,14		2.000,00	2.000,00	50,93%
5	Excavación de Zanjas	m³	1297,85		250,00	250,00	19,26%
6	Relleno y Compactacion	m³	129,78		25,00	25,00	19,26%
7	Fondo de Hormigon en Masa fck: 150 kg/cm2 - e: 10 cm	m³	26,00		9,10	9,10	35,00%
8	Canal de Piedra Bruta Colocada	m³	384,80		134,68	134,68	35,00%
9	Relleno de Asiento de Piedra Triturada IV - e: 15 cm	m³	39,00		13,65	13,65	35,00%
10	Guarda Ruedas de Hº 0,15 x 0,20 x 1,00 m, Sep: 1,00 m	ml	113,00		39,55	39,55	35,00%
11	Viga Arriostre de Muro de PBC 1,40 x 0,20 x 0,20 m c/3 m	un	76,00		26,60	26,60	35,00%
12	Canal de Tubo PEAD 2Ø60	ml	78,00			0,00	0,00%
13	Sumidero Mixto	un	1,00			0,00	0,00%
14	Regitros de Inspección	un	2,00			0,00	0,00%
15	Canal de Hormigon Armado fck: 250 kg/cm2	m³	66,00		39,60	39,60	60,00%
16	Camada Drenante - e: 20 cm	m³	47,50		28,50	28,50	60,00%
17	Platea o Sello de Hormigón fck: 150 kg/cm2 - e: 7,00 cm	m³	16,63		9,98	9,98	60,01%
18	Guarda Ruedas de Hº 0,15 x 0,20 x 1,00 m, Sep: 1,00 m	ml	24,00			0,00	0,00%
19	Provisión y Colocación Tubo Ranurado Perforado (Exterior corrugada, interior lisa. Ø100 mm diámetro nominal) Incluye Movimientos de Suelos y Relleno de Soporte	ml	194,20		194,20	194,20	100,00%

APROBADO POR:

DOGO Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible]

Ing. Javier González
Fiscal de Obras

mi ciudad, mi pueblo

Municipalidad de San Lorenzo del Campo Grande

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

"PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y REPARACION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA PLAZA AMISTAD – BARRIO MIRAFLORES"

ítem	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	MEDICION ACUMULADA	AVANCE
20	Vigas de Hormigon Armado V1 y V2	m3	7,33			0,00	0,00%
21	Rejilla T1 1.36X0.85 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00			0,00	0,00%
22	Rejilla T2 1.36X1.40 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00			0,00	0,00%
23	Rejilla T3 1.20X1.40 - Incluye Bastidor Metálico y Anclajes ø12 Lisa	un	6,00			0,00	0,00%
24	Terraplen	m³	150,00			0,00	0,00%
25	Remocion de Pavimento Petreo y cordón con Recuperación	m³	2507,64		500,00	500,00	19,94%
26	Reposicion de Pavimento Tipo Empedrado Con Colchon De Arena E: 20 Cm	m³	2415,84		500,00	500,00	20,70%
27	Cordon De Hormigon fck: 210 kg/cm2	ml	290,00		60,00	60,00	20,69%
28	Cordon Cuneta fck: 250 kg/cm2	ml	66,00			0,00	0,00%
29	Losa Acceso Vehicular Frentista H°A° Fck=250 kg/cm2	m³	10,26			0,00	0,00%
30	Losa Acceso Peatonal Frentista H°A° Fck=250 kg/cm2	m³	5,13			0,00	0,00%
31	Losa Tablero H°A° Fck=260 kg/cm2	m³	7,78			0,00	0,00%
32	Barandas Metálicas	ml	120,00		100,00	100,00	83,33%
33	Vereda Plaza fck: 210 kg/cm2	m3	24,72		22,00	22,00	89,00%
34	Reposición de Vereda - Frentistas	m2	156,00			0,00	0,00%
35	Limpieza de obra	m2	3927,14		500,00	500,00	12,73%

CONTRATISTA

DOGO
Construcción
RUC: 4.665 785-1
Cel.: 0985 4[illegible] 48[illegible]

APROBADO POR:

Ing. Javier González
Fiscal de Obras