CONSTRUCTORA FENAR

Email: constructorafenar@hotmail.com
Tel: 0981613500
Comendador Nicolas Bo 1868 c/ San Esteban
Ciudad de Lambare - Dpto. Central

CERTIFICADO N° 002

ID N° 454682

CONTRATO N° 02/2024 "CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES"

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH

INICIO DE OBRA: 15/04/2025

PERIODO: 01/05/2025 - 31/05/2025

FECHA DE ENTREGA DE CERTIFICADO: 05/06/2025

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS

							CANTIDADES			MONTOS			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. U.(IVA incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE EN %
1	83101504-996	Obrador y servicios complementarios	un	1,00	55.668.600	55.668.600	0,25	0,25	0,50	13.917.150	13.917.150	27.834.300	50%
2	72101703-007	Vallado de obra	ml	750,00	102.585	76.938.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
3	82101502-004	Cartel de obra 4,00 x 3,00	gl	1,00	821.340	821.340	1,00	0,00	1,00	821.340	0	821.340	100%
4	70111503-002	Destronque de arboles.	un	103,00	273.780	28.199.340	20,60	20,60	41,20	5.639.868	5.639.868	11.279.736	40%
5	72131601-9974	Replanteo y marcacion	m2	1.624,00	4.531	7.358.344	81,20	81,20	162,40	367.917	367.917	735.834	10%
6	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios DN 2"	m	27,85	93.934	2.616.062	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
7	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 200 mm	m	25,46	230.267	5.862.598	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
8	72101510-005	Provision y Colocacion de tuberias y Accesorios PVC RIGIDO Ø 150 mm	m	31,80	97.598	3.103.616	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-150	m	52,20	79.346	4.141.861	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
10	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-100	m	23,65	57.792	1.366.781	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
11	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-75	m	7,25	41.115	298.084	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
12	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-50	m	7,64	28.650	218.886	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
13	72101510-006	Provision y colocacion de Tuberias y Accesorios TS-PVC-40	m	8,75	22.061	193.034	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
14	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h"a" 0,40 x 0,40 x profundidad variable	un	3,00	515.619	1.546.857	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
15	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h"a" 0,60 x 0,60 x profundidad variable	un	16,00	579.501	9.272.016	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
16	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h"a" 0,70 x 0,70 x profundidad variable	un	3,00	711.828	2.135.484	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
17	72101510-006	Registros de inspeccion con tapa de hormigon h"a" 0,90 x 0,90 x profundidad variable	un	3,00	880.659	2.641.977	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
18	70111713-002	Empastado	m2	2.600,00	11.911	30.968.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
19	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+127 3A	ha	0,48	5.964.107	2.862.771	0,05	0,05	0,10	298.205	298.205	596.411	21%
20	72103004-002	Excavacion no clasificada - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	m3	4.864,16	24.077	117.114.380	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
21	72141511-004	Excavacion de bolsones - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	m3	486,42	28.879	14.047.323	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
22	72131701-016	Terraplen - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	m3	1.371,46	42.510	58.300.765	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
23	72131701-016	Sub Rasante Mejorada CBR = 15%. espesor 80cm - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	m3	1.215,59	69.180	84.094.516	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
24	72131601-004	Canaleta trapecial revestida de H"A" b=0,40 m° - Progresiva 0+000 a 0+127 3A	m3	39,36	1.204.632	47.414.316	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
25	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	ha	0,09	5.964.107	536.770	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
26	72131601-013	Limpieza de canal 100x100 existente - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	ml	168,85	120.464	20.340.346	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
27	72103004-002	Excavacion no clasificada - FASE 03 desde la Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	m3	1.811,18	24.077	43.607.781	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
28	72141511-004	Excavacion de bolsones - FASE 03 desde la progresiva Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	m3	181,12	28.879	5.230.564	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
29	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado cuadruple de 1,50x1,50m - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	m	52,00	11.042.460	574.207.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
30	72131601-004	Cabecera de H"A" para alcantarilla de 1,50x1,50 - 45° - Progresiva 0+000 a 0+429 EJE 04	un	4,00	23.119.197	92.476.788	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
31	70111713-002	Revestimiento vegetal en taludes desde - Progresiva 0+200 a 0+300 EJE 04	m2	1.542,84	11.911	18.376.767	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
32	72131701-006	Despeje, desbroce y limpieza de la faja- FASE 03. Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	ha	0,07	5.964.107	417.487	0,07	0,00	0,07	417.487	0	417.487	100%
33	72131701-016	Terraplen - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	m3	2.215,68	42.510	94.188.557	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
34	72131701-017	Alcantarilla prefabricada celular de hormigon armado doble de 0,80 m x 0,80 m espesor 10cm - FASE 03 Progresiva 0+000 a	m	25,00	3.513.510	87.837.750	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%
35	72131601-004	Canaleta trapecial revestida de H"A" b=0,40 m° - FASE 03 Progresiva 0+000 a 0+0100 VIA SECUNDARIA	m3	6,72	1.204.632	8.095.127	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 492 599

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC: 720953 - 3

36	72131601-004	Pilotes Ø40 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	ml	105,00	299.662	31.464.510	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
37	72131601-004	Pilotes Ø60 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	ml	60,00	674.237	40.454.220	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
38	72131601-004	Pilotes Ø80 fck=25MPa penetran 100cm en el estrato firme	ml	474,00	1.198.644	568.157.256	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
39	72131601-004	Losa Fondo de Tanque Inferior fck=30MPa.Cuantia 83Kg/Metros cubicos	m3	38,63	2.735.200	105.660.776	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
40	72131601-004	Cabezales Tipo fck=25MPa.Cuantia 135 Kg/m3	m3	443,30	3.022.304	1.339.787.363	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
41	72131601-004	Vigas de Equilibrio fck=25MPa.Cuantia 293 Kg/m3	m3	1,15	4.852.888	5.580.821	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
42	72131601-004	Vigas de Fundacion fck=25MPa.Cuantia 113 Kg/m3	m3	2,70	3.037.726	8.201.860	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
43	72102504-002	Muros Pantallas fck=30MPa.Cuantia 126 Kg/m3	m3	12,00	3.524.735	42.296.820	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
44	72102504-002	Muros de Contencion fck=25MPa.Cuantia 90Kg/m3	m3	75,30	2.805.789	211.275.912	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
45	72131601-004	Zapatas de Muros de Contencion fck=25MPa.Cuantia 70Kg/m3	m3	52,00	2.129.400	110.728.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
46	72131601-004	Losas Macizas SS fck=25MPa.Cuantia 150Kg/m3 (Tapa Tanque)	m3	25,76	3.410.843	87.863.316	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
47	72131601-004	Vigas LPB fck=30MPa.Cuantia 94 Kg/m3	m3	3,13	2.846.126	8.908.374	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
48	72131601-004	Losas Macizas PB fck=30MPa.Cuantia 107 Kg/m3	m3	116,92	3.285.360	384.124.291	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
49	72131601-004	Cabezales Entrepiso fck=25MPa.Cuantia 92 Kg/m3	m3	10,36	2.588.682	26.818.746	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
50	72131601-015	Pilares Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 288 Kg/m3	m3	7,66	5.158.381	39.513.198	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
51	72131601-004	Vigas Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 176 Kg/m3	m3	4,00	4.028.947	16.115.788	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
52	72131601-004	Losas Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 109 Kg/m3	m3	48,00	3.194.100	153.316.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
53	72131601-014	Escaleras Entrepiso fck=30MPa.Cuantia 49 Kg/m3	m3	6,50	2.748.250	17.863.625	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
54	72131601-015	Pilares Tipo. fck=30MPa.Cuantia 299 Kg/m3 al visto	m3	246,36	5.269.307	1.298.146.473	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
55	72131601-004	Vigas N1 fck=30MPa.Cuantia 195 Kg/m3 al visto	m3	190,00	4.220.547	801.903.930	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
56	72131601-004	Losas Casetonadas N1 fck=30MPa.Cuantia 143 Kg/m3 al visto	m3	236,00	3.696.167	872.295.412	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
57	72131601-004	Losas Macizas N1 fck=30MPa.Cuantia 131 Kg/m3 al visto	m3	1,42	3.575.157	5.076.723	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
58	72131601-004	Vigas N2 fck=30MPa.Cuantia 198 Kg/m3 al visto	m3	152,00	4.250.800	646.121.600	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
59	72131601-004	Losas Casetonadas N2 fck=30MPa.Cuantia 137 Kg/m3 al visto	m3	205,00	3.635.662	745.310.710	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
60	72131601-004	Losas Macizas N2 fck=30MPa.Cuantia 169 Kg/m3 al visto	m3	1,34	3.958.357	5.304.198	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
61	72131601-004	Vigas Techo fck=30MPa.Cuantia 172 Kg/m3 al visto	m3	163,00	3.988.610	650.143.430	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
62	72131601-004	Losas CasetonadasTecho fck=30MPa.Cuantia 107 Kg/m3 al visto	m3	240,00	3.221.373	773.129.520	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
63	72131601-004	Losas Macizas Techo fck=30MPa.Cuantia 145 Kg/m3 al visto	m3	1,34	3.591.725	4.812.912	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
64	72131601-004	Vigas Techo Escalera fck=30MPa.Cuantia 92 Kg/m3 al visto	m3	5,81	3.075.182	17.866.807	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
65	72131601-004	Losas Macizas Techo Escalera fck=30MPa.Cuantia 76 Kg/m3 al visto	m3	11,72	2.919.244	34.213.540	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
66	72131601-004	Vigas Techo Fondo Tanque fck=30MPa.Cuantia 118 Kg/m3 al visto	m3	2,39	3.186.533	7.615.814	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
67	72131601-004	Losas Macizas Fondo Tanque fck=30MPa.Cuantia 114 Kg/m3 al visto	m3	6,81	3.289.596	22.402.149	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
68	72131601-004	Losas Macizas Tapa Tanque fck=30MPa.Cuantia 65 Kg/m3 al visto	m3	4,28	2.812.037	12.035.518	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
69	72131601-004	Muros de Tanque fck=25MPa.Cuantia 119 Kg/m3 al visto	m3	8,40	2.994.346	25.152.506	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
70	72131601-014	Escaleras fck=30MPa.Cuantia 89 Kg/m3 al visto	m3	24,50	3.021.119	74.017.416	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
		TOTAL CONTRATADO IVA INCLUIDO G$				10.696.183.293			TOTAL G$	-	20.223.141	20.223.141	

ING. LUCAS HUNICKEN

REPRESENTANTE EN OBRA DE CONTRATISTA:FENAR CONSTRUCTURA

Miguel Angel Palomino P.
Ingeniero Civil
Reg. N° 5194
Tel.: (0983) 492 599

NERY PASSI RUMICH AYALA

REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA: FENAR CONSTRUCTURA

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC: 720953 - 3

ING. ADOLFO VILLALBA

ING. ERNESTO MONTALBETTI

ING. EVER DUARTES

FISCALES DE OBRA

20 223 141