ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2022/000018

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Concepción

A: CONSORCIO SIDE - ELEMEC

LUGAR y FECHA : CONCEPCION, 12/05/2022

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 192-309/3, cuya conclusión está prevista para la fecha 31/05/2022, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 12/05/2022, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

2056525, 2052401, 2051915, 2051910, 2051918

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **31/05/2022** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 192-309/3, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 175.945.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	_____
_____	Firma Jefe
Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	_____
_____	_____	Firma Jefe
Firma	Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

1)MONTAJE DE NUEVO AP EN LA LOC. DE SANTA ROSA CONCEPCION
2)MONTAJE DE NUEVO AP EN EL B° PASEO UNIVERSITARIO SEGUN PTO. N° 192.295/3/9 PNO.N° 175.931.
3)MONTAJE DE NUEVO AP EN EL B° CENTRO SEGUN PTO N° 192.296/3 PNO.N° 175.932.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 05/08/22 10.18 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN