OBRA: MEJORAMIENTO DE PASEO CENTRAL AVDA. CORONEL ROMERO

CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A. **MONTO DE CONTRATO:** 440.612.354 **MONEDA:** Gs.

PRESUPUESTO: **INICIO DE OBRA:** 6/7/2022 **FECHA DE CERTIFICADO:** 26/9/2022

CERTIFICADO N° 2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO C/IVA	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO TOTAL	
						Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.	Cantidad	Total Gs.
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	1	1.100.000	0,00	0	1,00	1.100.000
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	3.300	2.765.334	170,53	562.749	193,47	638.451	364,00	1.201.200
1.3	Destronque de arboles	Unidad	35	770.000	26.950.000	1	770.000	10,00	7.700.000	11,00	8.470.000
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	21.000	17.597.580	204,58	4.296.180	193,47	4.062.870	398,05	8.359.050
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2018,14	18.000	36.326.520	380,4	6.847.200	366,18	6.591.240	746,58	13.438.440
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	60.000	5.028.000	17,05	1.023.000	23,00	1.380.000	40,05	2.403.000
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	63.000	5.279.400	17,05	1.074.150	23,00	1.449.000	40,05	2.523.150
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2018,14	43.500	87.789.090	287,4	12.501.900	366,18	15.928.830	653,58	28.430.730
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	112.000	93.853.760	134	15.008.000	230,00	25.760.000	364,00	40.768.000
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	50.500	8.463.800	0	0	0,00	0	0,00	-
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	27.000	5.448.870	0	0	0,00	0	0,00	-
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	1.100.000	74.800.000	0	0	0,00	0	0,00	-
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	600.000	20.400.000	0	0	0,00	0	0,00	-
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	1.000.000	29.000.000	0	0	0,00	0	0,00	-
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	705.000	22.560.000	0	0	0,00	0	0,00	-
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Medida Global	1	3.250.000	3.250.000	0	0	0,00	0	0,00	-
				MONTO DEL CONTRATO	440.612.354		43.183.179		63.510.391		106.693.570

TOTAL GENERAL SIN IVA			57.736.719	
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)		43.183.179	63.510.391	106.693.570

Devolución de Anticipo (IVA incl.)				
TOTAL A FACTURAR		43183179	63.510.391	106.693.570
Retención caucional		2.159.159	3.175.520	5.334.679
Otros descuentos				
TOTAL A COBRAR		41.024.020	60.334.871	101.358.892

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

Sergio Vigna
Presidente
GRUPO HTE

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01

ACTA DE MEDICIÓN - CERTIFICADO 02

OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA CORONEL ROMERO.
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.
CONTRATISTA: HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
FECHA DE ACTA: 26/09/2022

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Cartel de Obra	Unidad	1	1,00	0,00	1,00
1.2	Replanteo y nivelacion de obra	Metros cuadrados	837,98	170,53	193,47	364,00
1.3	Destronque de árboles	Unidad	35	1,00	10,00	11,00
1.4	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	837,98	204,58	193,47	398,05
1.5	Demolicion de cordon existente	Metro lineal	2018,14	380,40	366,18	746,58
1.6	Colchon de arena para base previa (e:0,10cm)	Metros cúbicos	83,8	17,05	23,00	40,05
1.7	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	83,8	17,05	23,00	40,05
1.8	Colocacion de cordones pre-fabricados 10x35x15	Metro lineal	2018,14	287,40	366,18	653,58
1.9	Colocacion de piso adoquin (10x20x6) color gris	Metros cuadrados	837,98	134,00	230,00	364,00
1.10	Pintura de alto trafico para adoquines color rojo y blanco, ancho de 0,10 cm	Metros cuadrados	167,6	0,00	0,00	0,00
1.11	Pintura sintetica de cordon de hormigon (color gris)	Metros cuadrados	201,81	0,00	0,00	0,00
1.12	Colocacion de luminarias dobles tipo led-100W	Unidad	68	0,00	0,00	0,00
1.13	Base de hormigon para luminarias (0,35x0,35x0,15)	Unidad	34	0,00	0,00	0,00
1.14	Equipamientos mobiliarios urbanos bancos de metal	Unidad	29	0,00	0,00	0,00
1.15	Basureros metalicos - clasificadores de residuos	Unidad	32	0,00	0,00	0,00
1.16	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro y tierra excedente de excavacion)	Unidad Global	1	0,00	0,00	0,00

ING. SERGIO VIGNA
REPRESENTANTE LEGAL
HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.
CONTRATISTA

Sergio Vigna
Presidente
GRUPO HTE

Arq. Cristian Cuella
Director de Obras
Municipalidad de San Lorenzo

ARQ. CRISTIAN CUELLA
FISCAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CONTRATANTE

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01