Asunción, 02 de Diciembre de 2022.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

/MEC Dic.

INELEC S.A.

Asunción, 09 de Diciembre

del 2022

Señores:

Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 119/22

Referencia: Contrato 20/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/2022. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio N° 237

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos del ascensor.	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

Ing. Gualberto Martinez

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel : 201 915
Asunción - Paraguay

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS
Nº 015983

Fecha / /20	
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio:

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s):

Ascensor	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación
- ☐ Reductor
- ☐ Bujes
- ☐ Selector
- ☐ Mec. Reg. Veloc.
- ☐ Guías Cab. y Contrap.
- ☐ Mec. Puertas
- ☐ Poleas de Desvío
- ☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap

Limpieza
- ☐ S. Máq: Equip. y Piso
- ☐ Sobre Cab. y Contrap.
- ☐ Puerta Cabina
- ☐ Puerta de Piso
- ☐ Barras Puertas
- ☐ Fosa
- ☐ Cielo Raso Cab.
- ☐ Umbrales - Soleras
- ☐ Cuadro: Contactos
- ☐ Colector

Revisión
- ☐ Vibración - Ruidos
- ☐ Arranque - Parada - Acel
- ☐ Iluminación y Vent. Cabina
- ☐ Botones Alarma, PA, PC
- ☐ Indicadores - Señalización
- ☐ Cuadro: Carb y Palancas
- ☐ Reles Conec. Flex, Fusibles
- ☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.
- ☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac.
- ☐ Selector: Cinta, Contac.
- ☐ Límites Sup e Inf.

Ajustes / Regulación
- ☐ Carbones y Palancas
- ☐ Contactos y Rele
- ☐ Freno
- ☐ Nivelación de Pisos
- ☐ Operador Puerta Cab.
- ☐ Alineación Puertas Cab.
- ☐ Rampa
- ☐ Cerradores de Puertas P.
- ☐ Garfos y Trancas Piso
- ☐ Alineación Puertas Piso

Observaciones - Trabajos - Averías:

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico | Firma | Aclaración o Sello

30 tal 50x2 del 15.001 al 16.500.000 - Agosto /2022