Municipalidad de Pedro Juan Caballero	Intendente: José Carlos Acevedo Quevedo	MONTO CONTRACTUAL: Gs	2.016.006.076,00000
	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº: 04 (CUATRO)	Monto Certificado en el mes:	598.283.709,00000
OBRA: Mejoras en distintas Plazas de la ciudad de Pedro Juan Caballero con ID: 373473	CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO / JULIO	Monto Acumulado:	2.016.006.076,00000
	Fecha: al 25 de junio al 26 de julio	Porcentaje Ejecutado en el Mes:	0,29677
CONTRATISTA: RDM Ingeniería		Porcentaje Ejecutado Acumulado:	1,00000

RDM INGENIERIA

LOTE NRO: 3

Mejoras en la Plaza Eusebio Ayala, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	CANTIDADES			PRECIOS TOTALES				CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			AVANCES
				CONTRACTUAL	CANTIDADES EJECUTADAS	DIFERENCIA	Precio unitario (IVA Incluido)	CONTRACTUAL	CANTIDADES EJECUTADAS	DIFERENCIA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Certificación Acumulada	Porcentaje de Avance
1	72102801-999	Trabajos Preliminares	Unidad	1,00			71.583.800	71.583.800									
1.1		Cartel de obra de estructura metalica	Metros cuadrados	4,00	4,00	-	750.000	3.000.000	3.000.000	-	4,00000		4,00000	-	-	3.000.000	100,00%
1.2		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	3163,00	3163,00	-	3.000	9.489.000	9.489.000	-	3.163,00000		3.163,00000	-	-	9.489.000	100,00%
1.3		Retiro de bancos existentes	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	1,00000		1,00000	-	-	2.000.000	100,00%
1.4		Excavacion para linea de distribucion	Metros cúbicos	150,00	246,00	96,00	120.000	18.000.000	29.520.000	11.520.000	246,00000		246,00000	-	-	29.520.000	100,00%
1.5		Remocion de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	4.934.400	4.934.400	4.934.400	-	1,00000		1,00000	-	-	4.934.400	100,00%
1.6		Remocion de piso existente	Metros cuadrados	3163,00	3163,00	-	10.800	34.160.400	34.160.400	-	3.163,00000		3.163,00000	-	-	34.160.400	100,00%
2	72102801-999	Equipamientos	Unidad	1,00			12.998.030	12.998.030									
2.1		Banco de hormigon prefabricado con reposera	Unidad	26,00	26,00	-	450.000	11.700.000	11.700.000	-	-	26,00000	26,00000	-	11.700.000	11.700.000	100,00%
2.2		Placa Conmemorativa de granito gravadas	Unidad	1,00	1,00	-	1.298.030	1.298.030	1.298.030	-	-	1,00000	1,00000	-	1.298.030	1.298.030	100,00%
3	72102801-999	Instalacion Electrica	Unidad	1,00			197.437.500	197.437.500									
3.1		Montaje del Tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnetico	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	3.375.000	3.375.000	3.375.000	-	1,00000		1,00000	-	-	3.375.000	100,00%
3.2		Poste Hº Aº 9x200 para luminaria	Unidad	12,00	-	-12,00	2.625.000	31.500.000	-	-31.500.000	-		-	-	-	-	0,00%
3.3		Poste HºAº 9x200 para dos luminarias	Unidad	6,00	6,00	-	3.000.000	18.000.000	18.000.000	-	6,00000		6,00000	-	-	18.000.000	100,00%
3.4		Registro de ladrillo comun revocado con tapa de Hº Aº	Unidad	40,00	6,00	-34,00	262.500	10.500.000	1.575.000	-8.925.000	6,00000		6,00000	-	-	1.575.000	100,00%
3.5		Cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB	Metro lineal	850,00	320,00	-530,00	90.000	76.500.000	28.800.000	-47.700.000	320,00000		320,00000	-	-	28.800.000	100,00%
3.6		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	30,00	-	-30,00	71.250	2.137.500	-	-2.137.500	-		-	-	-	-	0,00%
3.7		Provision y colocacion de cableado para alumbrado	Metro lineal	500,00	1850,00	1.350,00	12.750	6.375.000	23.587.500	17.212.500	1.850,00000		1.850,00000	-	-	23.587.500	100,00%
3.8		Provision y colocacion de farolas de 2 cabeza	Unidad	26,00	22,00	-4,00	1.575.000	40.950.000	34.650.000	-6.300.000	22,00000		22,00000	-	-	34.650.000	100,00%
3.9		Provision y colocacion de reflectores de marcurio de 400w	Unidad	8,00	-	-8,00	562.500	4.500.000	-	-4.500.000	-		-	-	-	-	0,00%
3.10		Jabalina de cobre 2,40m x 5/8"	Unidad	40,00	20,00	-20,00	90.000	3.600.000	1.800.000	-1.800.000	20,00000		20,00000	-	-	1.800.000	100,00%
4	72102801-999	Parque Infantil con cercado	Unidad	1,00			99.150.000	99.150.000									
4.1		Cercado perimetral de tejido de alambre	Metro lineal	160,00	160,00	-	240.000	38.400.000	38.400.000	-	-	160,00000	160,00000	-	38.400.000	38.400.000	100,00%
4.2		Juego de parque Infantil	Unidad Medida Global	1,00	1,00	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	1,00000		1,00000	-	-	45.000.000	100,00%
4.3		Cercado de tejido de alambres	Metro lineal	50,00	50,00	-	315.000	15.750.000	15.750.000	-	-	50,00000	50,00000	-	15.750.000	15.750.000	100,00%
5	72102801-999	Pisos Internos	Unidad	1,00			196.084.500	196.084.500									
5.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10 con acabado fino	Metro lineal	617,00	617,00	-	28.500	17.584.500	17.584.500	-	-	617,00000	617,00000	-	17.584.500	17.584.500	100,00%
5.2		Contrapiso de Cascote de 7cm	Metros cuadrados	1700,00	1700,00	-	30.000	51.000.000	51.000.000	-	1.700,00000		1.700,00000	-	-	51.000.000	100,00%
5.3		Piso de canto rodado	Metros cuadrados	1700,00	1700,00	-	75.000	127.500.000	127.500.000	-	535,00000	1.165,00000	1.700,00000	-	87.375.000	127.500.000	100,00%
6	72102801-999	Vereda	Unidad	1,00			153.743.250	153.743.250									
6.1		Cordon de Hº Aº 0,80x0,30x0,10	Metro lineal	967,00	967,00	-	28.500	27.559.500	27.559.500	-	-	967,00000	967,00000	-	27.559.500	27.559.500	100,00%
6.2		Piso de Hº Aº de 8 cm. de espesor con armadura electrosoldad	Metros cuadrados	1463,00	1463,00	-	86.250	126.183.750	126.183.750	-	1.300,00000	163,00000	1.463,00000	-	14.058.750	126.183.750	100,00%
7	72102801-999	Pintura	Unidad	1,00			18.375.000	18.375.000									
7.1		Pintura deportiva	Metros cuadrados	700,00	700,00	-	26.250	18.375.000	18.375.000	-	-	700,00000	700,00000	-	18.375.000	18.375.000	100,00%
8	72102801-999	Jardinería	Unidad	1,00			32.520.000	32.520.000									
8.1		Relleno de tierra colorada area afectada de plantacion de empastado. distribucion y armonizacion	Metros cúbicos	202,00	202,00	-	41.250	8.332.500	8.332.500	-	-	202,00000	202,00000	-	8.332.500	8.332.500	100,00%
8.2		Plantacion de empastado	Metros cuadrados	1050,00	1050,00	-	12.750	13.387.500	13.387.500	-	-	1.050,00000	1.050,00000	-	13.387.500	13.387.500	100,00%
8.3		Jardinería hornamentacion. Paisajismo	Metros cuadrados	120,00	120,00	-	90.000	10.800.000	10.800.000	-	-	120,00000	120,00000	-	10.800.000	10.800.000	100,00%
9	72102801-999	Limpieza Final	Unidad	1,00			14.250.000	14.250.000									
9.1		Retiro de escombros en contenedores	Unidad	60,00	60,00	-	150.000	9.000.000	9.000.000	-	60,00000		60,00000	-	-	9.000.000	100,00%
9.2		Limpieza Final	Unidad	1,00	1,00	-	5.250.000	5.250.000	5.250.000	-	-	1,00000	1,00000	-	5.250.000	5.250.000	100,00%
10	72102801-999	ITEMS ADICIONALES	Unidad	1,00				-									
10.1		Reparación y cambios de artefactos AP y cableado completo del preensamblado y puesta a punto	Unidad	-	16,00	16,00	500.000	-	8.000.000	8.000.000	16,00000		16,00000	-	-	8.000.000	100,00%
10.2		Provision y colocacion de llave temporizadora en vez de fotocelula	Unidad	-	1,00	1,00	1.281.554	-	1.281.554	1.281.554	1,00000		1,00000	-	-	1.281.554	100,00%
10.3		Alumbrado tipo reflectores Led 100 W en cancha	Unidad	-	8,00	8,00	623.000	-	4.984.000	4.984.000	8,00000		8,00000	-	-	4.984.000	100,00%
10.4		Cajas condulete adosado a los postes de las farolas	Unidad	-	54,00	54,00	52.325	-	2.825.550	2.825.550	54,00000		54,00000	-	-	2.825.550	100,00%
							Precio Total	796.142.080	739.103.184	-74.130.000							
								CONTRACTUAL	CANTIDADES EJECUTADAS	DIFERENCIA							

TOTALES	-	269.870.780	739.103.184
Retención 5%	-	13.493.539	13.493.539
Total a cobrar	-	256.377.241	725.609.645

RDM INGENIERIA
de Diego Rodrigo
Diaz Mallorquin
RUC: 3522091-0