ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 29 de octubre de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 23 - Septiembre/2020, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 23** correspondiente al mes de Septiembre del 2020, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 11/2020 recibida en fecha 28 de octubre de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 741.871.355** (Guaraníes, setecientos cuarenta y un millones ochocientos setenta y un mil trescientos cincuenta y cinco.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	741.871.355
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	114,21%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL C.M. N° 03	23 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 28 de octubre de 2020

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 23. Septiembre/2.020

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 23

Nota OFT. N° 11/2020

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 741.871.355 (Guaraníes, Setecientos cuarenta y un millones ochocientos setenta y un mil trescientos cincuenta y cinco)**, I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 23 (Septiembre/2020), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14265903
Fecha Inicio Vigencia 13/Agosto/2020
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2021
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 004488

Fecha: 3 de noviembre de 2020

Cond. de Venta: CREDITO

RUC: 80004239-5

Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				741.871.355
		Certificado N° 23 - SETIEMBRE 2020				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	381.067.129			
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	360.494.545			
		B.3 Regularizacion de reajuste (Cert. N° 15 En/20	309.681			
		B.4 Sub total	741.871.355			
		B.5 Devolución de Anticipo				
		B.7 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	0			
		B.8 Monto líquido de factura del presente certif.	741.871.355			
		Monto Total (IVA Incluido)	741.871.355			
		B.6 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	37.093.568			
SUB-TOTAL						741.871.355
TOTAL A PAGAR		GUARANIES SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-				741,871,355

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 67.442.850 TOTAL IVA: 67.442.850

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
5 Blocks 50x4 - 4.251 / 4.500 - 13/08/2020

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

COD. 44202020

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVENIDA MADAME LYNCH	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 23 **Mes/Año:** Septiembre/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	848/2018	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	28/10/2017
FECHA DE CONTRATO:	16/07/2018	**ORDEN DE INICIO:**	18/10/2018
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 16.628.593.014	**PLAZO ORIGINAL:**	12 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 19.953.380.574	**PLAZO C.M. 3:**	23 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	3,44 %	119,99 %
Avance ejecutado	2,29 %	114,21 %
Teórico	2,29 %	133,99 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVNA. MADAME LYNCH											
1 ITEMS											**89,26 %**
1.1 Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4B, A o B, DD ≤ 1,2M	metros cuadrados	2.812,00	2.776,19	2.592,00	40,50	2.632,50	94,82 %	3.546.412	9.192.313.345	143.629.686	9.335.943.031
1.2 Remocion de Baranda Existente	metros cuadrados	2.722,00	2.722,00	2.588,02	24,65	2.612,67	95,98 %	70.951	183.622.608	1.748.942	185.371.550
1.3 Adecuacion y Pintura de Baranda Pasarelas	metros cuadrados	90,00	90,00	90,00	--	90,00	100,00 %	286.575	25.791.750	--	25.791.750
1.4 Adecuacion Vereda/Losa tablero existente	metros cuadrados	2.812,00	2.736,19	2.736,19	--	2.736,19	100,00 %	1.883.104	5.152.530.336	--	5.152.530.336
1.5 Provision y Colocacion de Altenuador de Impacto 80km/h	unidad	6,00	0,00	--	--	--	0,00 %	80.877.412	--	--	--
1.6 Remocion de Postes de Iluminacion	unidad	83,00	27,00	--	--	--	0,00 %	2.207.646	--	--	--
1.7 Instalacion y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	--	--	--	0,00 %	39.447.880	--	--	--
1.7.1 Instalacion y Servicios Especializados C.M. N° 1	mes	14,00	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	40.725.428	651.606.848	--	651.606.848
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**17.198.749.006**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**15.205.864.887**	**145.378.628**	**15.351.243.515**
TRAMO NO ASIGNADO											
2 ITEMS NUEVOS CONVENIO 1											**66,19 %**
1.8 INSTALACION DE COLECTORES Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL.	m	1.313,00	1.045,00	1.045,00	--	1.045,00	100,00 %	424.196	443.284.820	--	443.284.820
9.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS.	un	36,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.394.605	--	--	--
1.10 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado oeste	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	149.702.314	149.702.314	--	149.702.314

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 011 (Once)

1.11 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado este	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	137.217.002	137.217.002	--	137.217.002
1.12 Acondicionamiento de la red de MT en Mariscal Lopez - Lado Oeste	gl	1,00	0,00	--	--	--	0,00 %	64.880.728	--	--	--
1.13 PROVISION Y COLOCACION DE ATENUADOR DE IMPACTO 100KM/H.	un	6,00	6,00	5,50	0,08	5,58	93,00 %	128.557.827	707.068.049	10.284.626	717.352.675
1.14 ELABORACION DE NORMATIVAS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR	un	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	755.336.258	755.336.258	--	755.336.258
1.15 PLAN DE COMUNICACION Y GESTION SOCIAL	mes	14,00	16,00	15,00	--	15,00	93,75 %	10.814.248	162.213.720	--	162.213.720
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.573.057.864**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.354.822.163**	**10.284.626**	**2.365.106.789**
3 ITEMS NUEVOS CONVENIO 2											**79,94 %**
9.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS. C.M. 2	unidad	43,00	43,00	26,00	9,00	35,00	81,40 %	25.044.875	651.166.750	225.403.875	876.570.625
1.16 Ampliacion de paso peatonal - Eusebio Ayala	un	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	136.072.111	136.072.111	--	136.072.111
1.17 Ampliacion de paso peatonal - Mariscal Lopez	un	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	131.319.739	262.639.478	--	262.639.478
1.18 Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD. 1,2 m.	ml	35,81	35,81	--	--	--	0,00 %	3.341.148	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.595.287.724**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.049.878.339**	**225.403.875**	**1.275.282.214**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**16.918.695.808**	**346.424.663**	**17.265.120.471**
IVA (10%)									**1.691.869.581**	**34.642.466**	**1.726.512.047**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**18.610.565.389**	**381.067.129**	**18.991.632.518**

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC