CERTIFICADO N° 2

L.P.N. N.° 01/23 CONTRATO N.° 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 12 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
UBICACIÓN : FRACCION LAS MARIAS.

FECHA: 30/11/2023

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERT.1 | CERTIFICADO 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM N° | DESCRIPCION | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Replanteo y marcación. (Según EE.TT.) | m2 | 1728 | 3.560 | 6.151.680 | 1,382 | 0,00 | *0* | *346* |
| 2 | Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.) | m2 | 1728 | 7.120 | 12.303.360 | 1,382 | 0,00 | *0* | *346* |
| 3 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | un | 1 | 1691000 | 1.691.000 | 0,00 | 1 | *1.691.000* | *0,00* |
| 4 | Remocion de empedrados. (Según EE.TT.) | m2 | 46 | 19.491 | 896.586 | 0 | 46,00 | *896.586* | *0,00* |
| 5 | Remocion de tubos. (Según EE.TT.) | un | 10 | 89.623 | 896.230 | 10,00 | 0,00 | *0* | *0,00* |
| 6 | Relleno y compactacion. (Según EE.TT.) | m3 | 100 | 59.319 | 5.931.900 | 100,00 | 0,00 | *0* | *0,00* |
| 7 | Construccion de empedrados sobre tierra colorada. (Según EE.TT.) | m2 | 1343 | 50.285 | 67.532.755 | 0,00 | 116,54192 | *5.860.310* | *1226,458077* |
| 8 | Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.) | ml | 386 | 30.750 | 11.869.500 | 0,00 | 116,30 | *3.576.225* | *269,70* |
| 9 | Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.) | m3 | 13,43 | 110.138 | 1.479.153 | 0,00 | 0,0 | *0* | *13,43* |
| 10 | Cuneta tipo cordon de Hº e 0,10m. (Según EE.TT.) | m3 | 11,2 | 1.323.252 | 14.820.422 | 0,00 | 0,0 | *0* | *11,20* |
| 11 | Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m de ancho de 2,00m. (Según EE.TT.) | m2 | 54 | 220.809 | 11.923.686 | 0,00 | 0 | *0* | *54,00* |
| 12 | Construccion de muro de piedra bruta colorada. (Según EE.TT.) | m3 | 92 | 408.021 | 37.537.932 | 40,30 | 39,544775 | *16.135.099* | *12,155225* |
| 13 | Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT) | m2 | 11,5 | 132.343 | 1.521.945 | 0,00 | 0,00 | *0* | *11,50* |
| 14 | Excavación, (Según EE.TT) | m3 | 115 | 55.180 | 6.345.700 | 115,00 | 0 | *0* | *0,00* |
| 15 | Construcción de losa de Hº Aº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.) | m3 | 4 | 2.700.260 | 10.801.040 | 0,00 | 0 | *0* | *4,00* |
| 16 | Limpieza final. (Según EE.TT.) | gl | 1 | 1.726.600 | 1.726.600 | 0,00 | 0 | *0* | *1,00* |
| | TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO | | | | 193.429.489 | | | 28.159.221 | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2 | 28.159.221 | 14,55% |
| DEVOLUCION ANTICIPO 20% | 5.631.844 | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | 1.407.961 | |
| MONTO NETO A PERCIBIR | 21.119.416 | |

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES, CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS. ----------

ARQ SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRAS

POR LA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA