Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 1

LOTE N° 7 Esc. Básica N° 2438 San Carlos - Urusapucai

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional N° 09/2023

Monto del contrato : Gs 42.762.239

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA N° 1		42.762.239	0%	0%	0%	0	-	0
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 0	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	8.552.448	0	0	0
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 0
MONTO DE CERTIFICADO				0
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	2.138.112	0	0	0
MONTO DE FACTURA				**0**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 0

.....
Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista
RUC: 80089337

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

.....
Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A **Fecha: 22/01/2024**

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Esc. Básica N° 2438 San Carlos - Urusapucai

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	a- Cartel de Obra 2x1,50 m	global	1,00	558.021	558.021	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
2	a- Retiro de puertas existentes	global	1,00	103.800	103.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
3	Carpeta de cemento, para piso cerámico	Metros cuadrados	23,00	25.466	585.718	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
4	Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u otro color 30x 30cm (piso sobre piso).	Metros cuadrados	23,00	97.408	2.240.384	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
5	a- Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm.	Metros cuadrados	44,00	32.770	1.441.880	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
6	b- Carpeta de cemento	Metros cuadrados	44,00	27.734	1.220.296	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
7	a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura existente.	Metros cuadrados	66,00	109.784	7.245.744	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
8	Cenefa y Babetas de chapa Nro 26, desarrollo 0.50cm.	Metros lineal	6,50	62.922	408.993	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
9	a- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye herraje y cerraduras de 1º calidad. Pasadores internos para boxes)	unidad	6,00	722.666	4.335.996	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
10	a- Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco.	Metros cuadrados	70,00	27.766	1.943.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
11	b- Látex acrílica en paredes exteriores,dos manos	Metros cuadrados	53,00	25.600	1.356.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
12	c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro - (Rejas)	Metros cuadrados	4,00	19485	77.940	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
13	a- Azulejos Cerámicos para revestimientos color cemento 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m.	Metros cuadrados	110,00	37.866	4.165.260	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
14	a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	unidad	6,00	805.334	4.832.004	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
15	b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	unidad	2,00	65.048	130.096	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
16	c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad.	unidad	6,00	242.400	1.454.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
17	d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	unidad	6,00	46.462	278.772	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

Arq. Verónica Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación
Estimador

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

18	e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	unidad	6,00	125.270	751.620	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
19	f- Porta rollo cerámico blanco o claro	unidad	6,00	49.574	297.444	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	g- Jabonera cerámico	unidad	6,00	54.648	327.888	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
21	h- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm,3 bachas de acero inoxidables c/griferías baño dama y caballero).	unidad	2,00	1.121.938	2.243.876	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	i-llave de paso c/campana, cromado.	unidad	2,00	114.194	228.388	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
23	a- Alimentación de agua fría	global	1,00	2.565.334	2.565.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
24	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro existente.	global	1,00	1.005.334	1.005.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
25	c- Caño PVC Ø 100mm.	Metros lineal	5,00	35.200	176.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
26	Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 5 TM (Incluye llaves termicas y cableado multifilar)	un	1,00	1.213.334	1.213.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
27	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	un	4,00	84.211	336.844	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared)	un	6,00	106.160	636.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 (Incluye morsa de sujeción, conector dentado, cable multifilar	gl	1,00	109.493	109.493	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
30	Limpieza final	gl.	1,00	490.000	490.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
				Precio Total	42.762.239	Monto Bruto			0	0	0	0%	0%	0%
						Descuento 20% Anticipo				-				
						Descuento 5% Retención Caucional				-				
						Monto Neto a Cobrar				-				

Sra. Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista
FIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Arq. Venancio Zárate
Direccion de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA Nº 1

LOTE Nº 9 Centro Regional de Educación de Encarnación – *Clementina Irrazabal*

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. Nº434.901-LOTE Nº 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional Nº 09/2023

Monto del contrato : Gs 33.895.491

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA Nº 1		33.895.491	0%	26%	26%	0	8.805.675	8.805.675
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 8.805.675	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	6.779.098	0	1.761.135	1.761.135
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 1.761.135
MONTO DE CERTIFICADO				7.044.540
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	1.694.775	0	440.284	440.284
MONTO DE FACTURA				**6.604.256**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 440.284

Arq. Venancio Zara
Director Fonacide
Municipalidad de Enc

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A **Fecha: 22/1/2024**

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL" - I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Centro Regional de Educación de Encarnación – Clementina Irrazabal

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Limpieza, vallado perimetral y obrador.	global	1,00	483.354	483.354	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
2	Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	global	1,00	564.574	564.574	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
3	Demolición de pared divisoria en baño existente con retiro de escombros.	Metros cuadrados	5,50	7.061	38.836	0,00	5,50	5,50	0	38.836	38.836	0%	100%	100%
4	Demolición de pared (vano) para acceder al sanitario con retiro de escombros.	Metros cuadrados	2,00	12.437	24.874	0,00	2,00	2,00	0	24.874	24.874	0%	100%	100%
5	Demolición de migitorio existente baño de varones.	Metros cuadrados	2,00	11.370	22.740	0,00	2,00	2,00	0	22.740	22.740	0%	100%	100%
6	Excavación para fundación.	metros cubicos	1,00	84.000	84.000	0,00	1,00	1,00	0	84.000	84.000	0%	100%	100%
7	Dado de H°A° (60cm.x 60cm.x 60cm.)	Unidad	0,60	589.680	353.808	0,00	0,60	0,60	0	353.808	353.808	0%	100%	100%
8	Encadenado de Hormigón Armado	metros cubicos	0,30	2.143.554	643.066	0,00	0,30	0,30	0	643.066	643.066	0%	100%	100%
9	Colocación de Hormigón Armado	metros cubicos	0,50	1.749.066	874.533	0,00	0,50	0,50	0	874.533	874.533	0%	100%	100%
10	De paredes con aditivo hidrófugo	metros cuadrados	4,00	1.188.617	4.754.468	0,00	4,00	4,00	0	4.754.468	4.754.468	0%	100%	100%
11	De 0,15 prensado para revocar	metros cuadrados	25,00	80.374	2.009.350	0,00	25,00	25,00	0	2.009.350	2.009.350	0%	100%	100%
12	Revoque c/hidrófugo.	metros cuadrados	25,00	19.817	495.425	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
13	2 capas (Grueso+Filtrado o fino).	metros cubicos	25,00	25.114	627.850	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
14	Carpeta p/piso cerámico.	metros cuadrados	8,00	40.794	326.352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
15	2.Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u otro color 30x 30cm	metros cuadrados	8,00	90.608	724.864	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
16	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 30cm.).	metros lineal	11,00	39.462	434.082	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
17	Puerta MDF c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,20 (incluye herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad).	Unidad	2,00	551.200	1.102.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
18	Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad motriz (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	Unidad	1,00	963.414	963.414	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

Arq. Venancio Z...
Director Regional
Municipalidad ...

PIERCE&PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

19	Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,40 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	Unidad	3,00	604.097	1.812.291	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. (dos sanitarios)	metros cubicos	50,00	24.134	1.206.700	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
21	Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos	metros cuadrados	60,00	22.934	1.376.040	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	De aberturas metálicas con antióxido, sintético de color Caoba Natural. (Ventanas y puertas especiales)	metros cuadrados	10,00	24.192	241.920	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
23	Alimentación de agua fría (sanitarios y bebedero)	global	1,00	1.013.334	1.013.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
24	Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria, secundaria y su conexión cloacal a la red pública). Ver detalle	global	1,00	1.005.334	1.005.334	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
25	Camara de inspección (40cmx40cm) ver detalle	Unidad	5,00	400.160	2.000.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
26	Tubería PVC 100mm blanco, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta.	Metro lineal	36,00	43.520	1.566.720	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
27	Inodoro pedestal con cisterna baja de primera lfnaa.	Unidad	2,00	278.383	556.766	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Grifería para lavatorioc a pulsador primera calidad. (smitarios y bebedero)	Unidad	8,00	129.822	1.038.576	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	Espejo pegado a la pared (0.60 cm x0.40cm) de 0,3mm	Unidad	7,00	69.990	489.930	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
30	Tapa y asiento p/inodoro PVC rigido con parachoques de goma. Cierre silencioso.	Unidad	3,00	61.716	185.148	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
31	Jabonera de losa cerámica.	Unidad	3,00	43.654	130.962	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
32	Lavatorio de mármol, me ada de granito color gris kiterya; pollera de l2¢m; soportes metálicos; 3 bachas da ecero inoxidable; qerfóración de griferias y colocación en aóra.	Metros cuadrados	11,00	51.102	562.122	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
33	Iriadoros p/ discapacitades de :t^ calidad, con cisterna baja, color a defin1r y accesorios. (Incluya hetnndn)	unidad	1,00	883.734	883.734	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
34	Lavatorio para discapactiado motríz (sin pedestal)	unidad	1,00	1.206.606	1.206.606	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
35	Rejilla de piso de 20 x 20 cm	unidad	2,00	68.248	136.496	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
36	Lavatorio con pedestal y grifería completa. (Varones)	unidad	1,00	1.146.134	1.146.134	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
37	Llave de paso c/campana, cromado.	unidad	2,00	77.662	155.324	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
38	Provisión e instalación declrcultos (boas) de temascorrieme dpo euroamedcano y Puntas de iluminación (Incluye picado y amurado de cafios corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	unidad	4,00	99.954	399.816	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
39	PnMsl6n e Instalaclóri es•tpo acanalado con ibas led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado muhifliar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared)	unidad	6,00	162.160	972.960	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
40	Desmontaje y oosrerior montaje de Aire Acondicionado 18.000BTU (Incluye mamenTmiento y sistema de desague con caño	unidad	1,00	429.334	429.334	1,00	0,00	1,00	0	0	0	0%	0%	100%

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacimi
Municipalidad de Encarnación

FIERCE & PIERCE S.A.
RUC: 80089337-5

Escaneado con CamScanner

41	Provblón e Instalación de circuito para aire econdfcionado (Induye cableado mukifilar, ducto externo PVC, sirva PVC, punto bipolar y caJa de conaxlón con tape)	unidad	1,00	408.454	408.454	2,00	0,00	2,00	0	0	0	0%	0%	200%
42	Limpieza final	global	1,00	442.000	442.000	3,00	0,00	3,00	0	0	0	0%	0%	300%
				Precio Total	33.895.491	Monto Bruto			0	8.805.675	8.805.675	0%	26%	26%

Descuento 20% Anticipo	1.761.135
Descuento 5% Retención Caucional	440.284
Monto Neto a Cobrar	6.604.256

Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista
PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Arq. Venancio Zárate
Director Ejecutivo
Municipalidad de Encarnación
Arq. Venancio Zárate
Dirección de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 1

LOTE N° 10 Escuela Básica N° 1540 "Acosta Ñu"

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Periodo : 12/2023

Licitación Pública Nacional N° 09/2023

Monto del contrato : Gs 37.855.596

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
CERTIFICADO OBRA N° 1		37.855.596	0%	4%	4%	0	1.653.040	1.653.040
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 1.653.040	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Devolución de anticipo (anticipo de 20%)	7.571.119	0	330.608	330.608
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:	0	0	0	0
Total de deduciones A+B				Gs 330.608
MONTO DE CERTIFICADO				1.322.432
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)	1.892.780	0	82.652	82.652
MONTO DE FACTURA				**1.239.780**
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 82.652

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-5

Escaneado con CamScanner

Contratista: Sra Irma Shirley Dure Vera - PIERCE&PIERCE S.A **Fecha: 22/01/2024**

"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN – FONACIDE-PLURIANUAL"- I.D. N°434.901-LOTE N° 7, 9 Y 10

Escuela Básica N° 1540 "Acosta Ñu"

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Limpieza, callado perimetral y obrador.	Medida Global	1,00	492.000	492.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
2	Cartel de Obra 2x1.50 m. con soporte y estructura tipo tingtado de altura 1.80 y profundidad 0.6o.	Unidad Medida	1,00	492.000	492.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
3	Demolición de techo de telas existentes con recuperación	Metros cuadrados	111,00	14.760	1.638.360	0,00	111,00	111,00	0	1.638.360	1.638.360	0%	100%	100%
4	Demolición de piso existente en sanitario con retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1,00	14.680	14.680	0,00	1,00	1,00	0	14.680	14.680	0%	100%	100%
5	Exterior c/hidrófugo, fratachado y filtrado	Metros cuadrados	15,00	100.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
6	Carpeta p/piso cerámico	Metros cuadrados	8,00	37.392	299.136	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
7	Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0.3x0.3m color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	8,00	73.800	590.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
8	Zócalo Cerámico satinado Mmllar al piso de (10cm. X 30cm)	Metros lineal	11,00	37.392	411.312	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
9	De chapa de zinc traqezoldal N° 26. Sobre estructura existente - membrana termo - hidrófuga 10m	Metros cuadrados	112,00	147.600	16.531.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
10	Cenafa y Babetas de chapa N°26 desarrollo 0.50cm.	Metro lineal	24,00	37.392	897.408	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
11	a- Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos manos, color blanco. (dos sanitarios)	metros cuadrados	100,00	49.200	4.920.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
12	Látex acrílica en pared exterior ladrillos vistos.	metros cuadrados	77,00	49.200	3.788.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
13	De aberturas metálicas con antióxido, Sintético de color Caoba Natuml. (Ventanas y puertas especiales)	metros cuadrados	15,00	33.456	501.840	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
14	Reparación de grifería existente	global	1,00	112.000	112.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
15	Provisión e instalación de tablero plastico embutido de 4 Tia (Incluye llaves termicas y cableado multifiliar	Unidad	1,00	639.600	639.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
16	Provisión e Instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamer\caso y Puntos de Iluminación	Unidad	6,00	103.730	622.380	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
17	Provisión e Instalación equipo acanalado con tubos led 2x18w (Incluye ducto pvc, cableado muttifilar, boca punto emóutido a la pared)	Unidad	12,00	216.480	2.597.760	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-9

Escaneado con CamScanner

18	Provisión e Instalación de circuito para aire acondicionado (Incluye mbleado mufUfilar. ducto externo PVC.curva PVC. punto bipolar y caja de conexión con tapa)	Unidad	2,00	388.680	777.360	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
19	Provisión e Instalación de circuito para Ventilador de techo (Incluye ducto pvc. cableado multifiliar. boca punto embutido a la pared)	Unidad	4,00	157.440	629.760	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	Limpieza Final	global	1,00	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
				Precio Total	**37.855.596**	**Monto Bruto**			0	1.653.040	1.653.040	0%	4%	4%
						Descuento 20% Anticipo				330.608				
						Descuento 5% Retención Caucional				82.652				
						Monto Neto a Cobrar				1.239.780				

Sra Irma Shirley Dure Vera
PIERCE&PIERCE S.A
Contratista
PIERCE & PIERCE S.A
RUC: 80089337-3

Arq. Venancio Zárate
Dirección de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner