Grupo 2 - TERMINACIÓN DE LA PLANTA BAJA											
						CANTIDAD			MONTO		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Envarillado de paredes con 2 varillas de 8 mm	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	18,00	40.000	720.000	0	0,00	0,00	0	0	0
2	Revoque en vigas - Incluye 3 caras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	98,00	52.000	5.096.000	0	0,00	0,00	0	0	0
3	Revoque de pared y pilares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	64,00	52.000	3.328.000	0	0,00	0,00	0	0	0
4	Desmontaje de piso existente (incluye explanada frente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	282,00	16.000	4.512.000	0	0,00	0,00	0	0	0
5	Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	282,00	45.000	12.690.000	0	0,00	0,00	0	0	0
6	Carpeta impermeable de regularizacion de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	266,00	38.000	10.108.000	0	0,00	0,00	0	0	0
7	Piso porcelanato de alta resistencia antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	266,00	191.000	50.806.000	0	0,00	0,00	0	0	0
8	Zocalo de porcelanato	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	77,00	44.000	3.388.000	0	0,00	0,00	0	0	0
9	Piso explanada frente similar al existente (incluye escalones)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	16,00	185.000	2.960.000	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Cielorraso de yeso junta tomada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	125,00	206.000	25.750.000	0	0,00	0,00	0	0	0
11	Junta perimetral en cielo rasos	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	45,00	60.000	2.700.000	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm, incluye colchon de arena y triturada	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	63,00	170.000	10.710.000	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Registro de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	360.000	1.440.000	0	0,00	0,00	0	0	0
14	Provisión de cañerias de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25mm)...	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	42,00	52.000	2.184.000	0	0,00	0,00	0	0	0
15	Cañería de desagüe cloacal sub-terraneo PVC Ø100mm	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	48,00	85.000	4.080.000	0	0,00	0,00	0	0	0
16	Provision de llave de paso de 3/4"(25mm)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	275.000	550.000	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	370.000	1.110.000	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	2.470.000	2.470.000	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.370.000	3.370.000	0	0,00	0,00	0	0	0
20	Reacondicionamiento de Instalación electrica existente	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.150.000	3.150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Proveer e instalar puesta a tierra con soldadura isotermica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	3.850.000	3.850.000	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Proveer e instalar boca de iluminación	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	240.000	5.760.000	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de adosar de 40 w 60x60cm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	24,00	680.000	16.320.000	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Proveer e instalar boca de ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	240.000	1.440.000	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	6,00	821.000	4.926.000	0	0,00	0,00	0	0	0
26	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	16.000.000	16.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
27	Pintura al látex de paredes exterior con enduido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	236,00	60.000	14.160.000	0	0,00	0,00	0	0	0

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

28	Pintura al látex de cielo raso con enduido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	125,00	63.000	7.875.000	0	0,00	0,00	0	0	0
					221.453.000				0	0	0
				TOTAL GENERAL	764.034.200				0	65.443.000	65.443.000
				ANTICIPO 20%	152.806.840				0	13.088.600	13.088.600

Son guaranies: Cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos . _____ **52.354.400**

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA