CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: **Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 - ESTANQUE ¨A¨23,00X10,00M**

FECHA: 26/12/2024

UBICACIÓN: RUTA PY08 DR BLAS GARAY - CAMPUS ARANDU POTY - CORONEL OVIEDO
PROPIETARIO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 01 (UNO)

Resumen General

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	**DICIEMBRE**
Certificado Básico de Obra	100%	64.204.425	0,00%	0	50,22%	32.241.306	50,22%	32.241.306	AÑO	2.024
TOTAL POR OBRA		64.204.425	0,00%	**0**	50,22%	**32.241.306**	50,22%	**32.241.306**	MONTO	**32.241.306**
DEDUCCIONES	Cuenta		hasta certificado anterior		presente certificado		total devuelto a la fecha			
Devolucion de Anticipo	20,00%	12.840.885	0		6.448.261		6.448.261			
Devolucion de Fondo de Reparos	5%	3.210.221	0		1.612.065		1.612.065			
Totales	25,00%	16.051.106	0		8.060.327		8.060.327			
							TOTAL CERTIFICADO	32.241.306		
							ANTICIPO	6.448.261		
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**25.793.045**		

Son Guaraníes: Veinticinco millones setecientos noventa y tres mil cuarenta y cinco.-

Por la Contratante
Fiscal de Obras
Osvaldo Sánchez

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048824-2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

CLEM S.A.
Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764
info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

FECHA: 26/12/2024

Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodriguez Rodas
Monto del Contrato:	38,432,738 Gs.
Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2	Ejecutado Presente: 50,22%
	Ejecutado Acumulado: 50,22%

Lote 1 - ESTANQUE ¨A¨23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Lote 2 - ESTANQUE ¨B¨45,00X7,00M														
Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN														
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	350,00	₲ 6.934	₲ 2.426.900	350	0	350,00	₲ 2.426.900	₲ -	₲ 2.426.900	100%	0%	100%
Total por Grupo:					₲ 2.426.900									
Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO														
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	60,00	₲ 73.700	₲ 4.422.000	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	60,00	₲ 54.400	₲ 3.264.000	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	44,80	₲ 57.334	₲ 2.568.563	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
Total por Grupo:					₲ 10.254.563									
Grupo 3 - SISTEMA DE DESAGUE														
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	₲ 29.600	₲ 888.000	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
Total por Grupo:					₲ 888.000									
Grupo 4 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN														
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	2,00	₲ 3.973.334	₲ 7.946.668	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	₲ 4.255.555	₲ 4.255.555	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
Total por Grupo:					₲ 12.202.223									
Precio Total					**₲ 64.204.425**	**Monto Actual**			32.241.306	**Monto Acumulado**	**32.241.306**	50,22%		**50,22%**

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Osvaldo Sanchez

000013/

CLEM S.A.
Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764
info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

FECHA: 26/12/2024

Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas
Monto del Contrato:	38,432,738 Gs.
Ejecutado Presente:	50,22%
Ejecutado Acumulado:	50,22%

Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2

Lote 1 - ESTANQUE "A"23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
	Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN													
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	230,00	₲ 6.934	₲ 1.594.820	230	0	230,00	₲ 1.594.820	₲ -	₲ 1.594.820	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				₲ 1.594.820									
	Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO													
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	145,00	₲ 53.700	₲ 7.786.500	145	0	145,00	₲ 7.786.500	₲ -	₲ 7.786.500	100%	0%	100%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	145,00	₲ 54.400	₲ 7.888.000	145	0	145,00	₲ 7.888.000	₲ -	₲ 7.888.000	100%	0%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	29,60	₲ 57.334	₲ 1.697.086	30	0	29,60	₲ 1.697.086	₲ -	₲ 1.697.086	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				₲ 17.371.586									
	Grupo 3 - ENCARPADO													
1	LONA GEOTEXTIL NANOTEJIDO STRATATEX - GEOMEMBRANA	m2	400,00	₲ 33.200	₲ 13.280.000	300	0	300,00	₲ 9.960.000	₲ -	₲ 9.960.000	75%	0%	75%
	Total por Grupo:				₲ 13.280.000									
	Grupo 4 - SISTEMA DE DESAGUE													
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	₲ 29.600	₲ 888.000	30	0	30,00	₲ 888.000	₲ -	₲ 888.000	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				₲ 888.000									
	Grupo 5 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN													
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	1,00	₲ 4.266.666	₲ 4.266.666	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	₲ 1.031.666	₲ 1.031.666	0	0	0,00	₲ -	₲ -	₲ -	0%	0%	0%
	Total por Grupo:				₲ 5.298.332									

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Osvaldo Sanchez