MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Paraná esq. Cap. Nicanor Torales
Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa - Paraguay

PARA: NELSON ALVAREZ
INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. DANIEL MATEO SVIEDNICKIJ SEMENIUK – FISCAL DE OBRA

ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FONACIDE
OBRA: REPARACION DE UN BLOQUE DE AULAS + OTRAS OBRAS.
INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BASICA 1503 SAN FRANCISCO DE ASIS.
COMPAÑÍA: YAGUA CUA - DISTRITO SAN PEDRO DEL PARANA.
CONTRATO: 04/2022 – CONCURSO DE OFERTAS - ID 416108
ACTA INICIO DE LA OBRA: 15/11/2022
PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALEDARIO.
VENCIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 30/12/2023
TOTAL DE CERTIFICACIONES REALIZADAS: 01 (UNA)

VIGENCIA DEL CONTRATO: EL PLAZO DE VIGENCIA DEL SIGUIENTE CONTRATO SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA (CLAUSULA 05 - CONTRATO 04/2022)

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2022

I. REFERENCIA
OBRA MENCIONADA EN EL ENCABEZADO DE ESTE INFORME
NOTA RECIBIDA EN FECHA 27/12/2022 POR: MESA DE ENTRADA No. 1337
SOLICITUD DE AMPLIACION PARA EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

II. ANALISIS ACTUAL
ANTE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA CONTRATISTA EN SU INTENCION DE SOLICITAR LA AMPLIACION DE LOS PLAZOS PARA LA CONCLUSION FINAL DE LA OBRA MENCIONADA Y CONOCIENDO EL AVANCE DE LA MISMA.

III. CONCLUSION
EL DEPARTAMENTO DE OBRAS AUTORIZA LA EXTENSION DE LOS PLAZOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL TERMINO DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS UNA VEZ CONCLUIDA LOS PLAZOS EXPUESTOS EN EL CONTRATO GENERAL VIGENTE ENTRE LAS PARTES.
LOS DOCUMENTOS QUE MATERIALIZEN ESTOS PERMISOS SE HARAN ATRAVEZ DE UNA ADENDA ATRAVEZ DE LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES.

Daniel Mateo Sviednickij S.
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2432

ES MI INFORME.

ARQ. DANIEL MATEO SVIEDNICKIJ SEMENIUK
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO - FISCAL DE OBRA –