TAPERÃ CONSTRUCCIONES

OBRA: construccion de empedrado y adoquinado en el departamento de Amambay. I.D.NRO.445159.CERTICADO NRO.2.fecha : 24-08-2024

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – construccion de empedrado calle publica cerro cora sur PLANILLA DE CERTIFICACION lote 2- grupo 1

Items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	6.610	m2	2.500	16.525.000	6.610	-	6.610	16.525.000	16.525.000	-	100%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	6.610	m2	5.200	34.372.000	2.000	4.610	6.610	10.400.000	34.372.000	23.972.000	100%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	1.653	ml	36.200	59.838.600	495	1.158	1.653	17.919.000	59.838.600	41.919.600	100%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	184	m3	66.000	12.144.000	55	129	184	3.630.000	12.144.000	8.514.000	100%
1.5	Relleno y compactación	93	m3	69.000	6.417.000	93	-	93	6.417.000	6.417.000	-	100%
1.6	Colchón de arena	1.102	m3	69.000	76.038.000	330	772	1.102	22.770.000	76.038.000	53.268.000	100%
1.7	Construccón de empedrado	6.610	m2	52.000	343.720.000	2.000	4.610	6.610	104.000.000	343.720.000	239.720.000	100%
1.8	apisonado con medio mecanico	6.610	m2	14.000	92.540.000	2.000	4.610	6.610	28.000.000	92.540.000	64.540.000	100%
1.9	Movimiento de suelo	331	m3	40.000	13.240.000	99	232	331	3.960.000	13.240.000	9.280.000	100%
1.10	Cartel metalico con soporte	2	unidad	1.500.000	3.000.000	1	1	1	1.500.000	3.000.000	1.500.000	100%
1.11	Limpieza final	6.610	m2	700	4.627.000	3.870	2.740	6.610	2.709.000	4.627.000	1.918.000	100%
	Monto total				**662.461.600**				**217.830.000**	662.461.600	444.631.600	

GUARANÍES: cuatrocientos veintidos millones cuatrocientos mil veinte..

p

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO 22.231.580

NETO A COBRAR 422.400.020

Contratista

CONSTRUCCIONES
José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 0
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Angel
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. 2479
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construccion de Empedrado y Adoquinado en el Departamento de Amambay. I.D.NRO.445159.CERTICADO NRO.2. fecha 24-08-2024												
GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION del Lote Nro. 1 Construcion de Adoquin- Calle Publica Benjamin Constant-Bella Vista												
ì t e m s	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	3.554	m2	3.083	10.956.982	3.554	-	3.554	10.956.982	10.956.982	0	100%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	3.554	m3	6.167	21.917.518	1.500	2.054	3.554	9.250.500	21.917.518	12.667.018	100%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	889	ml	44.000	39.116.000	284	605	889	12.496.000	39.116.000	26.620.000	100%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	99	m3	66.750	6.608.250	96	3	99	6.436.978	6.608.250	171.272	100%
1.5	Relleno y compactacion	50	m3	69.967	3.498.350	14	36	50	979.538	3.498.350	2.518.812	100%
1.6	Colchón de arena	592	m3	71.600	42.387.200	134	327	461	9.594.400	33.007.600	23.413.200	80%
1.7	fabricacion y colocacion de adoquin	3.554	m2	159.900	568.284.600	1.000	1.800	2.800	159.900.000	447.720.000	287.820.000	78%
1.8	apisonado con medio mecanico	3.554	m2	15.400	54.731.600	1.000	1.800	2.800	15.400.000	43.120.000	27.720.000	78%
1.9	Movmiento de suelo	178	m3	48.000	8.544.000	49	129	178	2.352.000	8.544.000	6.192.000	100%
1.10	Cartel metalico con soporte	2	unidad	1.540.000	3.080.000	1	1	2	1.540.000	3.080.000	1.540.000	100%
1.11	Limpieza final	3.554	m3	768	2.729.472	1.000	1.800	2.800	768.000	2.150.400	1.382.400	78%
	Monto total				761.853.972				229.674.398	619.719.100	390.044.702	

GUARANÍES: trescientos setenta millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	19.502.235
NETO A COBRAR	370.542.467

Contratista

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 0
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Arce
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Civil Félix Gómez Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay