CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: AGOSTO.2024

ADENDA Nº 02/2024 AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO "Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427685 - LOTE II, Cerramiento Perimetral en Campus			
CONTRATISTA:	Arq. Fabio Armando López Curtido	FECHA DE INICIO:	16-jul-24
MONTO DE LA OFERTA:	47.201.875	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	13-ago-24
CONTRATO N°:	UNI Nº 43/2023- ADENDA Nº2/2024	PRÓRROGA:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 DÍAS	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	

CAUDRO DE PRECIOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
ADENDA Nº 02/2024 AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO "Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024 con ID: 427685 - LOTE II, Cerramiento Perimetral en Campus							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de Obra- Retiro de postes de hormigón	Unidad Medida Global	1	599.940	599.940	0,013	100,00%	0,00%	100,00%	0,013	-	0,013	1,00	0,00	1,00	599.940	0	599.940
2	Preparación de Obra- Reubicacion de portón existente (Incluye demolición de mampostería, preparacion del sitio a colocar y pintura)	Unidad Medida Global	1	1.598.943	1.598.943	0,034	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,034	0,034	0,00	1,00	1,00	0	1.598.943	1.598.943
3	Construcción de muralla o Muro - Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m con alma de hormigón armado, de ladrillo laminado visto, y muro de nivelación de 0,15 m Incluye: rejas, pintura, según diseño, ídem al existente	Metro lineal	42,2	535.357	22.592.065	0,479	60,26%	39,74%	100,00%	0,288	0,190	0,479	25,43	16,77	42,20	13.614.129	8.977.936	22.592.065
4	Colocación de pisos- Contrapisos- Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado	Metros cuadrados	27,03	40.612	1.097.742	0,023	67,07%	32,93%	100,00%	0,016	0,008	0,023	18,13	8,90	27,03	736.296	361.446	1.097.742
5	Colocación de pisos- Contrapisos-Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0.40m	Metros cuadrados	23,78	81.015	1.926.537	0,041	62,57%	37,43%	100,00%	0,026	0,015	0,041	14,88	8,90	23,78	1.205.503	721.034	1.926.537
6	Colocación de pisos- Contrapisos-Piso calcáreo	Metros cuadrados	2	92.000	184.000	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,004	-	0,004	2,00	0,00	2,00	184.000	0	184.000
7	Construcción e instalación eléctrica-Provisión y montaje registro eléctrico 0,80 x 0,70 m con marco y tapa de chapa metálica antideslizante, paredes de mampostería de ladrillo común revocado con hidrófugo. Incluye fondo de triturada	Unidad	1	755.000	755.000	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	1,00	0,00	1,00	755.000	0	755.000
8	Construcción e instalación eléctrica- Cable multifilar de 120mm	Metro lineal	9	150.000	1.350.000	0,029	100,00%	0,00%	100,00%	0,029	-	0,029	9,00	0,00	9,00	1.350.000	0	1.350.000
9	Construcción e instalación eléctrica- Empalme mecánico para cable de 120mm	Unidad Medida Global	1	389.874	389.874	0,008	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,008	0,008	0,00	1,00	1,00	0	389.874	389.874
10	Construcción e instalación eléctrica-Cable multifilar de 120mm, para conexión al primer registro y tablero de Puesto de Distribución. (Incluye 3 cables de 120 mm)	Metro lineal	5,6	385.733	2.160.105	0,046	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,046	0,046	0,00	5,60	5,60	0	2.160.105	2.160.105
11	Construcción e instalación eléctrica-Conexión subterránea, desde tablero cercano a motor de portones, incluye llaves termicas	Unidad Medida Global	2	1.295.360	2.590.720	0,055	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,055	0,055	0,00	2,00	2,00	0	2.590.720	2.590.720
12	Revoques- exterior de columnas existentes	Unidad Medida Global	1	964.183	964.183	0,020	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,020	0,020	0,00	1,00	1,00	0	964.183	964.183
13	Aislación- con membrana asfaltica	Metro cuadrado	19,4	86.000	1.668.400	0,035	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,035	0,035	0,00	19,40	19,40	0	1.668.400	1.668.400
14	Aislación- Vertical con Panderete de ladrillo comun revocado con Hidrofugo	Metro cuadrado	19,4	95.000	1.843.000	0,039	100,00%	0,00%	100,00%	0,039	-	0,039	19,40	0,00	19,40	1.843.000	0	1.843.000
15	Colocación de Hormigón Armado-Piso hormigón armado esp: 12 cms, rodillado con malla ø 6 cada 20cm para acceso vehicular en portones	Metro cuadrado	28,9	171.895	4.967.766	0,105	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,105	0,105	0,00	28,90	28,90	0	4.967.766	4.967.766
16	Escalera de acceso de ladrillos, barandas de mamposteria de 0,30 esp (Incluye desmonte de tierra)	Metro cuadrado	8,32	230.000	1.913.600	0,041	100,00%	0,00%	100,00%	0,041	-	0,041	8,32	0,00	8,32	1.913.600	0	1.913.600
17	Desagüe Pluvial,canal de desague abierto con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,40 revocado	Metro lineal	3	200.000	600.000	0,013	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,013	0,013	0,00	3,00	3,00	0	600.000	600.000
Total					47.201.875	100%				47,03514%	52,96486%	100,00%				22.201.468	25.000.407	47.201.875

Arq. Fabio Armando López Curtido
Contratista-Representante Legal

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

Arq. Marcelo N. Allende B.
M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapúa