ZN. CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL

del Señor Nelson Ramon Villarta Saucedo

NOMBRE: REFACCION DE CEDM DR. ELIGIO AYALA DE LA C. DE FERNANDO DE LA MORA- Contrato N° 32/ 2025- ID N° 473.920-CONVENIO MODIFICATORIO N° 1/2025

UBICACIÓN: CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA **DEPARTAMENTO**: Central

						CERTIFICADO N° 2						
						CANTIDADES			MONTOS			EJECUCIÓN
Item	Descripción de los trabajos a realizar	Unidad de medida	Cantidad verificada	P. Unitario	P. TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	Demolicion de mamposteria de 0,15	m2	103,00	36.334	3.742.402	95,00	8,00	103,00	3.451.730	290.672	3.742.402	100%
2	Demolicion de piso	m2	49,00	33.934	1.662.766	49,00	0,00	49,00	1.662.766	-	1.662.766	100%
3	Demolicion de escenario existente	m2	51,00	35.000	1.785.000	51,00	0,00	51,00	1.785.000	-	1.785.000	100%
4	Pintura para piso	m2	0,00	59.334	0		0,00	0,00	-	-	-	0%
5	Mamposteria de elevacion 0,15m	m2	85,00	102.000	8.670.000	85,00	0,00	85,00	8.670.000	-	8.670.000	100%
6	Pilares de HºAº en PA	ml	0,00	1.390.000	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
7	Vigas, encadenado superior de HºAº	ml	0,00	1.390.000	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
8	Limpieza de ladrillo visto para pintura	m2	0,00	44.367	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
9	Pintura Patinal D para exterior	m2	0,00	56.100	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0%
10	Pintura al latex interior	m2	1958,28	49.567	97.066.065	384,00	1348,17	1732,17	19.033.728	66.824.693	85.858.421	88%
11	Regularizacion de carpeta alisada	m2	627,04	47.334	29.680.311	200,00	427,04	627,04	9.466.800	20.213.511	29.680.311	100%
12	Piso de porcelanato brillante	m2	627,04	173.334	108.687.351	316,83	310,21	627,04	54.916.953	53.770.398	108.687.351	100%
13	Zocalo de porcelanato brillante	ml	266,34	60.754	16.181.220	0,00	266,34	266,34	-	16.181.220	16.181.220	100%
14	Tabique de mamparas tipo durlock, con enduido y pintura	m2	250,00	193.466	48.366.500	250,00	0,00	250,00	48.366.500	-	48.366.500	100%
15	Provision y colocacion de puertas de madera 0,80m, 0,90m, 1,00m incluye marco, contra marco y cerradura	uni	10,00	913.334	9.133.340	10,00	0,00	10,00	9.133.340	-	9.133.340	100%
16	Readecuacion de estructuras de techo con chapa metalica de 30mm, incluye canaleta	m2	256,00	274.000	70.144.000	145,00	111,00	256,00	39.730.000	30.414.000	70.144.000	100%
17	Tratamiento de junta, con capa de aislante termico	ml	20,00	165.000	3.300.000	20,00	0,00	20,00	3.300.000	-	3.300.000	100%
18	Bajadas PVC, caños de 150mm	ml	90,00	77.000	6.930.000		90,00	90,00	-	6.930.000	6.930.000	100%
19	Envarillado y colocacion de tela metalicas en paredes con fisura	ml	58,00	63.000	3.654.000	58,00	0,00	58,00	3.654.000	-	3.654.000	100%
20	Readecuacion de sistema electrico adosado con caños de electroductos antillamas, incluye cableado de 2mm, 4mm, 6mm	ml	450,00	43.667	19.650.150	450,00	0,00	450,00	19.650.150	-	19.650.150	100%
21	Artefacto de iluminacion de adosar tipo led	unidad	60,00	171.385	10.283.100	44,00	16,00	60,00	7.540.940	2.742.160	10.283.100	100%
22	Colocacion de tomas externas	unidad	50,00	149.280	7.464.000	50,00	0,00	50,00	7.464.000	-	7.464.000	100%
23	Colocacion de llaves de luz	unidad	20,00	126.750	2.535.000	20,00	0,00	20,00	2.535.000	-	2.535.000	100%
24	Tablero seccional, incluye llaves y colocacion del sistema para la readecuacion	unidad	3,00	972.570	2.917.710	3,00	0,00	3,00	2.917.710	-	2.917.710	100%
25	Registros pluviales de mamposteria con tapa de HoAo	unidad	10,00	338.862	3.388.620		10,00	10,00	-	3.388.620	3.388.620	100%
26	Cañeria de desagua pluvial de 100mm	ml	104,30	80.005	8.344.522		104,30	104,30	-	8.344.522	8.344.522	100%
27	Cambio de vidrio existente	m2	15,00	294.571	4.418.565	15,00	0,00	15,00	4.418.565	-	4.418.565	100%
28	Colocacion de ventanas cristal translucido con perfileria	m2	20,00	893.334	17.866.680	12,00	8,00	20,00	10.720.008	7.146.672	17.866.680	100%
29	Colocacion de chapa desplegada en aberturas	m2	20,00	204.527	4.090.540		0,00	0,00	-	-	-	0%
30	Chapa termoacustica	m2	85,00	440.000	37.400.000		85,00	85,00	-	37.400.000	37.400.000	100%
31	Estructura metalica para colocacion de chapa termoacustica	m2	85,00	180.000	15.300.000		85,00	85,00	-	15.300.000	15.300.000	100%
32	Limpieza y mantenimiento de camara septica	unidad	2,00	580.000	1.160.000		2,00	2,00	-	1.160.000	1.160.000	100%
	TOTAL:				**₲ 543.821.842**				**258.417.190**	**270.106.469**	**528.523.659**	**97%**
	5% FONDO DE REPARO:				**₲ 13.505.323**							

CERTIFICADO FINAL	₲	**270.106.469**
ANTICIPO 20%	₲	**54.021.294**
A FACTURAR	₲	**216.085.175**

SON GUARANÍES DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

Ing. Marian Almau
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL

ZN Construcciones E.A.S. Unipersonal
RUC: 80148800