MEMORANDUM

A: Víctor Manuel Díaz Avalos, Intendente Municipal.

De: Arq. Francisco Huerta Etcheverry, Consultor de obras.

Ref: Pago de Certificado del Contrato N° 13/2021 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE

Fecha: 30 de noviembre de 2021

Solicito el pago del Certificado N°01 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE – ID 402137, ejecutada por la Empresa CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L., según el contrato N° 13/2021, del lote N° 08, que se adjunta.

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3639
frahuerta@gmail.com 0971982297

LOTE NRO: 8						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1					
Reparación de tres aulas y aljibe Esc. Bas. Nº 1156 SAN JOSE / Comunidad Indígena SAN JOSE ESTEROS						CERTIFICADO ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		TOTAL CERTIFICADO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1	Carpeta para piso cerámico	m2	130	58.500	7.605.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Piso de cerámica antideslizante	m2	130	185.000	24.050.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Zócalo cerámico	ml	74	45.200	3.344.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Demolición de pared de ladrillo 0,15	m2	50	35.000	1.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Mampostería 0,15 ladrillo 3 agujeros prensado -visto exterior	m2	50	215.400	10.770.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Reparación de revoque en general, sacar y colocar nuevo, interior.	m2	200	82.500	16.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Arreglo pizarrón con enduido y pintura	m2	15	130.000	1.950.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Pilares ladrillos semi prensados visto de 035 x 035, con núcleo de H°. Área Galería	ml	21	352.000	7.392.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	Dado de H°A° 0,60x0,60x0,60	Unidad	7	2.060.000	14.420.000	0,00	0	7	14.420.000	7,00	14.420.000
10	Pilar de H°A°0,12 x 0,27. Área Posterior	ml	21	415.700	8.729.700	0,00	0	21	8.729.700	21,00	8.729.700
11	Techo de chapas trapezoidales termo acústica e= 40 mm, con estructura metálica reticulada	m2	216	670.000	144.720.000	0,00	0	216	144.720.000	216,00	144.720.000
12	Colocar puerta tablero nuevas con cerraduras en marcos existentes	Unidad	3	2.100.000	6.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	Colocar ventana tipo balancín con vidrio traslucido. 1,50*1,20	Unidad	14	1.650.000	23.100.000	0,00	0	14	23.100.000	14,00	23.100.000
14	Pintura general interior al agua ,dos manos prev.lijado, arreglo de superf. con enduido	m2	200	49.000	9.800.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	Pintura exterior tratamiento ladrillo visto con antimoho dos manos previo tratamiento de la pared	m2	142	64.000	9.088.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
16	Pintura de aberturas de madera barniz brillante dos manos	m2	6	65.000	390.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3689
fruhuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS
Empresa Constructora y de Ser...

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
17	Cambiar canaleta existente sacar y colocar nuevo chapa /bajada	ml	61	165.000	10.065.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	Arreglo Gral. del Aljibe, revoque interior con hidrofugo, incluye conexión con caño PVC de 100 mm	gl	1	12.545.000	12.545.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	Instalación eléctrica colocación de equipos tipo fluorescente LED 3x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación de tubo	Unidad	14	415.000	5.810.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Instalación eléctrica colocación de equipo tipo fluorescente LED 1x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación de tubo (Sector exterior)	Unidad	6	310.000	1.860.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Ventilador de techo 56"motor pesado-7 veloc. caja de velocidades metálico caño corrug.cableado	Unidad	6	725.000	4.350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Bocas de tomas monofásico, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación	Unidad	15	300.000	4.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Tablero Seccional: adaptación del tablero a la nueva carga	gl	1	1.050.000	1.050.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	Tablero General: adaptación del tablero a la nueva carga	gl	1	5.650.000	5.650.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	Alimentación del tablero general al seccional (cable 6mm)	ml	20	68.500	1.370.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26	Cartel de obra-1,50x2,50 soporte y marcos metálico	gl	1	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000
27	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Precio Total	341.109.500		0		193.469.700		193.469.700
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS GUARANÍES.											

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS S
Empresa Constructora y de Servic